

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

22 ноября 2024 г.

г. Петропавловск-Камчатский

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.2.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 15.12.2023 № 57-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 08.11.2024 № 01-06/13-1.2.3.

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за законным и результативным использованием бюджетных средств, выделенных на подмероприятие «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» за 2023 год (иные периоды в случае необходимости).

3. Предмет контрольного мероприятия: деятельность объекта контроля по целевому и эффективному использованию средств (имущества) бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, направленных на реализацию подмероприятия «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» за 2023 год.

4. Проверяемый период: 2023 год (иные периоды в случае необходимости).

5. Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта»²;

место нахождения Управления: 683000, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Советская, 22.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 07.08.2024 по 08.11.2024.

Контрольное мероприятие прерывалось с 29.08.2024 по 23.10.2024 (на основании приказа КСП от 28.08.2024 № 31).

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объектов контроля на акты о результатах проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.

8. Объем проверенных средств и/или имущества: 34 251 758,61 рублей.

9. Результаты контрольного мероприятия:

МКУ «УКСиР» создано для осуществления функций заказчика по организации обеспечения работ по проектированию, строительству,

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – МКУ «УКСиР», Управление.

реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности на территории Петропавловск-Камчатского городского округа³, а также составление и /или проверка смет на текущий ремонт.

В проверяемом периоде Управление осуществляло свою деятельность на основании Устава, утвержденного Приказом Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальным учреждением от 20.04.2022 № 273/22.

1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков»

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийных и подлежащих сносу жилых домов в ПКГО Подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» планируется реализовать следующее мероприятие:

- ликвидация движимого и недвижимого имущества (период реализации: 2019-2026 годы).

В рамках программного мероприятия планируется снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков.

Порядок и основания, по которым жилое помещение признается непригодным для проживания, и в частности многоквартирный дом признается аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, установлен Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47.

Решением Городской Думы ПКГО от 23.11.2022 № 13-нд установлен годовой объем бюджетных ассигнований на 2023 год для реализации подмероприятия «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» в сумме 24 686 822,90 рублей.

С учетом последних изменений Решением Городской Думы ПКГО от 20.12.2023 № 98-нд объем бюджетных ассигнований на 2023 год составил 34 251 758,61 рублей.

По основному мероприятию «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подмероприятие «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» Управлением в 2023 году заключены контракты на общую сумму 37 993 168,63 рублей, из них:

- 9 МК (электронный аукцион) на общую сумму 36 848 308,39 рублей;
- 8 МК (единственным поставщиком) на общую сумму 444 860,24 рублей;
- 1 МК (запрос котировок) на сумму 700 000,00 рублей.

В 2023 году фактически оплачено контрактов на сумму 34 251 758,61 рублей,

³ Далее – городской округ, ПКГО.

из них за 2022 год в сумме 70 251,63 рублей.

Расторгнуто 2 муниципальных контракта на сумму 3 811 661,65 рублей:

- муниципальный контракт от 15.05.2023 № 324 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 31 по ул. Петропавловское шоссе в г. Петропавловске-Камчатском расторгнут на сумму 3 777 777,77 рублей по соглашению сторон;

- муниципальный контракт от 13.06.2023 № 425 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 51 по ул. Морская в г. Петропавловске-Камчатском расторгнут на сумму 33 883,88 рублей, в связи с отсутствием у Заказчика потребности в выполнении ранее предусмотренных работ, а также потребности возмещения непредвиденных работ и затрат.

В ходе анализа исполнения условий муниципальных контрактов установлено следующее:

Муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, заключенные по итогам электронных аукционов, в среднем были снижены на 78,1%⁴.

Таблица 1

№ МК	НМЦК	Цена контракта	% снижения
0138300000423000161	84 253,54	9 688,97	88,5
0138300000423000168	145 276,04	5 811,08	96,0
0138300000423000260	106 872,82	15 496,82	85,5
0138300000423000460	156 306,29	30 479,84	80,5
0138300000423000560	26 400,0	15 840,0	40,0

Следует отметить, что МКУ «УКСиР» в проверяемом периоде заключено 4 муниципальных контракта, в соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 93⁵ Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ⁶ на выполнение вышеуказанных работ, т.е. в обход конкурентным процедурам.

Таблица 2

№ МК	Цена контракта
13/23	108 372,00
14/23	120 000,00
23/23	119 000,00
30/23	52 790,57

Таким образом, Управлению в целях эффективного использования средств бюджета городского округа следует заключать муниципальные контракты конкурентным способом (ст. 49, ст. 50 Федерального закона № 44-ФЗ).

Расчеты по муниципальным контрактам проведены в полном объеме без нарушения установленных сроков оплаты.

⁴ $88,5 + 96,0 + 85,5 + 80,5 + 40,0 / 5 =$ средний процент снижения 78,1%.

⁵ Статья 93 «Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

⁶ Федеральный закон № 44-ФЗ.

Проверкой целевого и эффективного расходования Управлением бюджетных средств, соблюдения целей, условий и порядка их использования нарушений не установлено.

В 2023 году основное мероприятие «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 1 муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» на основании отчета Управления жилищно-коммунального хозяйства ПКГО (ответственный исполнитель программы) исполнено в полном объеме (100 %).

Нарушения сроков доведения лимитов, не установлено.

2. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных мероприятием «Ликвидация движимого и недвижимого имущества»

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа - муниципальное учреждение является ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985.

Приказом Управления от 03.03.2021 № 12-22/21 (с изменениями от 11.01.2024 № 12-03/24) утверждены расчеты затрат, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».

В процессе получения планируемых результатов муниципальной программы корректировались основные показатели эффективности реализации мероприятия, установленные подпрограммой «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда».

Достижения по основным целевым показателям (индикаторам) эффективности реализации подмероприятия и фактическое исполнение в проверяемом периоде представлены в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование целевых показателей (индикаторов)	ед. измерения	значение целевых показателей (индикаторов)		факт за 2023 год (по данным отчета)	% исполнения
			базовые	2023		
1	Количество снесенных аварийных жилых домов	шт	44	4	5	125,0
2	Доля снесенных домов от общего числа непригодных и аварийных домов, подлежащих сносу	%	-	14,29	17,86	125,0

Из вышеприведенных данных таблицы следует, что все целевые показатели (индикаторы) установленные муниципальной программой достигнуты в полном объеме и перевыполнены.

3. Анализ соблюдения требований положений Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Согласно статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ МКУ «УКСиР» является муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

В ходе анализа установлено, что совокупный годовой объем закупок МКУ «УКСиР» превышает сто миллионов рублей. Управлением в целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ создана контрактная служба.

Приказом Управления от 30.11.2020 № 115-П/1а «О создании контрактной службы муниципального казённого учреждения» (с изм. и доп.) создана контрактная служба Управления в количестве 12 человек.

В соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ работники контрактной службы Управления имеют высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

Должностные инструкции руководителя и специалистов контрактной службы Управления соответствуют части 4 статьи Федерального закона № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ в целях создания муниципального органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, Постановлением администрации городского округа от 19.12.2016 № 2524⁷ полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа возложены на Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Управлением в целях осуществления своих полномочий и в соответствии с требованиями статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ разработан и утвержден Приказ от 16.12.2021 № 1095 «Об утверждении порядка работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг»⁸. По результатам анализа статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ нарушений не установлено.

В проверяемом периоде Управлению доведены и утверждены лимиты бюджетных обязательств на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 годов⁹ в размере 732 714 674,28 рублей.

⁷ Постановление администрации городского округа от 19.12.2016 № 2524 «О функциях и полномочиях Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, о порядке взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе».

⁸ Далее – Приказ № 1095.

⁹ Уведомления о бюджетных назначениях от 28.11.2022 №№ 50, 51.

В 2022 году по итогам проведения электронного аукциона заключен 1 муниципальный контракт на сумму 70 251,63 рублей, окончательная оплата по которому осуществлялась в 2023 году.

В 2023 году по итогам электронного аукциона заключено 9 муниципальных контрактов на общую сумму 36 848 308,39 рублей, 8 муниципальных контрактов на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ без проведения конкурентной процедуры на общую сумму 444 860,24 рублей, а также 1 муниципальный контракт на основании статьи 50 Федерального закона № 44-ФЗ проведение электронного запроса котировок на сумму 700 000,00 рублей окончательная оплата по которым осуществлялась в 2023 году.

Проверкой соблюдения требований Федерального закона № 44-ФЗ при заключении, исполнении, изменении и расторжении, представленных МКУ «УКСиР» муниципальных контрактов установлено следующее:

1. *Муниципальный контракт от 10.10.2023 №0138300000423000739¹⁰ на выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства ул. Вилюйская д. 77, 79 с Обществом с ограниченной ответственностью «КамСтройЛиквидатор»¹¹. Цена контракта № 739 – 27 343 541,00 рублей.*

Согласно подпункта 5.3.3 Контракта № 739 Оплата производится не позднее трех рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с подпунктом 5.4.2 Контракта:

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе¹². Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и ЕИС, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

В нарушение подпункта 5.3.3 Контракта № 739 в акте сдачи-приемки выполненных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 79 по ул. Вилюйская в г. Петропавловске-Камчатском» от 05.12.2023 б/н, размещенном в ЕИС отсутствуют подписи приемочной комиссии.

Так же подпунктом 5.3.3 Контракта № 739 предусмотрен подпункт 5.4.2, который отсутствует в данном контракте. Аналогичная ошибка в пунктах 2.15, 5.3.4, 5.4, где отсутствуют предусмотренные подпункты 5.4.3 и 5.4.1.

2. *Муниципальный контракт от 16.05.2023 № 14/23¹³ на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 79 по ул. Вилюйская в г. Петропавловске-Камчатском». Цена Контракта – 120 000,00 рублей.*

¹⁰ Далее – Контракт № 739.

¹¹ Далее – ООО «КамСтройЛиквидатор».

¹² Далее – ЕИС.

¹³ Далее – Контракт № 14/23.

Контракт № 14/23 заключен на основании пункта 4 части 1 статьи 93 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

Согласно пункта 2.3 Контракта № 14/23 срок оплаты Заказчиком выполненной работы составляет, не более 10 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ, после согласования Заказчиком результата выполненных работ и утверждения сметного расчета стоимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства и передачи Подрядчиком в окончательном варианте Проекта Заказчику.

В соответствии с подпунктом 4.5.1 Контракта № 14/23 в течение 30 календарных дней с даты заключения Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику по акту приема-передачи Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства (Приложение № 2 к Контракту) Проект, для рассмотрения и согласования до передачи на проведение государственной экспертизы проектной документации, в электронной версии, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр.

Акт приема-передачи Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства оформляется в 2 экземплярах, по форме, согласно Приложению № 2 к Контракту.

Дата оформления акта приема-передачи Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства (Приложение № 2 к Контракту) со стороны Заказчика является датой получения Заказчиком Проекта, но не свидетельствует о приемке Заказчиком выполненных Подрядчиком работ.

В нарушении подпункта 4.5.1 Контракта № 14/23 Подрядчиком лишь 05.07.2023, то есть с нарушением срока на 21 календарный день¹⁴, направлен акт приема-передачи документации.

Вместе с тем, форма акта приема-передачи документации по Контракту № 14/23 от 16.05.2023 не соответствует форме акта приема-передачи проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства указанной в Приложении № 2 к Контракту. Наименование акта приема-передачи и текст, указанные в Приложении № 2 к Контракту, не соответствуют представленному акту. Аналогичное нарушение установлено в муниципальном контракте № 23/23 от 12.07.2023 на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 77 по ул. Вилуйская в г. Петропавловске-Камчатском».

В соответствии с подпунктом 4.5.9 Контракта № 14/23 в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления Заказчика о выдаче положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства, Подрядчик передает по накладной, в окончательном варианте Проект, в состав которого входит сметный расчет стоимости сноса (демонтажа) объекта капитального строительства в 4 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на дисках формата CD в электронном виде, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной

¹⁴ С 14.06.2023 по 05.07.2023.

квалифицированной электронной подписи в соответствии с Приказом Минстроя России от 12.05.2017 № 783/пр, а также счет (счет-фактуру), акт сдачи-приемки выполненных работ, в объеме и порядке, установленном в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту).

Акт сдачи-приемки выполненных работ оформляется в 4 экземплярах, по форме, согласно Приложению № 3 к Контракту.

Проект передается Подрядчиком Заказчику нарочно по адресу Заказчика, указанному в разделе 12 Контракта.

В нарушении подпункта 4.5.9 Контракта № 14/23 акт сдачи-приемки Подрядчиком в адрес Заказчика направлен несвоевременно (20.09.2023), уведомление о выдаче положительного заключения государственной экспертизы в адрес Подрядчика направлено 28.07.2023 (исх. № УКС-01/1069/23).

3. Муниципальный контракт от 03.05.2023 № 13/23¹⁵ на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства.

В соответствии с подпунктом 4.5.1 Контракта № 13/23 в течение 45 календарных дней с даты заключения Контракта, Подрядчик предоставляет Заказчику по акту приема-передачи Проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства (Приложение № 2 к Контракту) Проект, для рассмотрения и согласования до передачи на проведение государственной экспертизы проектной документации, в электронной версии, подписанный Подрядчиком с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в соответствии с Приказом Минстрой России от 12.05.2017 № 783/пр.

В нарушение подпункта 4.5.1 Контракта № 13/23, Подрядчиком лишь 21.06.2023, то есть с нарушением срока на 6 (шесть) календарных дней¹⁶, направлен акт приема-передачи Заказчику.

По итогам рассмотрения муниципальных контрактов №№ 13/23, 14/23, 23/23, 30/23, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, в уведомлениях Заказчика о выдаче положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства, указан некорректный подпункт (4.4.6) муниципальных контрактов¹⁷.

4. Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации подмероприятия «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков»

¹⁵ Далее – Контракт 13/23.

¹⁶ С 03.05.2023 по 21.06.2023.

¹⁷ Пункт 4.5 Порядок выполнения и приемки работ, в случае необходимости прохождения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства в соответствии с частью 2 статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в случае, если сметная стоимость сноса объекта превысит десять миллионов рублей). Соответственно в уведомлениях правильно было указать подпункт 4.5.9 муниципальных контрактов.

Комиссией проведен визуальный осмотр выполненных работ, в рамках исполненных муниципальных контрактов по сносу (демонтажу), следующих объектов капитального строительства: «Многоквартирный дом №№ 77, 79 по улице Виллюйской в г. Петропавловск-Камчатском», «Многоквартирный дом № 51 по улице Морская в г. Петропавловск-Камчатском», «Многоквартирный дом № 20 по улице Сибирцева в г. Петропавловск-Камчатском», «Многоквартирный дом № 4 по улице Аммональная падь в г. Петропавловск-Камчатском».

В ходе проведения визуального осмотра комиссией установлено:

- работы в рамках исполнения муниципальных контрактов выполнены в соответствии с условиями Контрактов и Проектов организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства. Проведены мероприятия по рекультивации и благоустройству земельных участков.

По итогам проведенного визуального осмотра нарушений не установлено.

Выводы:

1. В нарушение подпункта 5.3.3 Контракта № 739 в акте сдачи-приемки выполненных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 79 по ул. Виллюйская в г. Петропавловске-Камчатском» от 05.12.2023, размещенном в ЕИС отсутствуют подписи приемочной комиссии.

Так же подпунктом 5.3.3 Контракта № 739 предусмотрен подпункт 5.4.2, который отсутствует в данном контракте. Аналогичная ошибка в пунктах 2.15, 5.3.4, 5.4, где отсутствуют предусмотренные подпункты 5.4.3 и 5.4.1.

2. В нарушение подпункта 4.5.1 Контракта № 14/23 Подрядчиком лишь 05.07.2023, то есть с нарушением срока на 21 календарный день¹⁸, направлен акт приема-передачи документации.

Вместе с тем, форма акта приема-передачи документации по контракту № 14/23 от 16.05.2023 не соответствует форме акта приема-передачи проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства указанной в Приложении № 2 к Контракту. Наименование акта приема-передачи и текст, указанные в Приложении № 2 к Контракту, не соответствуют представленному акту. Аналогичное нарушение установлено в муниципальном контракте № 23/23 от 12.07.2023 на выполнение работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 77 по ул. Виллюйская в г. Петропавловске-Камчатском».

3. В нарушение подпункта 4.5.9 Контракта № 14/23 акт сдачи-приемки Подрядчиком в адрес Заказчика направлен несвоевременно (20.09.2023), уведомление о выдаче положительного заключения государственной экспертизы в адрес Подрядчика направлено 28.07.2023 (исх. № УКС-01/1069/23).

4. В нарушение подпункта 4.5.1 Контракта № 13/23, Подрядчиком лишь 21.06.2023, то есть с нарушением срока на 6 (шесть) календарных дней, направлен акт приема-передачи Заказчику.

По итогам рассмотрения муниципальных контрактов №№ 13/23, 14/23, 23/23, 30/23, заключенных на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона

¹⁸ С 14.06.2023 по 05.07.2023.

№ 44-ФЗ, в уведомлениях Заказчика о выдаче положительного заключения государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости сноса объекта капитального строительства, указан некорректный подпункт (4.4.6) муниципальных контрактов.

5. В ходе анализа вышеперечисленных муниципальных контрактов установлено следующее:

Муниципальные контракты на выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, заключенные по итогам электронных аукционов, в среднем были снижены на 78,1%.

Следует отметить, что МКУ в проверяемом периоде заключено 4 муниципальных контракта, в соответствии с пунктом 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на выполнение вышеуказанных работ, т.е. в обход конкурентным процедурам.

Таким образом, Управлению в целях эффективного использования средств бюджета городского округа следует заключать муниципальные контракты конкурентным способом (ст. 49, ст. 50 Федерального закона № 44-ФЗ).

6. Выборочным визуальным осмотром выполненных работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства, проведенным в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков не установлено.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Направить отчет для сведения в адрес:

- Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;
- временно исполняющему полномочия Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить информационное письмо в МКУ «УКСиР» с целью усиления контроля за соблюдением требований законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также мер по пресечению и предупреждению нарушений и недостатков.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор



С.Р. Соболев

Отчет утвержден «22» ноября 2024 года (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 9).