

ОТЧЕТ
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
«Аудит закупок, осуществленных Муниципальным казенным
учреждением «Управление капитального строительства и ремонта» за
2023 год

Основанием для проведения экспертно-аналитического мероприятия является пункт 2.1.3. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ от 15.12.2023 № 57-КСП.

Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- анализ соблюдения законодательства о контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Петропавловск-Камчатского городского округа;

- анализ и оценка результативности, достижения целей осуществления закупок.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия: средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа², направляемые на закупки в соответствии с требованиями законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Метод проведения мероприятия – анализ.

Исследуемый период: 2023 год (иные периоды в случае необходимости).

Источники информации:

- Материалы и документы, представленные проверяемым объектом исх. от 01.02.2024 № УКС-01/134/24, от 12.02.2024 № УКС-01/213/24, от 26.02.2024 № УКС-01-264/24, а также данные, размещенные в единой информационной системе закупок на сайте zakupki.gov.ru³.

Объект экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта» ОГРН: 1024101018017, Дата присвоения ОГРН: 02.09.2002, ИНН: 4100019027, КПП: 410101001⁴.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 01.02.2022 по 15.03.2022.

Результаты анализа по каждому вопросу экспертно-аналитического мероприятия:

Анализ соблюдения требования статьи 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при планировании закупок.

¹ Далее КСП, КСП ПК О, Контрольно-счетная палата

² Далее городской округ, ПК О.

³ Далее официальный сайт, единая информационная система, ИС

⁴ Далее МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», МКУ «УКС ИР», Учреждение, Заказчик, Покупатель

Статьей 16 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»⁵ установлено:

1. Планирование закупок осуществляется посредством формирования, утверждения и ведения планов-графиков. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не могут быть осуществлены.

2. В планы-графики включаются:

1) идентификационные коды закупок, определенные в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ;

2) наименование объекта и (или) наименования объектов закупок;

3) объем финансового обеспечения для осуществления закупок;

4) сроки (периодичность) осуществления планируемых закупок;

5) информация об обязательном общественном обсуждении закупок товара, работы или услуги в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ;

6) иная информация, определенная порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ.

3. Правительством Российской Федерации устанавливаются:

1) требования к форме планов-графиков;

2) порядок формирования, утверждения планов-графиков, внесения изменений в такие планы-графики;

3) порядок размещения планов-графиков в единой информационной системе, на официальном сайте.

4. Правительство Российской Федерации вправе установить особенности включения в план-график информации о централизованных закупках, совместных конкурсах и аукционах, закупках, при осуществлении которых применяются закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), а также об отдельных закупках, предусмотренных пунктом 7 части 2 статьи 83, пунктом 3 части 2 пунктом 83.1, частью 1 статьи 93 и статьей 111 Федерального закона № 44-ФЗ.

5. Планы-графики формируются на срок, соответствующий сроку действия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, федеральных законов о бюджетах государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, законов субъекта Российской Федерации о бюджетах территориальных государственных внебюджетных фондов, муниципального правового акта представительного органа муниципального образования о местном бюджете. В планы-графики включается с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В этом

⁵ Далее — Федеральный закон № 44-ФЗ

случае указанная в части 2 статьи 16 Федерального закона № 44 информация вносится в планы-графики закупок на весь срок планируемых закупок.

6. План-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации и утверждается *в течение десяти рабочих дней после доведения* до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

7. План-график формируется государственным, муниципальным учреждениями, государственным, муниципальным унитарными предприятиями в соответствии с требованиями настоящей статьи при планировании финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, государственного, муниципального унитарных предприятий и утверждается в течение десяти рабочих дней после утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального учреждений, плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности государственного, муниципального унитарных предприятий.

8. Планы-графики подлежат изменению при необходимости:

1) приведения их в соответствие в связи с изменением установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона № 44-ФЗ требований к закупаемым заказчиками товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов;

2) приведения их в соответствие в связи с изменением доведенного до заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменением показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности государственных, муниципальных учреждений, государственных, муниципальных унитарных предприятий, изменением соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий;

3) реализации решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки в соответствии со статьей 20 Федерального закона № 44-ФЗ;

4) использования в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;

5) в иных случаях, установленных порядком, предусмотренным пунктом 2 части 3 статьи 16 Федерального закона 44-ФЗ.

9. Внесение в соответствии с частью 8 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ изменений в план-график может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения

принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом либо в случае заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ - не позднее чем за один день до дня заключения контракта.

10. Не допускаются размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупки, документации об осуществлении закупки, направление приглашений принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, если такие извещения, документация, приглашения содержат информацию, не соответствующую информации, указанной в планах-графиках.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации», утверждено «Положение о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, об особенностях включения информации в такие планы-графики и требованиях к форме планов-графиков закупок»⁶ (далее - Положение № 1279).

План-график утверждается в течение 10 рабочих дней заказчиками, указанными в подпунктах «а»⁷ и «е»⁸ пункта 2 Положения № 1279 - со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации⁹.

Согласно представленным Учреждением уведомлениям о бюджетных назначениях на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 гг. от 28.11.2022 № 50, 51 лимиты бюджетных обязательств на 2023 год доведены до МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» 28.11.2022.

Учреждением План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 год¹⁰ (версия 0) утвержден 11.12.2022 и размещен 11.12.2022, что соответствует требованиям части 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Положения № 1279.

По итогам анализа доведенных лимитов и плана-графика закупок, превышение лимитов не выявлено.

⁶ Приложение № 1 к Положению № 1279

⁷ Государственные заказчики, действующие от имени Российской Федерации

⁸ Государственные заказчики, действующие от имени субъекта Российской Федерации, или муниципальные заказчики.

⁹ Пункт 12 Положения № 1279

¹⁰ Далее - План-график закупок, План-график закупок Учреждения

Содержание и форма План-графика закупок Учреждения соответствуют нормам статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ и Положения № 1279. В течение анализируемого периода в План-график 56 раз вносились изменения. Размещение изменений План-графика в единую информационную систему осуществлялось Учреждением в установленные законом сроки.

Согласно представленных Уведомлений о бюджетных назначениях на 2023 финансовый год и плановый период 2024-2025 гг. от 28.11.2022 № 50, 51 МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» были доведены лимиты бюджетных обязательств в размере 732 714 674,28 рублей.

Согласно План-графика закупок от 11.12.2022 (версии 0) общая сумма планируемых закупок Учреждения на 2023 год составила 83 468 230,82 рублей или 11,39 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

**Анализ соблюдения требований статей 22, 25, 26, 38, 39, 40
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» при организации осуществления закупок.**

Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлен ряд требований, которые должны соблюдать Заказчики при организации осуществления закупок.

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что начальная (максимальная) цена контракта¹¹, и в предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

- 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативный метод;
- 3) тарифный метод;
- 4) проектно-сметный метод;
- 5) заградный метод.

В соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ НМЦК, определяется и обосновывается заказчиком с учетом Методических рекомендаций по применению методов определения начальной максимальной цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)¹².

При этом, в силу части 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), используя который заказчиком необходимо, с учётом требований статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ, исследовать (анализировать) предложения

¹¹ Далее НМЦК.

¹² Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567

соответствующего рынка. Вместе с тем, заказчикам надлежит соблюдать принцип ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления закупок¹³, а также установленный статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации принцип эффективности использования бюджетных средств, согласно которому, при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного объема средств (результативности).

В ходе экспертно-аналитического мероприятия КСИ осуществлена проверка применяемых Учреждением методов и составления ИМЦК, например:

1) На выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства по контрактам¹⁴ применялся проектно-сметный метод.

2) На поставку технологического оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» по контрактам¹⁵ применялся метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). Согласно обоснований ИМЦК к контрактам¹⁶ в целях получения ценовой информации в отношении товаров, Заказчиком направлялись запросы Поставщикам¹⁷ обладающим опытом поставок соответствующих товаров, информация о которых имеется в свободном доступе.

3) Для выполнения работ по разработке проекта организации работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства по контрактам¹⁸ применялся сметный метод. Данный метод является допустимым методом определения и обоснования ИМЦК на выполнение работ по разработке проекта. Расчет ИМЦК производился путем составления сметного расчета в соответствии с установленными государственными сметными нормативами, утвержденными уполномоченным органом в сфере строительства, с учетом принципа эффективности использования бюджетных средств¹⁹.

Нарушений по результатам анализа применяемых Учреждением методов и составления ИМЦК, КСИ не установлено.

¹³ Статья 12 Федерального закона № 44-ФЗ

¹⁴ Муниципальные контракты от 03 04 2023 № 0138300000423000183 от 02 05 2023 № 0138300000423000284, от 16 06 2023 № 0138300000423000435, от 13 06 2023 № 0138300000423000425, от 03 04 2023 № 0138300000423000184, от 03 04 2023 № 0138300000423000183, от 27 06 2023 № 0138300000423000459, от 20 11 2023 № 0138300000423000832

¹⁵ Муниципальные контракты от 04 10 2023 №№ 0138300000423000743, 0138300000423000745, от 28 08 2023 № 0138300000423000604

¹⁶ Муниципальные контракты от 04 10 2023 №№ 0138300000423000743, 0138300000423000745, от 28 08 2023 № 0138300000423000604

¹⁷ Запросы цен от 16 06 2023 № 0338300006723000004, от 19 06 2023 № 0338300006723000005, от 22 06 2023 №№ 0338300006723000007, 0338300006723000011, запросы о предоставлении ценовой информации (коммерческого предложения) от 20 06 2023 № УКС-01/09/2023, от 23 06 2022 № УКС-01/13/2023

¹⁸ Муниципальные контракты от 24.03.2023 № 0138300000423000132, от 29 03 2023 № 0138300000423000185, от 03 04 2023 №№ 0138300000423000162, 0138300000423000168, 0138300000423000161, от 25 04 2023 № 0138300000423000260, от 27 06 2023 № 0138300000423000460, от 07 08 2023 № 0138300000423000560

¹⁹ Статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального закона № 44-ФЗ, при осуществлении закупки одних и тех же товаров, работ, услуг допускается проведение совместного конкурса или аукциона на основании заключенного в соответствии с настоящей статьей соглашения о проведении совместного конкурса или аукциона. Учреждением в 2023 году совместные конкурсы (аукционы) не проводились.

Частью 1 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что в целях централизации закупок в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ, могут быть созданы государственный орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок, определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).

Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами, уполномоченными учреждениями определяется решениями о создании таких органов, учреждений либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона № 44-ФЗ (часть 10 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ).

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 19.12.2016 № 2524 «О функциях и полномочиях Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, о порядке взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе»²⁰ установлено, что Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа:

²⁰ Далее – Постановление № 2524

- является органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа;

- осуществляет функции и полномочия, указанные в приложении 1 к Постановлению № 2524.

Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа²¹ выполняет, в том числе следующие функции:

- осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с Порядком взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе²²;

- осуществление организационно-технического обеспечения деятельности комиссий по осуществлению закупок²³.

Управление организации муниципальных закупок для осуществления своих функций наделено, в том числе следующими полномочиями:

- определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для следующих заказчиков Петропавловск-Камчатского городского округа: муниципальных органов и муниципальных казенных учреждений, действующих от имени Петропавловск-Камчатского городского округа, уполномоченных принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Петропавловск-Камчатского городского округа и осуществляющих закупки²⁴;

- осуществление мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Петропавловск-Камчатского городского округа²⁵;

- осуществление функций и полномочий муниципального заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд²⁶.

Порядком взаимодействия заказчика и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе²⁷ (далее Порядок взаимодействия) установлено, что Уполномоченным органом выступает Управление организации муниципальных закупок.

Под заказчиками в Порядке взаимодействия понимаются в том числе: муниципальные органы и муниципальные казенные учреждения, действующие от имени Петропавловск-Камчатского городского округа, уполномоченные

²¹ Далее – Управление организации муниципальных закупок

²² Пункт 1.1 Приложения 1 к Постановлению № 2524

²³ Пункт 1.2 Приложения 1 к Постановлению № 2524

²⁴ Пункт 2.1.1 Приложения 1 к Постановлению № 2524

²⁵ Пункт 2.2 Приложения 1 к Постановлению № 2524

²⁶ Пункт 2.12 Приложения 1 к Постановлению № 2524

²⁷ Приложение 2 к Постановлению № 2524

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Петропавловск-Камчатского городского округа и осуществляющие закупки²⁸.

Уполномоченный орган осуществляет методическое сопровождение деятельности заказчиков в процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг²⁹.

Уполномоченный орган осуществляет функции по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если заказчики осуществляют закупки открытыми конкурентными способами (путем проведения открытого конкурса в электронной форме (далее - электронный конкурс), открытого аукциона в электронной форме (далее - электронный аукцион), запроса котировок в электронной форме (далее - электронный запрос котировок), закупки товара у единственного поставщика в электронной форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (далее - закупка товара у единственного поставщика в электронной форме)³⁰.

Порядок формирования и подачи заявки на организацию закупок, а также функции и полномочия Управления организации муниципальных закупок и заказчиков при осуществлении закупок открытыми конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), закупок товара у единственного поставщика в электронной форме установлены пунктами 2.1-4.2.17 Порядка взаимодействия.

Решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) принимается заказчиком самостоятельно³¹.

Частью 1 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

В случае, если совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупки или нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта³².

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок³³.

Типовое положение (регламент) о контрактной службе утверждено приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе»³⁴.

²⁸ Пункт 1.3.1 Приложения 2 к Постановлению № 2524

²⁹ Пункт 1.4 Приложения 2 к Постановлению № 2524

³⁰ Пункт 1.6 Приложения 2 к Постановлению № 2524

³¹ Пункт 1.5 Приложения 2 к Постановлению № 2524

³² Часть 2 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ

³³ Часть 3 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ

³⁴ Далее Приказ Минфина России № 158н.

Работники контрактной службы, контрактный управляющий должны иметь высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок³⁵.

В ходе анализа в МКУ «УкСИР», установлено, что совокупный годовой объем закупок Учреждения превышает сто миллионов рублей, в 2023 году – 199 834 186,80 рублей. Учреждением в целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ была создана контрактная служба Учреждения (без создания специального структурного подразделения).

По итогам анализа установлено, что Положение (регламент) о контрактной службе МКУ «Управления капитального строительства и ремонта» разработано Учреждением в соответствии с требованиями приказа Минфина России № 158н и утверждено 30.11.2020³⁶.

Положение (регламент) о контрактной службе Учреждения устанавливает общие правила организации деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной службы Учреждения, руководителя и работников контрактной службы при осуществлении Заказчиком деятельности, направленной на обеспечение государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ³⁷.

Функции и полномочия контрактной службы возлагаются на работников Учреждения³⁸, выполняющих функции и полномочия контрактной службы без образования отдельного структурного подразделения.

Структура и штатная численность контрактной службы определяются директором МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» и не может составлять менее двух человек³⁹.

Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом руководителя Учреждения, уполномоченного лица, исполняющего его обязанности, уполномоченного руководителем лица⁴⁰.

Приказом Учреждения от 30.11.2020 № 115-П/1а «О создании контрактной службы муниципального казённого учреждения» (с изм. и доп.) создана контрактная служба Учреждения в количестве 12 человек.

Должностные инструкции начальника отдела организации закупок, специалиста I категории отдела организации закупок содержат все необходимые требования к квалификации и полномочиям вышеуказанных должностей.

Следует отметить, что согласно листа ознакомления к должностной инструкции начальника отдела организации закупок Митченко А.В. ознакомлена с инструкцией 26.02.2021, согласно листа ознакомления к должностной инструкции специалиста I категории отдела организации закупок Митченко А.В. ознакомлена с инструкцией 18.10.2023. Согласно Приказа Учреждения от 17.03.2023 № 22-П, Митченко А.В. входит в состав контрактной службы

³⁵ Часть 6 статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ

³⁶ Далее – Положение о контрактной службе Учреждения

³⁷ Пункт 1.1 Положения о контрактной службе Учреждения

³⁸ Пункт 2.1 Положения о контрактной службе Учреждения

³⁹ Пункт 2.2. Положения о контрактной службе Учреждения

⁴⁰ Пункт 2.3 Положения о контрактной службе Учреждения

Учреждения в должности начальника отдела организации закупок, таким образом, Приказ Учреждения от 17.03.2023 № 22-П содержит не корректную информацию.

Частью 1 статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик создает комиссию по осуществлению закупок.

Уполномоченным органом, в целях осуществления своих полномочий и в соответствии с положением Федерального закона № 44-ФЗ, разработан и утвержден приказ от 16.12.2021 № 1095 «Порядок работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг»⁴¹. В соответствии с которым установлен порядок формирования комиссии, полномочия комиссии, регламент работы комиссии, ответственность членов комиссии, запреты при осуществлении полномочий комиссии, в том числе:

- число членов комиссии должно быть *не менее чем три человека*, в том числе председатель комиссии и заместитель председателя комиссии; персональный состав комиссии формируется с учетом предложений заказчиков по кандидатурам для включения в состав комиссии, представленных в составе заявок на организацию закупки⁴²;

- в состав комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие специальными знаниями, относящимися к объекту закупки⁴³;

- замена члена комиссии допускается только по решению уполномоченного органа, принявшего решение о создании комиссии⁴⁴.

Анализом формирования комиссии по осуществлению закупок установлено, что Учреждение в целях формирования комиссии по осуществлению закупок в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 2.4.20 пункта 2.4 Постановления № 2524⁴⁵, направляло заявки на организацию закупок открытым конкурентным способом, содержащие предложения о кандидатурах Заказчика для включения в состав комиссии по осуществлению закупок.

Уполномоченный орган на основании полученных заявок, разрабатывал и утверждал приказ «Об организации закупки путем проведения конкурентных процедур и создании комиссии по осуществлению закупки»⁴⁶ который, в том числе, содержал информацию о составе комиссии по осуществлению закупки Заказчика.

⁴¹ Далее Приказ № 1095

⁴² Подпункт 2.2 пункта 2 Приказа № 1095

⁴³ Подпункт 2.3 пункта 2 Приказа № 1095

⁴⁴ Подпункт 2.6 пункта 2 Приказа № 1095

⁴⁵ О функциях и полномочиях Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, о порядке взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе

⁴⁶ Например Приказ Управления от 19.09.2023 № 813-од, от 27.10.2023 № 933-од, от 28.11.2023 № 1054-од

Анализом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) установлено, что состав комиссий по осуществлению закупок состоял из Председателя комиссии и двух членов комиссии, являющихся сотрудниками Учреждения.

По результатам анализа формирования комиссии по осуществлению закупок нарушений статьи 39 Федерального закона № 44-ФЗ не установлено.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем двадцать пять процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ:

1) проведении открытых конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;

2) осуществлении закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций¹⁷.

На запрос¹⁸ КСП о предоставлении отчета (проекта отчета) Учреждения об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций за 2023 год Учреждением даны пояснения¹⁹ о том, что отчет за 2023 год Учреждением не составлялся и не размещался в единой информационной системе в сфере закупок, так как в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, данный отчет должен быть составлен и размещен в единой информационной системе в сфере закупок до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

КСП проведен предварительный расчет контрактов, заключенных по результатам конкурентных процедур, проведенных среди субъектов малого предпринимательства⁵⁰, социально ориентированных некоммерческих организаций⁵¹, либо с привлечением СМП, СОНКО.

¹⁷ Часть 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ

¹⁸ Запрос о предоставлении информации, документов и материалов от 15.02.2024 № 01-КСП-01/3221-Д/24

¹⁹ Письмо от 26.02.2024 № УКС - 01/264 24

⁵⁰ Далее СМП.

⁵¹ Далее СОНКО

Согласно части 16 статьи 3 Федерального закона № 44-ФЗ совокупный годовой объем закупок представляет собой утвержденный на соответствующий финансовый год общий объем финансового обеспечения для осуществления заказчиком закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе для оплаты контрактов, заключенных до начала указанного финансового года и подлежащих оплате в указанном финансовом году.

Согласно расчету КСП совокупный годовой объем закупок МКУ «УКСИР», с учетом части 1.1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ для определения доли закупок у СМП, СОНКО в 2023 составляет 516 333 923,57 рублей⁵² объем закупок у СМП, СОНКО составил 469 160 492,53 рублей (90,86% от совокупного годового объема закупок).

Частью 1 статьи 40 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для разработки документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), размещения в единой информационной системе и на электронной площадке информации и электронных документов, предусмотренных настоящим Федеральным законом, направления приглашений, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). Учреждением в 2023 году специализированная организация не привлекалась.

Выборочный анализ проведения конкурсных процедур определения поставщика и достижения целей закупок

Выборочным анализом заключенных, по результатам проведения конкурсных процедур определения поставщика, контрактов (договоров) установлено следующее:

1. Муниципальный контракт от 25.09.2023 № 0138300000423000676 на поставку технологического оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»⁵³, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО»⁵⁴. Цена Контракта № 0676 – 500 832,05 рублей⁵⁵.

По итогам рассмотрения Контракта № 0676 установлено, что Контракт № 0676 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Согласно пункту 3.1. Контракта № 0676 Поставщик самостоятельно

⁵² В 2022 году заключено 11 контрактов в части, подлежащей оплате в 2023 году на сумму 342 546 196,72 рублей (11 контрактов заключены с СМП) В 2023 году заключено 38 контрактов, в части, подлежащей оплате в 2023 году на сумму 173 787 726,9 рублей из которых 30 контрактов заключены с СМП в части, подлежащей оплате в 2023 году на сумму 126 614 295,8 рублей

⁵³ Далее – Контракт № 0676

⁵⁴ Далее – в рамках Контракта № 0676 Поставщик

⁵⁵ Пункт 0048 план-графика закупок Учреждения

доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллюйская, д. 60 (далее - место доставки), в течение 50 (пятидесяти) календарных дней с даты заключения Контракта № 0676. Поставщик не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление (по факсу, по электронной почте, по телефону) о времени и дате доставки Товара в место доставки.

Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент доставки (в том числе разгрузки, монтажа, установки) Товара до места размещения и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД)⁵⁶.

В нарушение пункта 3.1 Контракта № 0676 Поставщиком лишь 04.12.2023, то есть с нарушением срока на 21 календарный день⁵⁷, направлена Заказчику товарная накладная от 04.12.2023 № 1138 которая была отклонена (не подписана) Заказчиком.

Согласно пункту 3.11 Контракта № 0676 в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий: - подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, прилагает подписанный документ в форме электронного образа бумажного документа - универсальный передаточный документ (УПД) (пункт 3.5. Контракта № 0676) и размещает в единой информационной системе документ о приемке; - формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В нарушение пункта 3.11. Контракта № 0676 Заказчиком лишь 26.01.2024 размещен мотивированный отказ о приемке товара и документов, размещенных в ЕИС 15.12.2023.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 12.02.2024 № УКС-01/213/24 «Во исполнение п. 8 запроса, направляем копию уведомления Общества с ограниченной ответственностью «Звездное Детство» (далее - ООО «Звездное Детство») от 28.12.2023 № 190, направленного в адрес Учреждения о том, что задержка поставки товара по муниципальному контракту на поставку технологического оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» от 25.09.2023 № 0138300000423000676 произошла по вине транспортной компании. Но, ООО «Звездное Детство» не уклоняется от исполнения Контракта № 0676, и поставка товара будет осуществлена в соответствии с условиями Контракта № 0676. В настоящее время товар поставлен, ООО «Звездное Детство» оказываются услуги по установке товара, в том числе работы по наладке, настройке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров товара, для

⁵⁶ Пункт 3.6. Контракта № 0676

⁵⁷ Срок по контракту № 0676 то 13 11 2023

которого такие услуги/работы предусмотрены в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара и законодательством Российской Федерации (пункт 3.1. Контракта № 0676). После выполнения вышеуказанных действий ООО «Звездное Детство», Учреждением будет осуществлена приемка товара в соответствии с разделом 3 Контракта № 0676, а также направлена претензия с требованием об уплате начисленной неустойки, в связи с нарушением ООО «Звездное Детство» срока поставки товара».

Повторно Поставщик 20.02.2024 разместил документы о приемке № 1138 по Контракту № 0676 в ЕИС, подписан Заказчиком 27.02.2024 (Товарная накладная от 13.02.2024 № 1138)

На основании изложенного выше Поставщиком нарушен срок по Контракту № 0676 на 92⁵⁸ календарных дня.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 0676 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0676 Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 0676.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0676 одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой⁵⁹.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0676, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0676, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом № 0676 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0676 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0676 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком⁶⁰.

Учреждением в адрес КСН 04.03.2024⁶¹ направлена копия претензии от 27.02.2024 № УКС-01/265/24⁶² выставленная Учреждением Поставщику – ООО «ЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО» в связи с нарушением сроков поставки товара по Контракту № 0676 на сумму 24 574,16 рублей⁶³.

2. Муниципальный контракт от 10.07.2023 № 0138300000423000498 на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Центральный

⁵⁸ 14.11.2023 – 13.02.2024

⁵⁹ Пункт 6.2 Контракта № 0676

⁶⁰ Пункт 6.3 Контракта № 0676

⁶¹ Запрос КСН пояснении по данному вопросу исх. от 05.02.2024 № 01-КСН-01/2272-Д/24

⁶² Далее – Претензия № УКС-01/265,24

⁶³ Учреждением произведен расчет пени за период с 14.11.2023 по 13.02.2024

тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер 41:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская)⁶⁴, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «РТС»⁶⁵. Цена Контракта № 0498 – 11 949 352,50 рублей⁶⁶.

По итогам рассмотрения Контракта № 0498 установлено, что Контракт № 0498 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Согласно раздела 3 Контракта № 0498 работы, предусмотренные Контрактом, выполняются Подрядчиком в следующие сроки: срок начала выполнения работ - с даты заключения Контракта № 0498; срок окончания выполнения работ – 30 сентября 2023 года. Сроки выполнения работ определяются Сторонами в графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3 к Контракту № 0498). Сроки, установленные в разделе 3 Контракта № 0498, являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом № 0498 за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом № 0498 в случаях их нарушения Подрядчиком (в настоящее время работы не выполнены).

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Работы по муниципальному контракту № 0138300000423000498 от 10.07.2023 на выполнение работ по реконструкции объекта «Сооружение Центральный тепловой пункт № 234 тепловые сети 1-го и 2-го контура», кадастровый номер: 41:01:0010122:761. Реконструкция (перенос тепловых сетей, проходящих вдоль многоквартирных домов №№ 19, 21 по ул. Советская) по настоящее время выполняются Обществом с ограниченной ответственностью «РТС». После выполнения работ в полном объеме, Учреждением будет осуществлена приемка выполненных работ в соответствии с условиями муниципального контракта, а также направлена претензия с требованием об уплате начисленной неустойки, в связи с нарушением Обществом с ограниченной ответственностью «РТС» срока выполнения работ. Направляем скан-копии писем в адрес подрядной организации ООО «РТС» от 27.07.2023 № УКС-01/1048/23; от 07.08.2023 № УКС-01/1114/23; от 18.08.2023 № УКС-01/1170/23; от 21.08.2023 № УКС-01/1174/23; от 06.09.2023 № УКС-01/1279/23».

3. Муниципальный контракт от 10.04.2023 № 0138300000423000197 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства⁶⁷, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Триада»⁶⁸ Цена Контракта № 0197 – 4 082 918,95

⁶⁴ Далее – Контракт № 0498

⁶⁵ Далее – в рамках Контракта № 0498 Подрядчик

⁶⁶ Пункт 0002 план-графика закупок Учреждения

⁶⁷ Далее – Контракт № 0197.

⁶⁸ Далее – в рамках Контракта № 0197 Подрядчик

рублей⁶⁹.

По итогам рассмотрения Контракта № 0197 установлено, что Контракт № 0197 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0197 установлены следующие сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта № 0197⁷⁰, срок окончания выполнения работ – 22 мая 2023 года. Предусмотрены этапы исполнения Контракта № 0197.

Этапы исполнения Контракта № 0197 (сроки выполнения работ и сроки исполнения этапов).

Номер этапа	Начало выполнения работы	Окончание выполнения работы	Сроки исполнения контракта № 0197 (этапа)	Ед. изм.	Кол-во
1	С даты заключения Контракта № 0197	28 04 2023	С даты заключения Контракта № 0197 по 09 06 2023	Усл ед	1
2	24 04 2023	22 05 2023	С 24 04.2023 по 30 06.2023	Усл ед	1

Сроки, установленные в разделе 3 Контракта № 0197, являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом № 0197 за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом № 0197 в случаях его нарушения Подрядчиком⁷¹.

Согласно представленных Акта сдачи-приемки выполненных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Нежилого здание», кадастровый номер: 41:01:0010130:21175, адрес (местоположение): Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, шоссе Петропавловское, адрес ориентир: район остановки Госпиталь площадь 109,6 м², балансовая стоимость: 1 368 000,00 рублей⁷² от 16.05.2023, подписанного приемочной комиссией⁷³, работы по первому этапу выполнены 16.05.2023, и Акта сдачи-приемки выполненных работ от 22.05.2023, подписанной приемочной комиссией, работы по второму этапу выполнены 22.05.2023.

Документ о приемке выполненных работ от 02.05.2023 № 1 по Контракту № 0197 по первому этапу размещен в ЕИС Подрядчиком 02.05.2023, подписан Заказчиком 29.05.2023.

Документ о приемке выполненных работ от 23.05.2023 № 2 по Контракту № 0197 по второму этапу размещен в ЕИС Подрядчиком 23.05.2023, подписан Заказчиком 29.05.2023.

В пункте 5.3.5. Контракта № 0197 указано, что после подписания документа, указанного в пункте 5.3.4.⁷⁴ Контракта № 0197 (акт сдачи-приемки

⁶⁹ Пункт 0008 плана-графика закупок Учреждения

⁷⁰ Контракт № 0197 заключен 10 04 2023

⁷¹ Пункт 3 1 3 Контракта № 0197

⁷² Далее Акт сдачи-приемки выполненных работ

⁷³ Согласно пункту 5 3 1 Контракта № 0197 приемка выполненной работы осуществляется приемочной комиссией которая состоит не менее чем из пяти человек

⁷⁴ Приемочная комиссия в случае отсутствия замечаний по предоставленным документам указанным в пункте 5 3 2 Контракта № 0197, соответствия объемов выполненных работ условиям Контракта № 0197 и Проектной документации (Приложение № 1 к Контракту № 0197) подписывает на бумажном носителе акт сдачи-приемки выполненных работ и оформляет скан-копию данного документа который Заказчик прикрепляет к документу о приемке в единую информационную систему при его подписании и направлении Подрядчику

выполненных работ), не позднее семи рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.3.3.⁷⁵ Контракта № 0197: а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками Заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы. б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке, Заказчик подписывает документ о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанный ими документ в форме электронного образа бумажного документа акти сдачи-приемки выполненных работ (пункт 5.3.4. Контракта № 0197).

Однако в нарушение пункта 5.3.5. Контракта № 0197 и пункта 4⁷⁶ части 13 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчик по первому этапу подписал документ о приемке и разместил в ЕИС Акт приемки-сдачи выполненных работ от 16.05.2023 с нарушением срока на 9 рабочих дней⁷⁷.

Согласно пункту 2.9. Контракта № 0197 оплата фактически выполненных Подрядчиком работ осуществляется в 2 этапа⁷⁸.

Оплата выполненных работ по первому этапу по Контракту № 0197 произведена Заказчиком платежным поручением от 31.05.2023 № 299307 в соответствии с условиями Контракта № 0197 на сумму 894 933,28 рублей.

Оплата выполненных работ по второму этапу по Контракту № 0197 произведена Заказчиком платежным поручением от 06.06.2023 № 315947 в соответствии с условиями Контракта № 0197 на сумму 3 187 985,67 рублей.

5. Муниципальный контракт от 16.06.2023 № 0138300000423000434 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 24а по ул. Фрунзе в г. Петропавловске-Камчатском»⁷⁹, заключенный с Обществом с ограниченной

⁷⁵ Документ о приемке, подписанный Подрядчиком, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику. Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Подрядчиком, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной Камчатского края.

⁷⁶ В срок, установленный контрактом № 0197, не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части, заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии в соответствии с частью 6 настоящей статьи) осуществляет одно из следующих действий: а) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; б) формирует с использованием единой информационной системы усиленную электронную подпись лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

⁷⁷ Заказчик разместил в ЕИС документ о приемке 02.05.2023. Подрядчик подписал в ЕИС документ о приемке 29.05.2023.

⁷⁸ Срок исполнения этапа включает в себя выполнение работ по этапу, приемку выполненных работ, а также оплату Заказчиком выполненной работы. 1 этап с даты заключения Контракта по 09.06.2023, цена этапа 894 933,28 руб., без учета НДС, 2 этап с 24.04.2023 по 30.06.2023, цена этапа 3 187 985,67 руб., без учета НДС.

⁷⁹ Далее – Контракт № 0434.

ответственностью «КамСтройЛиквидатор»⁸⁰ Цена Контракта № 0434 – 4 283 090,02 рублей⁸¹.

По итогам рассмотрения Контракта № 0434 установлено, что Контракт № 0434 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0434 установлены следующие сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта № 0434⁸², срок окончания выполнения работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта № 0434 (по 16.07.2023).

Срок, установленный в разделе 3 Контракта № 0434, является исходным для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом № 0434 за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом № 0434 в случаях его нарушения Подрядчиком⁸³.

Согласно пункту 5.3. Контракта № 0434 Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Подрядчик, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания срока выполнения работ, установленной пунктом 3.1.2. Контракта № 0434, формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать в том числе период выполнения работ согласно разделу 3 Контракта № 0434⁸⁴.

Документ о приемке выполненных работ от 14.07.2023 № 1 по Контракту № 0434 размещен в ЕИС Подрядчиком 14.07.2023 где период выполнения работ указан с 16.06.2023 по 14.07.2023⁸⁵, Заказчиком 25.07.2023 отказано при рассмотрении в приемке документа.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 12.02.2024 № УКС-01/213/24 «Согласно пункту 3.1.2. Контракта № 0434, срок окончания выполнения работ – в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Контракта № 0434. 25.07.2023 уполномоченным лицом Учреждения, в реестре документов об исполнении контракта № 0434 в ЕИС было сформировано уведомление об уточнении электронного документа о приемке от 14.07.2023 № 1, с указанием причины такого уведомления «Просим исправить срок окончания выполнения работ 16.06.2023». В уведомлении об уточнении была допущена техническая ошибка, срок окончания работ должен был быть указан 16.07.2023».

Вышеперечисленное указывает на то, что Подрядчиком размещены документы о приемке от 14.07.2023 № 1 в ЕИС при невыполнении подрядных

⁸⁰ Далее в рамках Контракта № 0434 Подрядчик

⁸¹ Пункт 0004 план-графика закупок Учреждения

⁸² Контракт № 0434 заключен 16.06.2023

⁸³ Пункт 3.1.3 Контракта № 0434

⁸⁴ Пункт 5.3.2 Контракта № 0434.

⁸⁵ Согласно разделу 3 Контракта № 0434 период работы с 16.06.2023 по 16.07.2023.

работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства по Контракту № 0434, согласно пункту 5.3.6.⁸⁶ Контракта № 0434 информация о невыполнении подрядных работ по Контракту № 0434 должна быть отражена Заказчиком в документе, подтверждающим мотивированный отказ, подписанного приемочной комиссией⁸⁷.

В нарушение пункта 5.3.6. Контракта № 0434 и пункта 5⁸⁸ части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в ЕИС отсутствует документ, подтверждающий мотивированный отказ Подрядчика от подписания документа о приемке от 14.07.2023 № 1 с указанием причин такого отказа, подписанный приемочной комиссией.

Повторно документ о приемке от 14.07.2023 № 1 (исправление от 26.07.2023 № 1) по Контракту № 0434 и Акта сдачи-приемки выполненных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 24А по ул. Фрунзе в г. Петропавловске-Камчатском» от 26.07.2023⁸⁹, подписанного приемочной комиссией, размещен в ЕИС Подрядчиком 26.07.2023, подписан Заказчиком 26.07.2023.

Следует отметить, что состав комиссии в Акте сдачи-приемки от 26.07.2023 не соответствует составу комиссии, указанному в Приложении 1 к Приказу от 07.07.2021 № 47-П/1⁹⁰ «О внесении изменения в приказ муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства и ремонта» от 14.02.2020 № 13-П «О создании комиссии по сдаче-приемке выполненных работ по сносу (демонтажу) строений, зданий, сооружений, расположенных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», например:

- в Приказе № 47-П/1 указан Председатель Комиссии Клиппенштейн А.Д.
- заместитель начальника муниципального казенного учреждения «Управление

⁸⁶ В случае наличия замечаний по предоставленным документам, указанным в пункте 5.3.2 Контракта № 0434, не соответствия объемов выполненных работ условиям Контракта № 0434 и Проектной документации (Приложение № 1 к Контракту № 0434) не позднее десяти рабочих дней следующего за днем поступления Заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 5.3.3 Контракта № 0434 а) члены приемочной комиссии формируют с использованием единой информационной системы подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов не являющихся работниками Заказчика допускается осуществлять составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика и размещает его в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи в единую информационную систему Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

⁸⁷ Пунктом 5.3.1 Контракта № 0434 установлено, что приемка выполненной работы осуществляется приемочной комиссией, которая состоит не менее чем из пяти человек.

⁸⁸ В случае создания в соответствии с частью 6 настоящей статьи приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней следующего за днем поступления заказчику документа о приемке в соответствии с пунктом 3 настоящей части

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом если приемочная комиссия включает членов не являющихся работниками заказчика допускается осуществлять подписание документа о приемке составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта не использовали усиленные электронные подписи в единую информационную систему заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов.

⁸⁹ Далее Акт сдачи-приемки от 26.07.2023

⁹⁰ Далее Приказ № 47-П/1

капитального строительства и ремонта», а в Акте сдачи-приемки от 26.07.2023 председателем является Ветчинкин В.В. – начальник МКУ «Управление капитального строительства и ремонта»;

- в Приказе № 47-П/1 указаны члены Комиссии: Коспюченко Е.В. - инженер 1 категории производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта»; Лаврова Е.Г. - начальник отдела сопровождения проектных и проектно-исследовательских работ муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта»; Василенко В.Н. - инженер 1 категории производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта»; Попова Д.С. - консультант отдела строительства и архитектуры Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а в Акте сдачи-приемки от 26.07.2023 Губин К.П. - инженер 1 категории производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта», Тарасова В.В. - генеральный директор ООО «КамСройЛиквидатор».

Оплата выполненных работ по Контракту № 0434 произведена Заказчиком платежным поручением от 31.07.2023 № 487517 в соответствии с условиями Контракта № 0434 на сумму 4 283 090,02 рублей.

б. Муниципальный контракт от 28.07.2023 № 0138300000423000538 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м, кадастровый номер 41:01 0010119 5464, балансовой стоимостью 1 915 661,98 рублей, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1⁹¹, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний Армада»⁹². Цена Контракта № 0538 1 974 000,56 рублей⁹³.

По итогам рассмотрения Контракта № 0538 установлено, что Контракт № 0538 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0538 установлены следующие сроки выполнения работ: срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта № 0538⁹⁴, срок окончания выполнения работ – 15 сентября 2023 года.

Согласно представленного акта выполнения подрядных работ по ремонту нежилых поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661,98 рублей, расположенный по адресу: Камчатский край, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1 от 22.11.2023, подписанного приемочной комиссией⁹⁵ работы

⁹¹ Далее Контракт № 0538

⁹² Далее в рамках Контракта № 0538 Подрядчик

⁹³ Пункт 0034 план-графика закупок Учреждения

⁹⁴ Контракт № 0538 заключен 28.07.2023

⁹⁵ Согласно пункту 5.2 Контракта № 0538 по решению Заказчика для приемки выполненной работы создается приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ

выполнены 07.11.2023. Вместе с тем пунктом 5.8. Контракта № 0538 установлено, что датой приемки выполненной работы считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Документ о приемке выполненных работ от 07.11.2023 № 1 по Контракту № 0538 размещен в ЕИС Подрядчиком 07.11.2023, подписан Заказчиком 22.11.2023.

На основании изложенного Подрядчиком нарушен срок выполнения подрядных работ по Контракту № 0538 на 52⁹⁶ календарных дня.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 0538 в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом № 0538, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом № 0538, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (Претензию). Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, а также в соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом № 0538 (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063»⁹⁷.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 0538 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Подрядчику за неисполнение в установленные сроки подрядных работ по ремонту нежилых помещений не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Сообщаем, что в связи с технической необходимостью, связанной с общедомовыми трубами отопления, по договоренности с ТСЖ, пришлось делать зашивку стен с отступом до 30 см с устройством лючков для доступа к трубам. Слоистый пластик в этой ситуации, который должен быть применен на откосы окон выглядел бы неуместно, как вставки в гипсовую стену, поэтому было принято решение делать, как и стены из ГКЛ.»

КСИ проведен анализ соответствия работ, указанных в локальном сметном расчете на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661,98 рублей, расположенный по адресу: Камчатский край, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1

⁹⁶ 16.09.2023 07.11.2023.

⁹⁷ Далее Постановление № 1042

(приложение № 2 к Контракту № 0538)⁹⁸, с объемом работ, принятым по акту о приемке выполненных работ от 07.11.2023 № 1 (КС-2)⁹⁹, а также стоимость работ.

По итогам анализа установлено, что работы Подрядчиком выполнены не в полном объеме, так:

- по работе «Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м» осуществлена работа всего на 10,4 м при запланированных 15 м;
- по работе «Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м²» осуществлена работа всего на 7,8 м² при запланированных 17,1 м²;
- по работе «Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом» осуществлена работа всего на 8 м² при запланированных 10,2 м²;
- по материалам «Вата минеральная, толщина 50 мм» - использовано материалов всего 0,4120 м² при запланированных 0,5253 м²;
- по материалам «Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм» - использовано материалов всего 18,080 м² при запланированных 23,052 м²;
- по материалам «Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной: 0,7 мм» - использовано материалов всего 3,67 м² при запланированных 5,3 м²;
- по материалам «Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м²» - использовано материалов всего 3,89 м² при запланированных 13,190 м²;
- не выполнены работы «Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: глухих» в количестве 12,2 м²;
- не использованы материалы «Вата минеральная, толщина 50 мм» в количестве 1,257 м²;
- не использованы материалы «Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм» в количестве 51,362 м²;
- не выполнены работы «Перестилка дощатых полов не крашеных» в количестве 66,04 м²;
- не выполнены работы «Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20м²» в количестве 66,04 м²;
- не выполнены работы «Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах» в количестве 17,6 м;
- не использованы материалы «Доски подоконные из ПВХ, ширина 300 мм» в количестве 17,6 м;

⁹⁸ Далее - локальный сметный расчет

⁹⁹ Далее - Акт от 07.11.2023

- не использованы материалы «Заглушка торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40x480 мм» в количестве 8 шт.;

- не выполнены работы «Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов: по сплошному основанию на клею» в количестве 10,56 м²;

- не использованы материалы «Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной» в количестве 10,7501 м²;

- не выполнены работы «Установка уголков ПВХ на клею» в количестве 41,78 м;

- не использованы материалы «Уголок из ПВХ. Размер 50x50 мм» в количестве 41,78 м;

- не использованы материалы «Смена: полотенцесушителей» в количестве 1 шт.;

- не использованы материалы «Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, номинальные диаметре 25 мм, размер 500x500мм» в количестве 1 шт.;

- не использованы материалы «Прибор или аппарат» в количестве 1 шт.;

- не использованы материалы «Устройства защитного отключения: IEK УЗО ВД-1-63 2Р 16-40А, ток утечки 30мА» в количестве 1 шт.;

- не использованы материалы «Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения» в количестве 1 шт.

Таким образом, в нарушение пунктов 2.5.¹⁰⁰, 5.6.¹⁰¹ Контракта № 0538 и статьи 101 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком приняты работы не соответствующие требованиям и условиям Контракта № 0538.

Также КСП установлено, что сметная стоимость в базисном уровне цен (руб.) по некоторым работам повысилась, так например: объем работ «Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску» не изменился, стоимость работ повысилась на 534,62 рублей и составила 1 179,67 рублей¹⁰². Аналогичная ситуация по следующим работам: объем работ «Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен» не изменился, стоимость работ повысилась на 5,34 рублей и составила 186,10 рублей¹⁰³; «Устройство покрытий: из линолеума на клею» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 21,11 рублей и составила 635,53 рублей¹⁰⁴;

¹⁰⁰ Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 0538), локального сметного расчета (Приложение № 2 к Контракту № 0538), а также от условий Контракта № 0538, требования исходных данных или нормативных правовых актов или иными недостатками. Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков

¹⁰¹ Акт сдачи-приемки выполненных работ составляется Заказчиком, подписывается приемочной комиссией в случае соответствия результатов выполненных работ требованиям и условиям Контракта № 0538, Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 0538) Заказчик, лицо, имеющее право действовать от имени Заказчика прикрепляет скан-копию Акта сдачи-приемки выполненных работ к документу о приемке в единой информационной системе при его подписании и направлении Подрядчику

¹⁰² В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 645,05 рублей

¹⁰³ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 180,76 рублей

¹⁰⁴ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 614,42 рублей

«Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 2,88 рублей и составила 157,71 рублей¹⁰⁵; «Укладка металлического накладного профиля (порога)» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 0,88 рублей и составила 30,84 рублей¹⁰⁶; «Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 16,38 рублей и составила 1 851,02 рублей¹⁰⁷; «Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 1,74 рублей и составила 95,16 рублей¹⁰⁸; «Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 57,56 рублей и составила 6 259,69 рублей¹⁰⁹; «Установка металлических дверных блоков в готовые проемы» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 5,04 рублей и составила 220,90 рублей¹¹⁰; «Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 4,07 рублей и составила 203,92 рублей¹¹¹; «Установка радиаторов: чугунных» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 5,20 рублей и составила 236,73 рублей¹¹²; «Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 22,49 рублей и составила 751,91 рублей¹¹³.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Сообщаем, что к расценкам в КС-2 к сметной прибыли не был применен понижающий коэффициент 0,85.».

Переплата по Контракту № 0538 составила 53 102,96 рублей¹¹⁴.

Оплата выполненных работ по Контракту № 0538 произведена Заказчиком платежным поручением от 23.11.2023 № 856770 в соответствии с условиями Контракта № 0538 на сумму 1 551 980,26 рублей.

28 ноября 2023 года Заказчик и Подрядчик заключили Соглашение о расторжении Контракта № 0538, в соответствии с которым стороны пришли к взаимному согласию о Расторжении контракта № 0538 и на момент заключения настоящего соглашения Подрядчиком оказаны услуги на сумму 1 551 980,26 рублей, обязательства в размере 422 020,30 рублей Стороны прекращают¹¹⁵.

¹⁰⁵ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 154,83 рублей

¹⁰⁶ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 29,96 рублей

¹⁰⁷ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 1834,64 рублей

¹⁰⁸ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 93,42 рублей

¹⁰⁹ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 6 202,13 рублей

¹¹⁰ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 215,86 рублей

¹¹¹ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 199,85 рублей

¹¹² В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 231,53 рублей

¹¹³ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 729 42 рублей

¹¹⁴ Учреждением произведен расчет суммы переплаты по Контракту № 0538, который проверен КСН

¹¹⁵ Соглашение о расторжении заключено 28.11.2023 спустя 6 дней после приемки и оплаты работ

Пунктом 1 Соглашения о расторжении Контракта № 0538 установлено, что Стороны пришли к соглашению расторгнуть Контракт № 0538 по соглашению Сторон, в связи с отсутствием у Заказчика потребности в выполнении части ранее предусмотренных работ по Контракту № 0538.

Вместе с тем, Заказчиком заключен Муниципальный контракт от 30.11.2023 № 44/23 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661,98 рублей, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1¹¹⁶ на основании пункта 4¹¹⁷ части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 600 000,00 рублей. Контракт № 44/23 также заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «Группа компаний Армада» с которым ранее был расторгнут Контракт № 0538 на аналогичные виды подрядных работ по ремонту нежилого помещения в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатском, ул. Николаевой-Терешковой, д. 1.

КСП при проведении анализа невыполненных работ по Контракту № 0538 с работами по Контракту № 44/23 выявлены идентичные виды работ и затраты, например:

- листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 12,5 мм;
- установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ;
- блок оконный из ПВХ-профилей, глухой, одностворчатый.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Сообщаем, что изначально планировался ремонт двух смежных помещений, разделенных перегородкой с оконными блоками. После встречи с представителями полиции по вопросу использования помещений (по решению представителя полиции) необходимость в использовании одного из смежных помещений отпала, в связи с этим было принято решение сделать разделительную перегородку глухой без окон (окна выходили в смежное помещение, в котором не производились ремонтные работы).».

Учреждением в адрес КСП 05.03.2024¹¹⁸ направлена копия претензии от 04.03.2024 № УКС-01/309/24 Подрядчику – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА» в связи с тем, что Подрядчиком в акте выполненных работ, в

¹¹⁶ Далее – Контракт № 44/23

¹¹⁷ Осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму не превышающую шестьсот тысяч рублей либо закупки товара на сумму предусмотренную частью 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиком для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом, не распространяются ограничения в части установления цены контракта, ис превышающей шестьсот тысяч рублей. В отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится отдельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого такого государственного органа. Осуществленные в соответствии с частью 12 настоящей статьи в электронной форме закупки товара не учитываются в составе годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта.

¹¹⁸ Запрос КСП пояснений по данному вопросу исх. от 15.02.2024 № 01-КСП-01/3221-Д/24

нарушение локального сметного расчета, являющегося неотъемлемой частью Контракта № 0538 (приложение № 2 к Контракту № 0538), в федеральных единичных расценках не применен понижающий коэффициент «0,85» к сметной прибыли, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ в размере 53 102,96 рублей.

7 Муниципальный контракт от 28.07.2023 № 0138300000423000536 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых помещений (в жилом доме), общей площадью 71,0 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010116:15964, балансовой стоимостью 420 882 (четырееста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57¹¹⁹, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА»¹²⁰. Цена Контракта № 0536 – 1 868 932,10 рублей¹²¹.

По итогам рассмотрения Контракта № 0536 установлено, что Контракт № 0536 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Согласно пункту 1.2 Контракта № 0536 работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта № 0536, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 0536), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2 к Контракту № 0536), определяющим состав (объем), условия, порядок, содержание работ, предъявляемые к ним требования, требования к качеству, в соответствии с действующими нормативными документами, правил охраны труда, правил техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности, с соблюдением СП, СНиП на соответствующие виды работ, ГОСТ, ТУ, ВСН, МДС, СанПИН, ПУЭ, технологическими регламентами, требований, иных нормативных правовых документов, действующих на территории Российской Федерации в момент исполнения Контракта № 0536, в полном объеме и в установленный Контрактом № 0536 срок.

Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от Технического задания (Приложение 1 к Контракту № 0536), Локального сметного расчета (Приложение № 2 к Контракту № 0536), а также от условий Контракта № 0536, требований исходных данных или нормативных правовых актов или иными недостатками, Заказчиком не принимаются и оплате не подлежат до устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков (пункт 2.5 Контракта № 0536).

В нарушение пункта 2.5 Контракта № 0536 Заказчиком приняты работы по акту о приемке выполненных работ от 21.11.2023 (исправление от 08.12.2023 № 1) у Подрядчика с отклонениями (не в полном объеме) от Технического задания (Приложение 1 к Контракту № 0536), Локального сметного расчета (Приложение № 2 к Контракту № 0536) (Например: не выполнен пункт 21

¹¹⁹ Далее Контракт № 0536

¹²⁰ Далее в рамках Контракта № 0536 Подрядчика

¹²¹ Пункт 0033 план-графика закупок Учреждения

Локального сметного расчета (смета) № 01-01-01-02 «Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневый» - 7,6 м²).

Также КСН установлено, что сметная стоимость в базисном уровне цен (руб.) по некоторым работам повысилась, так например: объем работ «Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит» не изменился, стоимость работ повысилась на 1,24 рублей и составила 101,24 рублей¹²²; «Разборка покрытий полов из линолеума и релина» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 1,90 рублей и составила 155,14 рублей¹²³; «Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов» объем работ не изменился, стоимость работ повысилась на 0,75 рублей и составила 48,89 рублей¹²⁴. Аналогичная ситуация по пунктам 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 28, 36, 37, 46, 48, 51, 55, 57, 63, 65, 72, 76, 78 Локального сметного расчета (Сметы) № 01-01-01-02 К Контракту № 0536.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Сообщаем, что к расценкам в КС-2 к сметной прибыли не был применен понижающий коэффициент 0,85.».

Переплата по Контракту № 0536 составила 6 393,80 рублей¹²⁵.

Оплата выполненных работ по Контракту № 0536 произведена Заказчиком платежным поручением от 13.12.2023 № 32989 в соответствии с условиями Контракта № 0536 на сумму 1 095 822,12 рублей.

Согласно пунктов 3.1.2, 3.1.3 Контракта № 0536 срок окончания выполнения работ – 15 сентября 2023 года. Сроки, установленные в разделе 3 Контракта № 0536, являются исходными для применения мер ответственности, предусмотренных Контрактом № 0536 за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом № 0536, в случаях их нарушения Подрядчиком.

В соответствии с Актом о приемке выполненных работ № 1 от 21.11.2023 (Исправление № 1 от 08.12.2023)¹²⁶ работы приняты лишь 12.12.2023 (согласно подписи Заказчика). Оплата принятых работ произведена Заказчиком в соответствии с пунктом 2.9 Контракта № 0536¹²⁷ 13.12.2023 платежным поручением № 32989.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом № 0536, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом № 0536, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (Претензию). Размер неустойки (штрафа, пени) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ, а также в

¹²² В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 100,00 рублей

²³ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 153,24 рублей

²¹ В локальном сметном расчете стоимость выполненных работ составляла 48,28 рублей

¹²⁵ По требованию КСН Учреждением произведен расчет суммы переплаты по Контракту № 0536, который проверен КСН

¹²⁶ Составленного в соответствии с частью 7 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2023 № 44-ФЗ

¹²⁷ Срок оплаты Заказчиком выполненной работы составляет, не более 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ

соответствии с порядком, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042¹²⁸.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.1. и 3.1.2. Контракта № 0536, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 0536 срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0536 (*отдельного этапа исполнения контракта*), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0536 (*соответствующим отдельным этапом исполнения контракта*) и фактически исполненных Подрядчиком¹²⁹.

В нарушение пунктов 6.1, 6.1.1 Контракта № 0536 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) Подрядчику не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 12.02.2024 № УКС-01/213/24 «Во исполнение п. 7 запроса, направляем копии документов, подтверждающих причины не выставления Учреждением требований об уплате неустойки, в связи с неисполнением Обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА» (далее – ООО «ГК АРМАДА») своих обязательств по муниципальному контракту на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых помещений (в жилом доме), общей площадью 71,0 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010116:15964, балансовой стоимостью 420 882 (четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 от 28.06.2023 № 0138300000423000536 (далее – Контракт № 536), а также поясняем следующее. По состоянию на 18.08.2023 все работы по ремонту нежилого помещения были закончены. 18.08.2023 произошла авария, а именно произошел порыв стока водоотведения, проходящего транзитом под полом нежилого помещения, в котором проводились ремонтные работы, в связи с чем были залиты полы и стены указанного нежилого помещения. Предпринимательскую деятельность по управлению многоквартирным домом № 57 по ул. Космонавтов в г. Петропавловске-Камчатском осуществляет Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Вита» (далее – ООО УК «Вита»). В ООО УК «Вита», Учреждением было направлено письмо от 18.08.2023 № УКС-01/1171/23 о проведении работ по замене аварийного участка стояка водоотведения, являющегося общим имуществом собственников многоквартирного дома, ответственность за которое несет управляющая организация. В исходящем письме от 18.08.2023 № 142/1 ООО УК «Вита» определила срок выполнения аварийных работ до 23.09.2023. После устранения аварии ООО УК «Вита», с 23.09.2023 ООО «ГК АРМАДА» начало выполнять

¹²⁸ Пункт 6.1 Контракта № 0536.

¹²⁹ Пункт 6.1.1 Контракта № 0536

ремонтные работы по замене 8 испорченных, вследствие произошедшей аварии отделочных материалов (замена линолеума, гипсокартона, перекраски стен и т.д.). Перед сдачей ремонтных работ, 01.11.2023 повторно произошел порыв стока водоотведения, где было залито помещение S=30.2 м². (Акт ООО УК «Вита» о последствиях заливания от 01.11.2023, Уведомление об обеспечении свободного доступа к общему имуществу собственников жилых помещений № 166 от 01.11.2023). До 16.11.2023 ООО «ГК АРМАДА» были выполнены работы по ремонту, но с недосагками согласно письму Учреждения от 16.11.2023 № УКС-01/1650/23. В виду уменьшения объемов работ, без отклонения от Технического задания и ЛСР № 01-01-01-02 Текущий ремонт, Техническое помещение по ул. Космонавтов, 57 (произведена корректировка ЛСР № 01-01-01-02 в части уменьшения объемов работ, п. 20 ФЕР15-01-047-15 «Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля выполнен в объеме – 65,47 м²) было заключено Соглашение о расторжении от 14.12.2023. Прилагаем: Копию письма от 18.08.2023 № УКС-01/1171/23; Копию письма от 18.08.2023 № 142/1 ООО УК «Вита»; Копию Уведомления об обеспечении свободного доступа к общему имуществу собственников жилых помещений № 166 от 01.11.2023 ООО УК «Вита»; Копию Акта о последствиях заливания от 01.11.2023 ООО УК «Вита»; Копию письма от 16.11.2023 № УКС-01/1650/23; Копию Соглашение о расторжении от 14.12.2023; Копию ЛСР № 01-01-01-02».

Соглашением о расторжении Контракта № 0536 от 14.12.2023 стороны пришли к соглашению расторгнуть Контракт № 0536, в связи с отсутствием у Заказчика потребности в выполнении части ранее предусмотренных работ по Контракту № 0536. Вместе с тем, Заказчиком 15.12.2023 заключен муниципальный контракт № 46/23 на выполнение подрядных по ремонту нежилых помещений (в жилом доме), общей площадью 71,0 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010116:15964, балансовой стоимостью 420 882 (четыреста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57¹³⁰. Контракт № 46/23 также заключен с Обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА» с которым ранее 14.12.2023 расторгнут Контракт № 0536 на аналогичные виды работы по ремонту нежилого помещения в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатском, ул. Космонавтов д. 57.

Учреждением в адрес КСП 05.03.2024¹³¹ направлена копия претензии от 04.03.2024 № УКС-01/310/24 Подрядчику – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА» в связи с тем, что Подрядчиком в акте выполненных работ, примененный норматив расходов не соответствует контрактной смете, что привело к необоснованному завышению стоимости выполненных работ в сумме 6 393,80 рублей.

¹³⁰ Далее – Контракт № 46/23.

¹³¹ Запрос КСП пояснений по данному вопросу исх. от 15.02.2024 № 01-КСП-01/3221-Д/24

8. Муниципальный контракт от 28.08.2023 № 0138300000423000604 на поставку технологического оборудования строящегося объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г Петропавловск-Камчатского»¹³², заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛИМИР»¹³³ Цена Контракта № 0604 – 501 229,23 рублей¹³⁴.

По итогам рассмотрения Контракта № 0604 установлено, что Контракт № 0604 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0604 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вилюйская, д.60, в течение 60 (шестидесяти) дней с даты заключения Контракта № 0604 (с 28.08.2023 по 26.10.2023).

Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент доставки (в том числе разгрузки, монтажа, установки) Товара до места размещения и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД)¹³⁵.

В нарушение пункта 3.1. Контракта № 0604 поставка товара по Контракту № 0604 выполнена лишь 31.10.2023, согласно Товарной накладной (УПД) от 31.10.2023 № 87/23, подписанной Заказчиком 31.10.2023.

Документ о приемке от 31.10.2023 № 87/23 по Контракту № 0604 размещен в ЕИС Поставщиком 31.10.2023, подписан Заказчиком 14.11.2023.

На основании изложенного выше Поставщиком нарушен срок по Контракту № 0604 на 5¹³⁶ календарных дня.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 0604 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0604 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 0604.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0604 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки¹³⁷.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0604, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0604, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 0604 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0604 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму,

¹³² Далее – Контракт № 0604

¹³³ Далее – в рамках Контракта № 0604 Поставщик

¹³⁴ Пункт 0046 план-графика закупок Учреждения

¹³⁵ Пункт 3.6 Контракта № 0604

¹³⁶ 27.10.2023-31.10.2023.

¹³⁷ Пункт 6.2 Контракта № 0604

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0604 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком¹³⁸.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 0604 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщиком за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 0604 не высказывалась.

Оплата выполненных работ по Контракту № 0604 произведена Заказчиком платежным поручением от 17.11.2023 № 840552 в соответствии с условиями Контракта № 0604 на сумму 501 229,23 рублей.

9 Муниципальный контракт от 04.10.2023 № 0138300000423000740 на поставку немонтируемого оборудования строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловск-Камчатского»¹³⁹, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Отличник»¹⁴⁰. Цена Контракта № 0740 241 379,33 рублей¹⁴¹.

По итогам рассмотрения Контракта № 0740 установлено, что Контракт № 0740 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0740 установлено, что Поставщик самостоятельно поставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 16 ноября 2023 года.

Обязанность Поставщика по передачи Товара считается исполненной в момент доставки (в том числе разгрузки, монтажа, установки) Товара до места размещения и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД)¹⁴².

В нарушение пункта 3.1. Контракта № 0740 поставка товара по Контракту № 0740 выполнена лишь 27.02.2024, согласно Универсальному передаточному документу от 31.01.2024 № 5, подписанному Заказчиком 27.02.2024.

Первоначально документ о приемке от 12.12.2023 № 1 по Контракту № 0740 размещен в ЕИС Поставщиком 12.12.2023, Заказчик отказал в приемке товара в ЕИС 26.01.2024 причина отказа – отсутствие поставки товара согласно пункту 3.1. Контракта № 0740.

Следует отметить, что пунктом 3.11. Контракта № 0740 определено в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий: - подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, прилагает подписанный документ в форме электронного образа бумажного документа – универсальный передаточный документ (УПД) и размещает в ЕИС

¹³⁸ Пункт 6.3 Контракта № 0604

¹³⁹ Далее Контракт № 0740

¹⁴⁰ Далее в рамках Контракта № 0740 Поставщик

¹⁴¹ Пункт 0049 план-графика закупок Учреждения

¹⁴² Пункт 3.6 Контракта № 0740

документ о приемке; - формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Однако в нарушение пункта 3.11. Контракта № 0740 Заказчик разместил мотивированный отказ от подписания документа о приемке в ЕИС с нарушением срока на 21 рабочий день¹⁴³.

Повторно Поставщик 26.02.2024 разместил документы о приемке № 1 по Контракту № 0740 в ЕИС, подписан Заказчиком 27.02.2024.

На основании изложенного выше Поставщиком нарушен срок по Контракту № 0740 на 103¹⁴⁴ календарных дня.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 0740 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0740 Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0740 одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части, непокрытой неустойкой¹⁴⁵.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0740, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0740, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом № 0740 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0740 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0740 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком¹⁴⁶.

Учреждением в адрес КСП 04.03.2024¹⁴⁷ направлена копия претензии от 28.02.2024 № УКС-01/281/24¹⁴⁸ выставленная Учреждением Поставщику – ООО «ОТЛИЧНИК» в связи с нарушением сроков поставки товара по Контракту № 0740 на сумму 13 131,04 рублей¹⁴⁹. По итогам рассмотрения Претензии № УКС-01/281/24 КСП установлено, что Учреждением неверно произведен расчет количества календарных дней, нарушения сроков поставки на 1 календарный день, так как согласно пункту 65¹⁵⁰ Постановления Пленума

¹⁴³ Заказчик разместил в ЕИС документ о приемке 12.12.2023. Поставщик разместил мотивированный отказ 26.01.2024.

¹⁴⁴ 17.11.2023 – 27.02.2024.

¹⁴⁵ Пункт 6.2 Контракта № 0740.

¹⁴⁶ Пункт 6.3 Контракта № 0740.

¹⁴⁷ Запрос КСП пояснений по данному вопросу исх. от 15.02.2024 № 01-КСП-01/3221-Д/24.

¹⁴⁸ Далее – Претензия № УКС-01/281/24.

¹⁴⁹ Учреждением произведен расчет пени за период с 17.11.2023 по 26.02.2024.

¹⁵⁰ По смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в частности, фактической уплаты кредитором денежных средств, передачи товара,

Верховного суда Российской Федерации¹⁵¹ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» – день фактического поступления товара включается в день просрочки, соответственно размер пени составляет 13 259,77¹⁵² рублей.

10. Муниципальный контракт от 04.10 2023 № 0138300000423000742 на поставку немонтируемого оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловск-Камчатского»¹⁵³, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ЭЛМИР»¹⁵⁴. Цена Контракта № 0742 – 137 840,00 рублей¹⁵⁵

По итогам рассмотрения Контракта № 0742 установлено, что Контракт № 0742 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 5.1. Контракта № 0742 установлено, что поставка оборудования осуществляется Поставщиком в место доставки на условиях, предусмотренных пунктом 1.3.¹⁵⁶ Контракта № 0742, в срок до 16 ноября 2023 года.

Фактической датой поставки считается дата размещения в ЕИС документа о приемке, подписанного Заказчиком¹⁵⁷.

Согласно Товарной накладной от 19.01.2024 № 106/23 поставка оборудования выполнена 21.02.2024, согласно подписи осуществленной Заказчиком. Пунктом 6.16. Контракта № 0742 определено, что датой приемки оборудования считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Документ о приемке от 21.02.2024 № 106/23 по Контракту № 0742 размещен в ЕИС Поставщиком 21.02.2024, подписан Заказчиком 27.02.2024.

Таким образом, в соответствии с пунктами 5.2., 6.16. Контракта № 0742 Заказчику поставлено оборудование 27.02.2024.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок Контракту № 0742 на 103¹⁵⁸ календарных дня.

В соответствии с пунктом 11.1. Контракта № 0742 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0742 Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0742 одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные

завершения работ) Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления неустойки, либо ее сумма может быть ограничена

¹⁵¹ Далее – ВС РФ

¹⁵² 241 379,33*103*1/300*16%

¹⁵³ Далее – Контракт № 0742

¹⁵⁴ Далее – в рамках Контракта № 0742 Поставщик

¹⁵⁵ Пункт 0051 план-графика закупок Учреждения

¹⁵⁶ Поставка оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу: Камчатский край, ул. Виллойская, д. 60. Оказание Услуг осуществляется Поставщиком в Место доставки

¹⁵⁷ Пункт 5.2 Контракта № 0742.

¹⁵⁸ 17.11.2023 – 27.02.2024

убытки в части, непокрытой неустойкой¹⁵⁹.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0742, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0742, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом № 0742 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0742 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0742 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком¹⁶⁰.

Учреждением в адрес КСП 04.03.2024¹⁶¹ направлена копия претензии от 27.02.2024 № УКС-01/266/24¹⁶² выставленная Учреждением Поставщику – ООО «ОЛМИР» в связи с нарушением сроков поставки оборудования по Контракту № 0742 на сумму 4 704,94 рублей¹⁶³. По итогам рассмотрения Претензии № УКС-01/266/24 КСП установлено, что Учреждением неверно произведен расчет количества календарных дней¹⁶⁴.

11 Муниципальный контракт от 04 10.2023 № 0138300000423000743 на поставку немонтируемого оборудования строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловск-Камчатского»¹⁶⁵, заключенный с индивидуальными предпринимателями Чуфановым Сергеем Сергеевичем¹⁶⁶. Цена Контракта № 0743 - 88 000,00 рублей¹⁶⁷

По итогам рассмотрения Контракта № 0743 установлено, что Контракт № 0743 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0743 установлено, что Поставщик самостоятельно поставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 16 ноября 2023 года.

Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент доставки (в том числе разгрузки, монтажа, установки) Товара до места размещения и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (УПД)¹⁶⁸.

¹⁵⁹ Пункт 11.2 Контракта № 0742

¹⁶⁰ Пункт 11.3 Контракта № 0742

¹⁶¹ Запрос КСП пояснении по данному вопросу исх. от 15.02.2024 № 01-КСП-01/3221-Д/24

¹⁶² Далее Претензия № УКС-01/266/24

¹⁶³ Учреждением произведен расчет пени за период с 17.11.2023 по 19.01.2024

¹⁶⁴ 64 календарных дня нарушения срока поставки, вместо 103 календарных дней, в соответствии с условиями Контракта № 0742

¹⁶⁵ Далее Контракт № 0743

¹⁶⁶ Далее в рамках Контракта № 0743 Поставщик

¹⁶⁷ Пункт 0051 план-графика закупок Учреждения

¹⁶⁸ Пункт 3.6 Контракта № 0743

В нарушение пункта 3.1. Контракта № 0743 поставка товара по Контракту № 0743 выполнена лишь 06.12.2023, согласно Универсальному передаточному документу (счет-фактура) от 30.11.2023 № 451, подписанной Заказчиком 06.12.2023.

После подписания Заказчиком УИД приемка товара по Контракту № 0743 осуществляется посредством электронного активирования в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ¹⁶⁹.

Согласно пункту 3.8. Контракта № 0743 Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки Товара в полном объеме формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Поставщика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке.

Документ о приемке от 29.11.2023 № 29 (исправление от 12.12.2023 № 1) по Контракту № 0743 размещен в ЕИС Поставщиком 12.12.2023, подписан Заказчиком 12.12.2023.

Исходя из вышеизложенного Поставщиком нарушен срок поставки по Контракту № 0743, на 20¹⁷⁰ календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 0743 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0743 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 0743.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0743 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки¹⁷¹.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0743, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0743, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 0743 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна сотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0743 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0743 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком¹⁷².

В нарушение требований, установленных Контрактом № 0743 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за

¹⁶⁹ Пункт 3.7 Контракта № 0743

¹⁷⁰ 17.11.2023-06.12.2023

¹⁷¹ Пункт 6.2 Контракта № 0743.

¹⁷² Пункт 6.3 Контракта № 0743

неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 0743 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «В соответствии с условиями муниципального контракта от 04.10.2023 № 0138300000423000743 на поставку немонтируемого оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» (далее – Контракт № 743), в отношении немонтируемого оборудования - Товар), срок поставки оборудования - до 16 ноября 2023 года. Разделом 3 Контракта № 743 установлен порядок сдачи и приемки поставленного Товара, с указанием сроков передачи, проверки Товара, устранения замечаний документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с условиями Контракта № 743. В предоставленных Индивидуальным предпринимателем Чуфаровым Сергеем Сергеевичем на проверку (соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика) документах были выявлены недостатки, в связи с чем, Учреждением были возвращены, переданные на проверку документы с указанием необходимых доработок. После устранения Индивидуальным предпринимателем Чуфаровым Сергеем Сергеевичем замечаний и передачи Учреждению исправленных документов в окончательном варианте, документ о приемке был сформирован и направлен на подписание Учреждению в Единой информационной системе в сфере закупок 12.12.2023, в соответствии с пунктом 3.8. Контракта № 743, подписан Учреждением 12.12.2023. Таким образом, Поставщиком не нарушен срок поставки Товара, Учреждением не нарушен срок приемки поставленного Товара по Контракту № 743.»

Оплата выполненных работ по Контракту № 0743 произведена Заказчиком платежным поручением от 15.12.2023 № 43663 в соответствии с условиями Контракта № 0743 на сумму 88 000,00 рублей.

12. *Муниципальный контракт от 04 10 2023 № 0138300000423000745 на поставку немонтируемого оборудования строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловск-Камчатского»¹⁷³, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Отличник»¹⁷⁴. Цена Контракта № 0745 37 398,99 рублей¹⁷⁵.*

По итогам рассмотрения Контракта № 0745 установлено, что Контракт № 0745 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

¹⁷³ Далее – Контракт № 0745

¹⁷⁴ Далее – в рамках Контракта № 0745 Поставщик

¹⁷⁵ Пункт 0052 план-графика закупок Учреждения

Пунктом 5.1. Контракта № 0745 установлено, что поставка оборудования осуществляется Поставщиком в место доставки¹⁷⁶ на условиях, предусмотренных пунктом 1.3. Контракта № 0745, в срок до 16 ноября 2023 года.

Фактической датой поставки считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком¹⁷⁷.

Согласно Товарной накладной от 08.12.2023 № 88 поставка оборудования выполнена 22.12.2023. Пунктом 6.16. Контракта № 0745 определено, что датой приемки оборудования считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

Документ о приемке от 12.12.2023 № 2 по Контракту № 0745 размещен в ЕИС Поставщиком 12.12.2023, подписан Заказчиком 22.12.2023.

Таким образом, в соответствии с пунктами 5.2., 6.16. Контракта № 0745 Заказчику поставлено оборудование 22.12.2023.

Следует отметить, что пунктом 6.10. Контракта № 0745 определено в течение 5 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий: - подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, прилагает подписанный документ в форме электронного образа бумажного документа – универсальный передаточный документ (УПД) и размещает в ЕИС документ о приемке; - формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. Однако в нарушение пункта 6.10. Контракта № 0745 Заказчик разместил информацию в ЕИС о приемке оборудования с нарушением срока на 3 рабочих дня¹⁷⁸.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок поставки по Контракту № 0745 на 36¹⁷⁹ календарных дней.

В соответствии с пунктом 11.1. Контракта № 0745 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0745 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0745 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки¹⁸⁰.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0745, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0745, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного

¹⁷⁶ Согласно пункту 1.3 Контракта № 0745, поставка Оборудования осуществляется Поставщиком с разгрузкой с транспортного средства по адресу Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д 60. Оказание услуг осуществляется Поставщиком в место доставки.

¹⁷⁷ Пункт 5.2 Контракта № 0745

¹⁷⁸ Заказчик разместил в ЕИС документ о приемке 12.12.2023. Поставщик подписал документ о приемке 22.12.2023.

¹⁷⁹ 17.11.2023-22.12.2023

¹⁸⁰ Пункт 11.2 Контракта № 0745

Контрактом № 0745 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0745 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0745 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком¹⁸¹.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 0745 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 0745 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «В соответствии с условиями муниципального контракта от 04.10.2023 № 0138300000423000745 на поставку немонтируемого оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» (далее – Контракт № 745), в отношении немонтируемого оборудования - Оборудование), срок поставки оборудования - до 16 ноября 2023 года. Разделом 6 Контракта № 745 установлен порядок сдачи и приемки поставленного Оборудования, с указанием сроков передачи, проверки Оборудования, устранения замечаний документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с условиями Контракта № 745. В предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью «ОТЛИЧНИК» на проверку (соответствия наименования, количества и иных 7 характеристик поставляемого Оборудования, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика) документах были выявлены недостатки, в связи с чем, Учреждением были возвращены, переданные на проверку документы с указанием необходимых доработок. После устранения Обществом с ограниченной ответственностью «ОТЛИЧНИК» замечаний и передачи Учреждению исправленных документов в окончательном варианте, документ о приемке был сформирован и направлен на подписание Учреждению в Единой информационной системе в сфере закупок 12.12.2023, в соответствии с пунктом 6.7. Контракта № 745. Таким образом, Поставщиком не нарушен срок поставки Оборудования.»

Оплата выполненных работ по Контракту № 0745 произведена Заказчиком платежным поручением от 28.12.2023 № 110635 в соответствии с условиями Контракта № 0745 на сумму 37 398,99 рублей.

13. Муниципальный контракт от 09.10.2023 № 0138300000423000758 на поставку немонтируемого оборудования строящегося объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловск-Камчатского»¹⁸², заключенный с

¹⁸¹ Пункт 11.3. Контракта № 0745

¹⁸² Далее – Контракт № 0758

Обществом с ограниченной ответственностью «ПримФ-мебель»¹⁸³. Цена Контракта № 0758 – 690 000,00 рублей¹⁸⁴.

По итогам рассмотрения Контракта № 0758 установлено, что Контракт № 0758 заключен на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки.

Пунктом 3.1. Контракта № 0758 установлено, что Поставщик самостоятельно поставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 16 ноября 2023 года.

Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент доставки (в том числе разгрузки, монтажа, установки) Товара до места размещения и подписания Заказчиком универсального передаточного документа (далее – УПД)¹⁸⁵.

В нарушение пункта 3.1. Контракта № 0758 поставка товара по Контракту № 0758 выполнена лишь 30.11.2023, согласно Товарной накладной (УПД) от 13.11.2023 № 715, подписанной Заказчиком 30.11.2023.

После подписания Заказчиком УПД приемка товара по Контракту № 0758 осуществляется посредством электронного актирования в соответствии с частью 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ¹⁸⁶.

Документ о приемке от 01.12.2023 № 1 по Контракту № 0758, Товарная накладная от 13.11.2023 № 715, счет на оплату от 13.11.2023 № 416 размещены в ЕИС Поставщиком 01.12.2023, документ о приемке подписан Заказчиком 06.12.2023.

Исходя из вышеизложенного срок поставки немонтируемого оборудования строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловск-Камчатского» по Контракту № 0758 Поставщиком нарушен на 14¹⁸⁷ календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 0758 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 0758 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 0758.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 0758 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки¹⁸⁸.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 0758, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 0758, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного

¹⁸³ Далее в рамках Контракта № 0758 Поставщик

¹⁸⁴ Пункт 0034 план-графика закупок Учреждения

¹⁸⁵ Пункт 3.6 Контракта № 0758

¹⁸⁶ Пункт 3.7 Контракта № 0758

¹⁸⁷ 17.11.2023-30.11.2023

¹⁸⁸ Пункт 6.2 Контракта № 0758

Контрактом № 0758 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 0758 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 0758 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком¹⁸⁹.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 0758 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 0758 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «В соответствии с условиями муниципального контракта от 09.10.2023 № 0138300000423000758 на поставку немонтируемого оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» (далее – Контракт № 758), в отношении немонтируемого оборудования - Товар), срок поставки товара - до 16 ноября 2023 года. Разделом 3 Контракта № 758 установлен порядок сдачи и приемки поставленного Товара, с указанием сроков передачи, проверки Товара, устранения замечаний документов, подтверждающих выполнение работ в соответствии с условиями Контракта № 758. В предоставленных Обществом с ограниченной ответственностью «ПриМФ-мебель» на проверку (соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика) документах были выявлены недостатки, в связи с чем, Учреждением были возвращены, переданные на проверку документы с указанием необходимых доработок. После устранения Обществом с ограниченной ответственностью «ПриМФ-мебель» замечаний и передачи Учреждению исправленных документов в окончательном варианте, документ о приемке был сформирован и направлен на подписание Учреждению в Единой информационной системе в сфере закупок 01.12.2023, в соответствии с пунктом 3.8. Контракта № 758, подписан Учреждением 06.12.2023 в соответствии с пунктом 3.11. Контракта № 758. Таким образом, Поставщиком не нарушен срок поставки Товара, Учреждением не нарушен срок приемки поставленного Товара по Контракту № 758.»

Оплата выполненных работ по Контракту № 0758 произведена Заказчиком платежным поручением от 11.12.2023 № 18109 в соответствии с условиями Контракта № 0758 на сумму 690 000,00 рублей.

Выборочный анализ соблюдения требований статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных

¹⁸⁹ Пункт 6.3. Контракта № 0758

**нужд» при осуществлении закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)**

Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в том числе в следующем случае:

- осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. На заказчиков, осуществляющих деятельность на территории иностранного государства, при осуществлении закупок в соответствии с настоящим пунктом не распространяются ограничения в части установления цены контракта, не превышающей шестисот тысяч рублей. В отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится отдельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого такого государственного органа. Осуществленные в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в электронной форме закупки товара не учитываются в составе годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта¹⁹⁰.

Согласно План-графику закупок, годовой объем закупок Учреждения на 2023 год (редакция 56) – 460 475 990,05 рублей, в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ планируемый объем закупок на 2023 год (ред. 56) – 13 867 980,40 рублей, что соответствует требованиям Федерального закона № 44-ФЗ. Вместе с тем, согласно плану-графику закупок, размещенному в ЕИС, Учреждением фактически заключено договоров до 600 000,00 рублей в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на общую сумму 14 618 251,70 рублей, в том числе со сроком исполнения в 2023 году на сумму 13 867 980,40 рублей.

Выборочным анализом КСП рассмотрены контракты (договоры), заключенные в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, представленные Учреждением (исх. от 12.02.2024 № УКС-01/213/24).

¹⁹⁰ Пункт 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ

1. Муниципальные контракты от 06.04.2023 № 11/23¹⁹¹, от 30.05.2023 № 20/23¹⁹², от 31.07.2023 № 27/23¹⁹³ с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство безопасности и охраны Днепр»¹⁹⁴.

Согласно части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ конкуренция при осуществлении закупок должна быть основана на соблюдении принципа добросовестной ценовой и неценовой конкуренции между участниками закупок в целях выявления лучших условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. Запрещается совершение заказчиками, специализированными организациями, их должностными лицами, комиссиями по осуществлению закупок, членами таких комиссий, участниками закупок, операторами электронных площадок, операторами специализированных электронных площадок любых действий, которые противоречат требованиям настоящего Федерального закона, в том числе приводят к ограничению конкуренции, в частности к необоснованному ограничению числа участников закупок.

Согласно пункту 3 части 3 статьи 11.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»¹⁹⁵, запрещаются иные, не предусмотренные частями 1 и 2 статьи 11.1 настоящей статьи, согласованные действия хозяйствующих субъектов-конкурентов, если установлено, что такие согласованные действия приводят к ограничению конкуренции. К таким согласованным действиям могут быть отнесены действия по: созданию другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка.

По итогам анализа Контрактов №№ 11/23, 20/23, 27/23 установлено, что заключенные контракты №№ 11/23, 20/23, 27/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- три контракта заключены с одним тем же Исполнителем, на оказание охранных услуг в Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Зеркальная, д. 62;

- объект оказания услуг одинаковый: Здание «Склады», кадастровый номер 41:01:0010118:12310, общей площадью 798,4 кв. м., расположенное на земельном участке кадастровый номер 41:01:0110118:607, общей площадью 2071 кв. м.;

- суммы по контрактам приближены к разрешенной в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не более 600 000,00 рублей, а именно по Контракту № 11/23 – 537 600,00 рублей, Контракту № 20/23 – 585 600,00 рублей, Контракту № 27/23 – 230 400,00 рублей;

¹⁹¹ Далее Контракт № 11/23

¹⁹² Далее Контракт № 20/23

¹⁹³ Далее Контракт № 27/23

¹⁹⁴ Далее Исполнитель.

¹⁹⁵ Далее Закон № 135-ФЗ

- контракты заключались на периоды оказания услуг Контракт № 11/23 – с 06.04.2023 с 9-00 часов по 01.06.2023 до 9-00 часов, Контракт № 20/23 – с 01.06.2023 с 9-00 часов по 01.08.2023 до 9-00 часов Контракт № 27/23 – с 01.08.2023 с 9-00 часов по 25.08.2023 до 9-00 часов, таким образом следующий контракт заключался на следующий период сразу же как только у предыдущего контракта заканчивался;

- согласно спецификации (Приложением № 1 к Контрактам №№ 11/23, 20/23, 27/23) наименования услуги одинаковые «Оказание охранных услуг (1 пост), технические задания (Приложением № 2 к Контрактам №№ 11/23, 20/23, 27/23) различны только в части Человеко-час (чел. ч.), остальные требования к оказанию услуг и их качеству одинаковы в трех контрактах.

Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ согласно которой принятие решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее также - законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок), за исключением случаев, предусмотренных частями 2, 2.1 и 4 статьи 7.29 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере тридцати тысяч рублей.

2 Муниципальные контракты от 26.09.2023 № 29/23¹⁹⁶, от 19.10.2023 № 37/23¹⁹⁷, от 20.12.2023 № 47/23¹⁹⁸ с Обществом с ограниченной ответственностью «Агентство безопасности и охраны Днепр»¹⁹⁹.

По итогам анализа Контрактов №№ 29/23, 37/23, 47/23 установлено, что заключенные контракты №№ 29/23, 37/23, 47/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- три контракта заключены с одним тем же Исполнителем, на оказание охранных услуг в Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Сахалинская, д. 1;

- объект оказания услуг одинаковый: Здание МАУК «Городской дом культуры СРВ»;

- суммы по контрактам приближены к разрешенной в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ не более

¹⁹⁶ Далее Контракт № 29/23

¹⁹⁷ Далее Контракт № 37/23

¹⁹⁸ Далее Контракт № 47/23

¹⁹⁹ Далее Исполнитель.

600 000,00 рублей, а именно по Контракту № 29/23 – 593 600,00 рублей, Контракту № 37/23 – 595 200,00 рублей, Контракту № 47/23 – 249 600,00 рублей;

- контракты заключались на периоды оказания услуг Контракт № 29/23 – с 18.08.2023 с 13-00 часов по 19.10.2023 до 9-00 часов, Контракт № 37/23 – с 19.10.2023 с 9-00 часов по 20.12.2023 до 9-00 часов Контракт № 47/23 – с 20.12.2023 с 9-00 часов по 25.01.2024 до 9-00 часов, таким образом следующий контракт заключался на следующий период сразу же как только у предыдущего контракта заканчивался;

- согласно спецификации (Приложением № 1 к Контрактам №№ 29/23, 37/23, 47/23) наименования услуги одинаковые «Оказание охранных услуг (1 пост), технические задания (Приложением № 2 к Контрактам №№ 29/23, 37/23, 47/23) различны только в части Человеко-час (чел. ч.), остальные требования к оказанию услуг и их качеству одинаковы в трех контрактах.

Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

3. *Муниципальный контракт от 22 05.2023 № 16/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²⁰⁰, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ХОЛЮД МАСТЕР»²⁰¹. Цена Контракта № 16/23 – 598 460,00 рублей.*

Пунктом 3.1. Контракта № 16/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 01 октября 2023 года.

Согласно пункту 3.3. Контракта 16/23 приемка товара осуществляется путем передачи Поставщиком товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент доставки, в том числе разгрузки, установки, накладки, регулировке товара до места размещения и подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к Контракту № 16/23)²⁰².

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²⁰³.

Согласно Товарной накладной от 27.11.2023 № 946 и Акта приема-передачи товара поставка товара выполнена 29.11.2023.

На основании вышесказанного Поставщиком нарушен срок по Контракту № 16/23 на 59²⁰⁴ календарных дней.

²⁰⁰ Далее – Контракт № 16/23

²⁰¹ Далее – в рамках Контракта № 16 23 Поставщик

²⁰² Пункт 3 15 Контракта № 16/23

²⁰³ Пункт 3 17 Контракта № 16/23

²⁰⁴ 02 10 2023-29 11 2023

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 16/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 16/23 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 16/23.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 16/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²⁰⁵.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 16/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 16/23, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом № 16/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 16/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 16/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²⁰⁶.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 16/23 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Подрядчику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 16/23 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Согласно пункту 3.1. муниципального контракта от 22.05.2023 № 16/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском», оказание услуг по установке Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара, осуществляются при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара и законодательства Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2023 Товар поступил на склад Поставщика, но из-за незавершенного строительства объекта, отсутствовало подготовленное помещение и место эксплуатации Товара, в связи с чем Поставщик мог выполнить работы по установке, регулировке, инструментальный контроль соответствия выходных параметров Товара. Таким образом, между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ХОЛОД МАСТЕР» 02.10.2023 заключен договор ответственного хранения № 01/10-23, согласно которому, по наличию подготовленного помещения и места эксплуатации Товара, Поставщик

²⁰⁵ Пункт 6.2 Контракта № 16/23.

²⁰⁶ Пункт 6.3 Контракта № 16/23

осуществит поставку Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара.».

В договоре оказания услуг по хранению от 02.10.2023 № 01/10-23²⁰⁷ указано только то, что Учреждение передает, а Поставщик принимает на временное ответственное хранение и обязуется временно безвозмездно хранить товарно-материальные ценности (ТМЦ) по Контракту № 16/23, а также вернуть эти ТМЦ Учреждению в сохранности²⁰⁸. Информация в договоре № 01/10-23 о переносе срока поставки товара по Контракту № 16/23 отсутствует.

Оплата по Контракту № 16/23 произведена Заказчиком платежным поручением от 05.12.2023 № 891987 в соответствии с условиями Контракта № 16/23 на сумму 598 460,00 рублей.

4. *Муниципальный контракт от 25.05.2023 № 17/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²⁰⁹, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Модуль Торг»²¹⁰ Цена Контракта № 17/23 – 599 000,00 рублей.*

Пунктом 3.1. Контракта № 17/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 01 октября 2023 года.

Согласно пункту 3.3. Контракта 17/23 приемка товара осуществляется путем передачи Поставщикам товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент доставки, в том числе разгрузки, установки, накладки, регулировке товара до места размещения и подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к Контракту № 17/23)²¹¹.

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²¹².

Согласно Товарной накладной от 15.11.2023 № М1927 поставка товара выполнена 20.11.2023.

На основании вышеизложенного Подрядчиком нарушен срок по Контракту № 17/23 на 50²¹³ календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 17/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 17/23 стороны несут ответственность в

²⁰⁷ Далее Договор № 01/10-23

²⁰⁸ Пункт 1.1. Договор № 01/10-23

²⁰⁹ Далее Контракт № 17/23

²¹⁰ Далее в рамках Контракта № 17/23 Поставщик

²¹¹ Пункт 3.15. Контракта № 17/23

²¹² Пункт 3.17. Контракта № 17/23

²¹³ 02.10.2023-20.11.2023

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 17/23.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 17/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²¹⁴.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 17/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 17/23, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 17/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 17/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 17/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненным Поставщиком²¹⁵.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 17/23 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 17/23 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Согласно пункту 3.1. муниципального контракта от 25.05.2023 № 17/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском», оказание услуг по установке Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара, осуществляются при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара и законодательства Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2023 Товар поступил на склад Поставщика, но из-за незавершенного строительства объекта, отсутствовало подготовленное помещение и место эксплуатации Товара, в связи с чем Поставщик мог выполнить работы по установке, регулировке, инструментальный контроль соответствия выходных параметров Товара. Таким образом, между Учреждением и Обществом с ограниченной ответственностью «Модуль Торг» 02.10.2023 заключен договор ответственного хранения № 02/10-23, согласно которому, по наличию подготовленного помещения и места эксплуатации Товара, Поставщик осуществит поставку Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара.»

²¹⁴ Пункт 6.2 Контракта № 17/23

²¹⁵ Пункт 6.3 Контракта № 17/23

В договоре оказания услуг по хранению от 02.10.2023 № 02/10-23²¹⁶ указано только то, что Учреждение передает, а Поставщик принимает на временное ответственное хранение и обязуется временно безвозмездно хранить товарно-материальные ценности (ТМЦ) по Контракту № 17/23, а также вернуть эти ТМЦ Учреждению в сохранности²¹⁷. Информация в договоре № 02/10-23 о переносе срока поставки товара по Контракту № 17/23 отсутствует.

Оплата по Контракту № 17/23 произведена Заказчиком платежным поручением от 27.11.2023 № 865521 в соответствии с условиями Контракта № 17/23 на сумму 599 000,00 рублей.

5. *Муниципальный контракт от 25.05.2023 № 18/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²¹⁸, заключенный с индивидуальным предпринимателем Чебан Сергеем Васильевичем²¹⁹ Цена Контракта № 18/23 - 587 634,00 рублей*

По результатам анализа фактического исполнения Контракта № 18/23 установлено следующее.

Пунктом 3.1. Контракта № 18/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 01 октября 2023 года.

Согласно пункту 3.3. Контракта 18/23 приемка товара осуществляется путем передачи Поставщикам товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент доставки, в том числе разгрузки, установки, накладки, регулировке товара до места размещения и подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к Контракту № 18/23)²²⁰.

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²²¹.

Согласно универсальному передаточному документу от 23.11.2023 № 57 и Акту приема-передачи товара поставка товара выполнена 29.11.2023.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок по Контракту № 18/23 на 59²²² календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 18/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 18/23 стороны несут ответственность в

²¹⁶ Далее Договор № 02/10-23

²¹⁷ Пункт 1.1. Договор № 01/10-23

²¹⁸ Далее Контракт № 18/23

²¹⁹ Далее в рамках Контракта № 18/23 Поставщик

²²⁰ Пункт 3.15. Контракта № 18/23

²²¹ Пункт 3.17. Контракта № 18/23.

²²² 02.10.2023-29.11.2023

соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 18/23.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 18/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²²³.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 18/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 18/23, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 18/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна грехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 18/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 18/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²²⁴.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 18/23 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 18/23 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Согласно пункту 3.1. муниципального контракта от 25.05.2023 № 18/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Вилюйская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском», оказание услуг по установке Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара, осуществляются при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара и законодательства Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2023 Товар поступил на склад Поставщика, но из-за незавершенного строительства объекта, отсутствовало подготовленное помещение и место эксплуатации Товара, в связи с чем Поставщик мог выполнить работы по установке, регулировке, инструментальный контроль соответствия выходных параметров Товара. Таким образом, между Учреждением и Индивидуальным предпринимателем Чебаном Сергеем Васильевичем 02.10.2023 заключен договор ответственного хранения № 01/10-21, согласно которому, по наличию подготовленного помещения и места эксплуатации Товара, Поставщик осуществит поставку Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара.».

²²³ Пункт 6.2 Контракта № 18/23.

²²⁴ Пункт 6.3 Контракта № 18/23.

В договоре оказания услуг по хранению от 02.10.2023 № 01/10-21²²⁵ указано только то, что Учреждение передает, а Поставщик принимает на временное ответственное хранение и обязуется временно безвозмездно хранить товарно-материальные ценности (ТМЦ) по Контракту № 18/23, а также вернуть эти ТМЦ Учреждению в сохранности²²⁶. Информация в договоре № 01/10-21 о переносе срока поставки товара по Контракту № 18/23 отсутствует.

Оплата по Контракту № 18/23 произведена Заказчиком платежным поручением от 05.12.2023 № 891985 в соответствии с условиями Контракта № 18/23 на сумму 587 634,00 рублей.

6. *Муниципальный контракт от 03.08.2023 № 28/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²²⁷, заключенный с индивидуальным предпринимателем Лысёвым Василием Сергеевичем²²⁸. Цена Контракта № 28/23 461 200,00 рублей.*

Пунктом 3.1. Контракта № 28/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в срок до 23 октября 2023 года.

Согласно пункту 3.3. Контракта 28/23 приемка товара осуществляется путем передачи Поставщикам товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иных документов, подтверждающих качество товара.

Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент доставки, в том числе разгрузки, установки, накладки, регулировке товара до места размещения и подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к Контракту № 28/23)²²⁹.

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²³⁰.

Согласно товарной накладной от 27.11.2023 № 36 поставка товара выполнена 29.11.2023.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок по Контракту № 28/23 на 37²³¹ календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 28/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 28/23 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 28/23.

²²⁵ Далее Договор № 01/10-21

²²⁶ Пункт 1.1. Договора № 01/10-21

²²⁷ Далее Контракт № 28/23

²²⁸ Далее в рамках Контракта № 28/23 Поставщик

²²⁹ Пункт 3.15. Контракта № 28/23

²³⁰ Пункт 3.17. Контракта № 28/23

²³¹ 24.10.2023-29.11.2023

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 28/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²³².

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 28/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 28/23, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 28/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 28/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 28/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²³³.

В нарушение требований, установленных Контрактом № 28/23 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 28/23 не высказывалась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Согласно пункту 3.1. муниципального контракта от 03.08.2023 № 28/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском», оказание услуг по установке Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара, осуществляется при наличии подготовленного помещения или места эксплуатации с учетом класса электробезопасности и иных требований безопасности в соответствии с технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара и законодательства Российской Федерации. По состоянию на 01.10.2023 Товар поступил на склад Поставщика, но из-за незавершенного строительства объекта, отсутствовало подготовленное помещение и место эксплуатации Товара, в связи с чем Поставщик мог выполнить работы по установке, регулировке, инструментальный контроль соответствия выходных параметров Товара. Таким образом, между Учреждением и Индивидуальным предпринимателем Лысевым Василием Сергеевичем 01.10.2023 заключен договор ответственного хранения № 01/10-23, согласно которому, по наличию подготовленного помещения и места эксплуатации Товара, Поставщик осуществит поставку Товара, в том числе работы по наладке, установке, регулировке, инструментальному контролю соответствия выходных параметров Товара.».

²³² Пункт 6.2. Контракта № 28/23

²³³ Пункт 6.3 Контракта № 28/23

В договоре оказания услуг по хранению от 02.10.2023 № 01/10-23²³⁴ указано только то, что Учреждение передает, а Подрядчик принимает на временное ответственное хранение и обязуется временно безвозмездно хранить товарно-материальные ценности (ТМЦ) по Контракту № 28/23, а также вернуть эти ТМЦ Учреждению в сохранности²³⁵. Информация в договоре № 01/10-23 о переносе срока поставки товара по Контракту № 28/23 отсутствует.

Оплата по Контракту № 28/23 произведена Заказчиком платежным поручением от 05.12.2023 № 891986 в соответствии с условиями Контракта № 28/23 на сумму 461 200,00 рублей.

7. Муниципальный контракт от 09.10.2023 № 34/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²³⁶, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Отличник»²³⁷. Цена Контракта № 34/23 – 53 586,00 рублей

Пунктом 3.1. Контракта № 34/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Контракта № 34/23 (по 07.12.2023).

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²³⁸.

Согласно товарной накладной от 31.01.2024 № 6 поставка товара выполнена 27.02.2024.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок по Контракту № 34/23 на 82²³⁹ календарных дня.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 34/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 34/23 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 34/23.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 34/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²⁴⁰.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 34/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 34/23, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Контрактом № 34/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой

²³⁴ Далее Договор № 01/10-23

²³⁵ Пункт 1.1. Договор № 01/10-23

²³⁶ Далее Контракт № 34/23

²³⁷ Далее в рамках Контракта № 34/23 Поставщик

²³⁸ Пункт 3.7 Контракта № 34/23

²³⁹ 08.12.2023 – 27.02.2024

²⁴⁰ Пункт 6.2 Контракта № 34/23

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 34/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 34/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²⁴¹.

Учреждением в адрес КСП 04.03.2024²⁴² направлена копия претензии от 28.02.2024 № УКС-01/279/24²⁴³ выставленная Учреждением Поставщику – ООО «ОТЛИЧНИК» в связи с нарушением сроков поставки товара по Контракту № 34/23 на сумму 2 314,92 рублей²⁴⁴. По итогам рассмотрения Претензии № УКС-01/279/24 КСП установлено, что Учреждением неверно произведен расчет количество календарных дней нарушения сроков поставки на 1 календарный день, так как согласно пункту 65 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» – день фактического поступления товара включается в день просрочки, соответственно размер пени составляет 2 343,49²⁴⁵ рублей.

8. *Муниципальный контракт от 17 10 2023 № 35/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²⁴⁶, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Отличник»²⁴⁷. Цена Контракта № 35/23 – 599 970,00 рублей.*

Пунктом 3.1. Контракта № 35/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Контракта № 35/23²⁴⁸ (то есть до 15.12.2023).

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²⁴⁹.

Согласно товарной накладной от 11.12.2023 № 90 поставка товара выполнена 22.12.2023.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок по Контракту № 35/23 на 7²⁵⁰ календарных дней.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 35/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 35/23 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 35/23.

²⁴¹ Пункт 6.3 Контракта № 34/23

²⁴² Запрос КСП пояснений по данному вопросу исх. от 15.02.2024 № 01-КСП-01.3221-Д/24

²⁴³ Далее Претензия № УКС-01.279/24

²⁴⁴ Учреждением произведен расчет пени за период с 08.12.2023 по 26.02.2024

²⁴⁵ 53 586,00,00*82*1/300*16%

²⁴⁶ Далее Контракт № 35/23

²⁴⁷ Далее в рамках Контракта № 35/23 Поставщик

²⁴⁸ С 17.10.2023 по 15.12.2023

²⁴⁹ Пункт 3.7 Контракта № 35/23.

²⁵⁰ 16.12.2023-22.12.2023

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта 35/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²⁵¹.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 35/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 35/23, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 35/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 35/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 35/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²⁵².

В нарушение требований, установленных Контрактом № 35/23 и части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ Заказчиком претензия Поставщику за неисполнение в установленные сроки поставки товара по Контракту № 35/23 не выставлялась.

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «Поясняем, что по муниципальному контракту от 17.10.2023 № 35/23 Поставщику будег направлена претензия о взыскании неустойки. Если поставщик не выплатит неустойку – Заказчик обратится в арбитражный суд Камчатского края.»

Оплата по Контракту № 35/23 произведена Заказчиком платежными поручениями от 27.12.2023 № 98613, от 28.12.2023 № 110634 в соответствии с условиями Контракта № 35/23 на сумму 599 970,00 рублей.

9 Муниципальный контракт от 17.10.2023 № 36/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²⁵³, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «Отличник»²⁵⁴. Цена Контракта № 36/23 – 600 000,00 рублей.

Пунктом 3.1. Контракта № 36/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д.60, в течение 60-ти календарных дней с момента подписания Контракта № 36/23 (по 15.12.2023).

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²⁵⁵.

²⁵¹ Пункт 6.2 Контракта № 35/23

²⁵² Пункт 6.3 Контракта № 35/23

²⁵³ Далее – Контракт № 36/23

²⁵⁴ Далее – в рамках Контракта № 36/23 Поставщик

²⁵⁵ Пункт 3.7 Контракта № 36/23

Согласно товарной накладной от 31.01.2024 № 7 поставка товара выполнена 27.02.2024.

На основании вышеизложенного Поставщиком нарушен срок по Контракту № 36/23 на 74²⁵⁶ календарных дня.

В соответствии с пунктом 6.1. Контракта № 36/23 за неисполнение или ненадлежащее исполнение Контракта № 36/23 стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта № 36/23.

В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта № 36/23 одной из сторон эта сторона обязана возместить другой стороне причиненных убытки в части, непокрытой неустойки²⁵⁷.

В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом № 36/23, Поставщик уплачивает Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 36/23, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом № 36/23 срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта № 36/23 (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом № 36/23 (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком²⁵⁸.

Учреждением в адрес КСП 04.03.2024²⁵⁹ направлена копия претензии от 28.02.2024 № УКС-01/280/24²⁶⁰ выставленная Учреждением Поставщику – ООО «ОТЛИЧНИК» в связи с нарушением сроков поставки товара по Контракту № 36/23 на сумму 23 360,00 рублей²⁶¹. По итогам рассмотрения Претензии № УКС-01/280/24 КСП установлено, что Учреждением неверно произведен расчет количество календарных дней нарушения сроков поставки на 1 календарный день, так как согласно пункту 65 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» – день фактического поступления товара включается в день просрочки, соответственно размер пени составляет 23 680,00²⁶² рублей.

Также по Контрактам №№ 35/23, 36/23 установлено, что заключенные Контракты №№ 35/23, 36/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3

²⁵⁶ 16.12.2023 – 27.02.2024

²⁵⁷ Пункт 6.2 Контракта № 36/23

²⁵⁸ Пункт 6.3 Контракта № 36/23

²⁵⁹ Запрос КСП пояснений по данному вопросу исх. от 15.02.2024 № 01-КСП-01/3221-Д/24.

²⁶⁰ Далее – Претензия № УКС-01/280/24

²⁶¹ Учреждением произведен расчет пени за период с 16.12.2023 по 26.02.2024

²⁶² 600 000,00 * 74 * 1/300 * 16%

части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- Контракты № 35/23, № 36/23 заключены в один день 17 октября 2023 года на поставку одноименного оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» с исполнителем по Контрактам № 35/23, № 36/23 ООО «Отличник». Следует отметить, что с Заказчик заключил с ООО «Отличник» ещё один контракт № 34/23 на сумму 53 586,00 рублей;

- суммы по контрактам составляют не более 600 000,00 рублей в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно по Контракту № 35/23 – 599 970,00 рублей, Контракту № 36/23 – 600 000,00 рублей.

Согласно выписки из Единого государственного реестра от 26.02.2023 № ЮО9965-24-20698728 ООО «Отличник» не является изготовителем товара, указанного в Контрактах № 35/23, № 36/23, № 34/23, а является агентом, специализирующимся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров (ОКВЭД 46.18).

Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

10. *Муниципальный контракт от 30.10.2023 № 45/23 на поставку оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском»²⁶³, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ХОЛОД МАСТЕР»²⁶⁴. Цена Контракта № 45/23 – 587 000,00 рублей.*

Пунктом 3.1. Контракта № 45/23 установлено, что Поставщик самостоятельно доставляет товар Заказчику по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Виллойская, д. 60, в срок до 15 декабря 2023 года.

Обязанность Поставщика по передаче товара считается исполненной в момент доставки, в том числе разгрузки, установки, накладки, регулировке товара до места размещения и подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара (Приложение № 2 к Контракту № 45/23)²⁶⁵.

Датой поставки товара является дата подписания Заказчиком товарной накладной²⁶⁶.

Согласно предоставленным Учреждением документам Контракт № 45/23 Подрядчиком не исполнены обязательства, предусмотренные Контрактом № 45/23, по поставке товара в «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском».

Согласно пояснений, представленных Учреждением от 26.02.2024 № УКС-01/264/24 «По муниципальным контрактам на поставку оборудования

²⁶³ Далее – Контракт № 45/23

²⁶⁴ Далее – в рамках Контракта № 45/23 Поставщик

²⁶⁵ Пункт 3.15 Контракта № 45/23

²⁶⁶ Пункт 3.17 Контракта № 45/23

для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» от 09.10.2023 № 34/23, от 17.10.2023 № 36/23, от 30.11.2023 № 45/23. Поставщики не оказываются от поставки оборудования. После исполнения Поставщиками своих обязательств по муниципальным контрактам, Учреждением будет осуществлена приемка оборудования в соответствии с условиями муниципальных контрактов, а также направлены претензии с требованием об уплате начисленной неустойки. В связи с нарушением Поставщиками сроков поставки оборудования.».

Также по Контрактам №№ 16/23, 28/23, 45/23 установлено, что заключенные Контракты №№ 16/23, 28/23, 45/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:

- Контракты № 16/23, № 28/23, № 45/23 заключены с мая 2023 года по ноябрь 2023 год на поставку однотипного оборудования для оснащения строящегося объекта «Детский сад по ул. Виллойская, 60 в г. Петропавловске-Камчатском» (оборудование закупалось для оснащения кухни) с исполнителем по Контрактам № 16/23, 45/23 ООО «ГПЦ «ХОЛОД МАСТЕР», по Контракту № 28/23 – ИП Лысёв Василий Сергеевич, он же является директором ООО «ГПЦ «ХОЛОД МАСТЕР»;

- суммы по контрактам составляют не более 600 000,00 рублей в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно по Контракту № 16/23 – 598 460,00 рублей, Контракту № 28/23 – 461 200,00 рублей, Контракту № 45/23 – 587 000,00 рублей.

Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

Анализ эффективности закупок.

В ходе анализа в МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», установлено, что совокупный годовой объем закупок Учреждения в 2023 году – 199 834 186,80 рублей.

За 2023 год, согласно представленных Учреждением реестров контрактов (договоров) за январь-декабрь 2023 года, Заказчиком осуществлено 174 закупки, попадающих в сферу регулирования Федерального закона № 44-ФЗ, с НМЦК 501 370 601,27 рублей²⁶⁷, из них:

- Конкурентным способом (электронный аукцион, котировки и т.д.) осуществлено 36 закупок – 416 491 932,28 рублей (83,07%²⁶⁸ от общего объема НМЦК);

²⁶⁷ Сумма фактически заключенных контрактов в 2023 году рассчитана с учетом контрактов срок исполнения, которых 2023-2024 годы.

²⁶⁸ 416 491 932,28/501 370 601,27.

- Количество закупок по договорам (контрактам), заключенным с единственным поставщиком без применения конкурентных способов, составило 138 закупки – 26 558 780,31 рублей (5,30%²⁶⁹ от общего объема НМЦК).

Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур за 2023 год составила 74 011 457,07 рублей (14,31 %²⁷⁰ от начальной цены контрактов, согласно реестрам контрактов за 2023 год, предоставленных Учреждением).

Согласно реестра контрактов за 2023 год, предоставленного Учреждением, количество расгоргнутых контрактов за 2023 год по соглашению сторон, в одностороннем порядке, по решению суда в 2023 году - 46 штук²⁷¹.

1. По итогам визуального осмотра работ проведенного сотрудниками КСП ПКГО 19.02.2024 выполненных по Муниципальному контракту от 16.06.2023 № 0138300000423000459 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства Самовольная постройка – торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997 установлено, что объект капитального строительства Самовольная постройка – торговый объект с информационной вывеской «Заря, супермаркет», расположенная на земельных участках с кадастровыми номерами: 41:01:0010129:28, 41:01:0010129:7136, 41:01:0000000:997 (улица Лермонтова, дом № 28), снесен.

2. По итогам визуального осмотра работ проведенного сотрудниками КСП ПКГО 19.02.2024 выполненных по Муниципальному контракту от 16.06.2023 № 0138300000423000434 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 24а по ул. Фрунзе в г. Петропавловске-Камчатском» установлено, что Многоквартирный дом № 24а по ул. Фрунзе снесен (демонтирован) строительный мусор и другие отходы вывезены, вместе с тем согласно базы данных 2GIS Многоквартирный дом № 24а по ул. Фрунзе все еще присутствует на их картах.

3. По итогам визуального осмотра работ проведенного сотрудниками КСП ПКГО 19.02.2024 выполненных по Муниципальному контракту от 20.11.2023 № 0138300000423000832 на выполнение подрядных работ по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства «Многоквартирный дом № 16б по ул. Кутузова в г. Петропавловске-Камчатском» установлено, что Многоквартирный дом № 16б по ул. Кутузова снесен (демонтирован) строительный мусор и другие отходы вывезены, вместе с тем согласно базы данных 2GIS Многоквартирный дом № 16б по ул. Кутузова все еще присутствует на их картах.

На основании приказа Учреждения от 21.02.2024 № 18-П 26.02.2024 проведен визуальный осмотр нежилых помещений по адресам: г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, 3; г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Терешковой, 1; г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, 57;

²⁶⁹ 26 558 780,31 / 501 370 601,27

²⁷⁰ 74 011 457,07 / 517 062 169 66

²⁷¹ В 2023 году заключено 174 Муниципальных контрактов (договоров), согласно реестра контрактов за 2023 год, предоставленного Учреждением

ограждение объекта «Здание. МАУК «Городской дом культуры СРВ» в рамках Муниципальных контрактов №№ 0138300000423000539, 0138300000423000538, 0138300000423000536, 44/23, 41/23, 46/23, 0138300000423000856.

1. По итогам визуального осмотра работ, проведенного должностными лицами Учреждения в присутствии Подрядчика и сотрудников КСП ПКГО 26.02.2024, выполненных по Муниципальным контрактам от 27.07.2023 № 0138300000423000539, от 09.11.2023 № 41/23 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилого помещения, пом.1, общей площадью 168,3 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010116:2576, балансовой стоимостью 333 893 (триста тридцать три тысячи восемьсот девяносто три) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы, д. 3 установлено, что работы по ремонту нежилого помещения выполнены.

2. По итогам визуального осмотра работ, проведенного должностными лицами Учреждения в присутствии Подрядчика и сотрудников КСП ПКГО 26.02.2024, выполненных по Муниципальным контрактам от 28.07.2023 № 0138300000423000538, от 30.11.2023 № 44/23 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010119:5464, балансовой стоимостью 1 915 661,98 рублей, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Николаевой-Герешковой, д. 1 установлено, что работы по ремонту нежилых поз. 16-23 1 этажа в жилом доме, общей площадью 76,3 кв.м. установлено, что работы по ремонту нежилых помещений в целом выполнены, однако КСП ПКГО выявлены незначительные изъяны, а именно потолочные панели в некоторых местах не плотно прилегают к каркасу из оцинкованного профиля, в туалетной комнате по краям вентиляционной решетки видны щели, на стенах и потолке в некоторых местах образуются мелкие трещины, за радиаторными решетками строительная пыль.

3. По итогам визуального осмотра работ, проведенного должностными лицами Учреждения в присутствии Подрядчика и сотрудников КСП ПКГО 26.02.2024, выполненных по Муниципальным контрактам от 28.07.2023 № 0138300000423000536, от 15.12.2023 № 46/23 на выполнение подрядных работ по ремонту нежилых помещений (в жилом доме), общей площадью 71,0 кв.м., кадастровый номер 41:01:0010116:15964, балансовой стоимостью 420 882 (четырееста двадцать тысяч восемьсот восемьдесят два) рублей 00 копеек, расположенный по адресу: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Космонавтов, д. 57 установлено, что работы по ремонту нежилого помещения в целом выполнены, однако КСП ПКГО выявлены незначительные нарушения, а именно потолочные панели в некоторых местах неплотно прилегают к каркасу из оцинкованного профиля, в некоторых местах около плинтусов видны сколы. Со слов сотрудников Учреждения, в феврале 2024 года Межведомственная жилищная техническая комиссия администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предварительно признала дом по улице Космонавтов 57 аварийным.

Согласно пунктам 47, 47(1), 49 Постановления Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»²⁷² Межведомственная жилищная техническая комиссия администрации Петропавловск-Камчатского городского округа после обследования и написании заключения о принятом решении в отношении многоквартирного дома (например о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным) направляет решение комиссии в соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления для последующего принятия решения и заявителю и (или) в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного контроля) по месту нахождения соответствующего помещения или многоквартирного дома. На основании полученного заключения соответствующий федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправления в течение 30 календарных дней со дня получения заключения, а в случае обследования жилых помещений, получивших повреждения в результате чрезвычайной ситуации, - в течение 10 календарных дней со дня получения заключения принимает в установленном им порядке решение и издает распоряжение с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках выселения физических и юридических лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.

На сегодняшний день информация о принятом решении в отношении многоквартирного дома по ул. Космонавтов, д.57 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления отсутствует.

4. По итогам визуального осмотра, проведенного должностными лицами Учреждения в присутствии Подрядчика и сотрудников КСН ПКГО 05.03.2024, выполненных работ по Муниципальному контракту от 24.11.2023 № 013830000423000856 установлено, что толщина стенки труб 2 мм. При этом в акте о приемке выполненных работ от 05.12.2023 № 1²⁷³ - 4 мм (позиция 5 «Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82). Размером 60х60 мм, толщина стенки 4 мм.»). Таким образом, со стороны Заказчика некачественно осуществляет контроль при приемке выполненных работ.

Следует отметить, что ограждение объекта «Здание. МАУК «Городской дом культуры СРВ» установлено в конце 2020 года согласно Муниципального контракта от 01.10.2020 № 013830000420000601²⁷⁴ на выполнение работ по

²⁷² Далее Постановление № 47

²⁷³ Далее Акт № 1

²⁷⁴ Далее Контракт № 0601

устройству ограждения и закрытию оконных и дверных проемов объекта «Здание. МАУК «Городской дом культуры СРВ», оплата по Контракту № 0601 составила 2 338 818,00²⁷⁵ рублей. В 2023 году согласно Контракту № 0856 производился мелкий ремонт ограждения, а также поменяны 14 столбов и сетка 166 м². Оплата по Контракту № 0856 составила 850 000,00 рублей.

Выводы экспертно-аналитического мероприятия:

1. В соответствии со статьей 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба (без создания специального структурного подразделения), разработано и утверждено Положение(регламент) о контрактной службе Учреждения от 30.11.2020, утверждены должностные инструкции работников контрактной службы в соответствии с требованиями законодательства, сотрудники контрактной службы имеют высшее образование или дополнительное профессиональное образование в сфере закупок.

2. В соответствии со статьей 26 Закона № 44-ФЗ, Постановлением № 2524, часть функций и полномочий Учреждения по осуществлению закупок реализует Управление, в том числе по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей), если Учреждение осуществляет закупки открытым конкурентным способом. Решение о способе определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) принимается Учреждением самостоятельно.

3. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при проведении конкурсных процедур Заказчик направляет предложения о кандидатурах Учреждения для включения в состав комиссии по осуществлению закупок. Управление на основании полученных заявок разрабатывает и утверждает приказ «Об организации закупки путем проведения конкурентных процедур и создании комиссии по осуществлению закупки».

4. Учреждением План-график закупок товаров, работ, услуг на 2023 финансовый год и на плановый период 2024 и 2025 год (версия 0) утвержден 11.12.2022 и размещен 11.12.2022, что соответствует требованиям части 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Положения № 1279.

5. Содержание и форма План-графика закупок Учреждения соответствуют нормам статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ и Положения № 1279. В течение анализируемого периода в План-график 56 раз вносились изменения. Размещение изменений План-графика в единую информационную систему осуществлялось Учреждением в установленные законом сроки.

6. В соответствии с План-графиком закупок от 11.12.2022 (версии 0) общая сумма планируемых закупок Учреждения на 2023 год составила 83 468 230,82 рублей или 11,39 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.

7. Анализом проведения конкурсных процедур, установлено, что в 2023 году конкурентным способом (электронный аукцион, котировки и т.д.) осуществлено 36 закупок – 416 491 932,28 рублей (83,07%²⁷⁶ от общего объема

²⁷⁵ 1 277 242 80 рублей составили работы по устройству ограждения, 1 061 575,20 рублей составили работы по закрытию оконных и дверных проемов

²⁷⁶ 416 491 932,28 / 501 370 601,27

ИМЦК); закупок заключенных с единственным поставщиком без применения конкурентных способов, 138 закупок – 26 558 780,31 рублей (5,30%²⁷⁷ от общего объема ИМЦК).

8. Экономия бюджетных средств по итогам конкурсных процедур за 2023 год составила 74 011 457,07 рублей (14,31 %²⁷⁸ от начальной цены контрактов, согласно реестрам контрактов за 2023 год, предоставленных Учреждением).

9. Заказчиком в нарушение условий Контрактов №№ 0536, 0538 принимались работы, выполненные не в полном объеме.

10. Заказчиком необоснованно произведена переплата по Контракту № 0536 на сумму 6 393,80 рублей (Учреждением в адрес КСИ 05.03.2024 направлена копия претензии от 04.03.2024 № УКС-01/310/24 Подрядчику – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА» в размере 6 393,80 рублей).

11. Заказчиком необоснованно произведена переплата по Контракту № 0538 на сумму 53 102,96 рублей (Учреждением в адрес КСИ 05.03.2024 направлена копия претензии от 04.03.2024 № УКС-01/309/24 Подрядчику – ООО «ГРУППА КОМПАНИЙ АРМАДА» в размере 53 102,96 рублей).

12. Заказчиком в нарушение условий Контрактов № 0434 и пункта 5 части 13 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ в ЕИС мотивированный отказ с указанием причин такого отказа, подписанный приемочной комиссией не размещался.

13. Заказчик в нарушение условий Контрактов №№ 0676, 0740 разместил мотивированный отказ от подписания документа о приемке в ЕИС с нарушением установленного срока.

14. В нарушение части 6 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, условий контрактов, по ряду контрактов, несмотря на наличие оснований для привлечения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) к ответственности, предусмотренной контрактами (за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств), Заказчиком требования (претензии) об уплате неустойки Поставщикам (Подрядчикам) не направлялись (например, по Контрактам №№ 0604, 0676, 0740, 0742, 0743, 0745, 0758, 16/23, 17/23, 18/23, 28/23, 34/23, 35/23, 36/23). В ходе экспертно-аналитического мероприятия Заказчиком выставлены претензии по Контрактам №№ 0676, 0740, 0742, 34/23, 36/23.

15. По результатам рассмотрения Претензий выставленных Учреждением по Контрактам №№ 0740, 34/23, 36/23, установлено, что Учреждением неверно произведен расчет количества календарных дней нарушения сроков поставки на 1 календарный день, так как согласно пункту 65 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» – день фактического поступления товара включается в день просрочки.

²⁷⁷ 26 558 780,31 / 501 370 601,27

²⁷⁸ 74 011 457,07 / 517 062 169,66

16. По результатам рассмотрения Претензии выставленной Учреждением по Контракту № 0742 установлено, что Учреждением неверно произведен расчет количества календарных дней.

17. По итогам анализа Контрактов №№ 11/23, 20/23, 27/23 установлено, что заключенные Контракты №№ 11/23, 20/23, 27/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушений предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

18. По итогам анализа Контрактов №№ 29/23, 37/23, 47/23 установлено, что заключенные Контракты №№ 29/23, 37/23, 47/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушений предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

19. По итогам анализа Контрактов №№ 35/23, 36/23 установлено, что заключенные Контракты №№ 35/23, 36/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушений предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

20. По итогам анализа Контрактов №№ 16/23, 28/23, 45/23 установлено, что заключенные Контракты №№ 16/23, 28/23, 45/23 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Федерального закона № 44-ФЗ. Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушений предусмотренного частью 1 статьи 7.29. КоАП РФ.

21. По итогам визуального осмотра 19.02.2024 произведенного в ходе экспертно-аналитического мероприятия, выполненных работ по Контрактам №№ 0434, 0832 установлено, что объекты снесены (демонтированы) строительный мусор и другие отходы вывезены, вместе с тем согласно базы данных 2GIS объекты Многоквартирный дом № 24а по ул. Фрунзе, Многоквартирный дом № 16б по ул. Кутузова все еще присутствует на их картах.

22. По итогам визуального осмотра, проведенного должностными лицами Учреждения в присутствии Подрядчика и сотрудников КСП ПКГО 26.02.2024, выполненных работ:

- по Муниципальным контрактам от 27.07.2023 № 0138300000423000539, от 09.11.2023 № 41/23 установлено, что работы по ремонту нежилого помещения выполнены;

- по Муниципальным контрактам от 28.07.2023 № 0138300000423000538, от 30.11.2023 № 44/23 установлено, что работы по ремонту жилых помещений в целом выполнены, однако КСН ПКГО выявлены незначительные изъяны, а именно потолочные панели в некоторых местах не плотно прилегают к каркасу из оцинкованного профиля, в туалетной комнате по краям вентиляционной решетки видны щели, на стенах и потолке в некоторых местах образуются мелкие трещины, за радиаторными решетками строительная пыль;

- по Муниципальным контрактам от 28.07.2023 № 0138300000423000536, от 15.12.2023 № 46/23 установлено, что работы по ремонту нежилого помещения в целом выполнены, однако КСН ПКГО выявлены незначительные нарушения, а именно потолочные панели в некоторых местах неплотно прилегают к каркасу из оцинкованного профиля, в некоторых местах около плинтусов видны сколы. Также, со слов сотрудников Учреждения, в феврале 2024 года Межведомственная жилищная техническая комиссия администрации Петропавловск-Камчатского городского округа предварительно признала дом по улице Космонавтов 57 аварийным. Вместе с тем на сегодняшний день информация о принятом решении в отношении многоквартирного дома по ул. Космонавтов, д.57 уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления отсутствует.

23. По итогам визуального осмотра, проведенного должностными лицами Учреждения в присутствии Подрядчика и сотрудников КСН ПКГО 05.03.2024, выполненных работ по Муниципальному контракту от 24.11.2023 № 0138300000423000856 установлено, что толщина стенки труб 2 мм. При этом в акте о приемке выполненных работ от 05.12.2023 № 1²⁷⁹ - 4 мм (позиция 5 «Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82). Размером 60x60 мм, толщина стенки 4 мм.»). Таким образом, со стороны Заказчика некачественно осуществляет контроль при приемке выполненных работ.

Предложения по результатам экспертно-аналитического мероприятия:

1. Направить отчет для сведения в адрес:

- Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить информационное письмо объекту экспертно-аналитического мероприятия с предложениями (рекомендациями) по устранению выявленных нарушений, а также с целью дальнейшего использования в работе и недопущения нарушений в дальнейшем.

3. Направить информационное письмо в адрес Управления архитектуры и градостроительства администрации Петропавловск-Камчатского городского


²⁷⁹Далее - Акт № 1

округа, в целях предупреждения выявленных нарушений в подведомственных Управлению учреждениях.

4. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю о наличии признаков состава административного правонарушений предусмотренного частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ.

Руководитель экспертно-аналитического мероприятия:

Аудитор



В.В. Глухов

Отчет утвержден 05.04.2024 года (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 3).