

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

30 мая 2025 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.3.2. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ от 27.12.2024 № 66-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 16.04.2025 № 01-06/05-1.3.2.

2. Цель контрольного мероприятия: - осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа².

3. Предмет контрольного мероприятия: - деятельность муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» по целевому и эффективному использованию средств бюджета городского округа, выделенных на основное мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» Подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»³.

4. Проверяемый период: 2024 год (иные периоды в случае необходимости).

5. Объект контроля:

Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа». ⁴ Юридический адрес: 683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 1; ОГРН 1114101001057, свидетельство от 03.03.2011, ИНН 4101143436.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 03.03.2025 по 16.04.2025.

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объектов контроля на акты о результатах проведения контрольного мероприятия:

- пояснения и замечания от МКУ «САД» от 28.04.2025 № 3844 (Заключение КСП от 29.04.2025 № 01-КСП-01/117-Д/25).

8. Объем проверенных средств и/или имущества: 86 036 263,51 рублей.

9. Результаты контрольного мероприятия:

МКУ «Служба автомобильных дорог» является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. Тип учреждения – казенное.

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – городской округ, ПКГО.

³ Далее – основное мероприятие, мероприятие.

⁴ Далее – МКУ «САД», МКУ «Служба автомобильных дорог», Учреждение, Заказчик, Муниципальный заказчик, Абонент.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа⁵.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевой и иные счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Целями деятельности Учреждения является обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Петропавловск-Камчатского городского округа.

Предметом деятельности Учреждения является организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, а также осуществление контроля в сфере регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в пределах компетенции, установленной муниципальными контрактами.

Все имущество Учреждения находится в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления.

1. Анализ соблюдения требований положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при осуществлении закупок учреждением в рамках реализации мероприятия

Законом № 44-ФЗ⁶ установлен ряд требований, которые должны соблюдать Заказчики при организации осуществления закупок.

Так, частью 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ установлено, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

Контрактная служба действует в соответствии с положением (регламентом), разработанным и утвержденным на основании типового положения (регламента), утвержденного федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок⁷.

Типовое положение (регламент) о контрактной службе утверждено приказом Минфина России от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2020 № 60465)⁸.

⁵ Далее – Управление, УДХТБ.

⁶ Здесь и далее - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

⁷ Часть 3 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

⁸ Далее – Приказ № 158н, Приказа Минфина России № 158н.

В ходе проверки установлено, что совокупный годовой объем закупок Учреждения превышает сто миллионов рублей, в 2024 году – 1 568 460 449,81 рублей.

В целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба и утверждено Положение (регламент) о контрактной службе от 21.08.2023⁹.

По итогам произведенного сравнения Положения (регламента) о контрактной службе с Приказом № 158н установлено следующее:

- абзац 2¹⁰ пункта 3.2.1.3. Положения (регламента) о контрактной службе не соответствует абзацу 2¹¹ пункта 3.2.2.3. Приказа № 158н;

- в Положении (регламента) о контрактной службе отсутствуют некоторые пункты, указанные в Приказе № 158н, например:

- пункт 3.3.4. Приказа № 158н организует проверку поступления денежных средств от участника закупки, с которым заключается контракт, на счет Заказчика, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта;

- пункт 3.4.2. Приказа № 158н обеспечивает исполнение условий контракта в части выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

- пункт 3.4.3. Приказа № 158н обеспечивает приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, в том числе:
3.4.3.1. обеспечивает проведение силами Заказчика или с привлечением экспертов, экспертных организаций экспертизы поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3.4.3.2. обеспечивает подготовку решения Заказчика о создании приемочной комиссии для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;
3.4.3.3. осуществляет оформление документа о приемке поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта;

- пункт 3.4.6. Приказа № 158н взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона, применении мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

По результатам анализа должностных инструкций руководителя контрактной службы, двух специалистов контрактной службы I категории,

⁹ Далее - Положение (регламент) о контрактной службе.

¹⁰ Об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости).

¹¹ О преимуществе в отношении участников закупок, установленном в соответствии со статьей 30 Федерального закона (при необходимости).

специалиста контрактной службы II категории Учреждения установлено, что должностные инструкции соответствуют части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

Сотрудники контрактной службы Учреждения имеют высшее и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

Учреждением План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и на плановый период 2025 и 2026 года¹² (версия 0) утвержден 11.12.2023 и размещен 11.12.2023¹³, что соответствует требованиям части 6 статьи 16 Закона № 44-ФЗ, пункта 12 Постановления № 1279¹⁴.

В целях исполнения основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» Учреждением заключены:

1. в 2023 году со сроком исполнения до конца 2024 года 3 контракта (договора) на общую сумму 132 106 139,33 рублей, из них:

– конкурентным способом (конкурс, аукцион) – 1 контракт на сумму 39 000 000,00 рублей;

– неконкурентным способом – 2 контракта (договора)¹⁵ на общую сумму 93 106 139,33 рублей.

2. в 2024 году 6 контрактов (договоров) на общую сумму 2 033 243,84 рублей, из них:

– неконкурентным способом заключено 6 договоров¹⁶ на общую сумму 2 033 243,84 рублей.

Следует отметить, что при закупках неконкурентным способом, осуществленных напрямую, не обеспечивается равный доступ к участию в закупке всем потенциальным участникам соответствующего конкурентного рынка товаров, работ, услуг, что влияет на нерациональное и неэффективное использование средств бюджета городского округа.

2. Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на мероприятие

Мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» подразумевает реализацию комплекса мер по устройству, ремонту, техническому обслуживанию и электроснабжению сетей наружного уличного освещения городского округа.

¹² Далее – План-график закупок, План-график закупок Учреждения.

¹³ Согласно представленному Учреждением уведомлению о бюджетных назначениях на 2024 финансовый год и плановый период 2025-2026 годов от 27.11.2023 № 27 лимиты бюджетных обязательств на 2024 год доведены до Учреждения 27.11.2023 в размере 1 729 861 856,76 рублей.

¹⁴ Здесь и далее - Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279 (ред. от 09.12.2024) «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (вместе с «Положением о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, на официальном сайте такой системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», об особенностях включения информации в такие планы-графики и планирования закупок заказчиком, осуществляющим деятельность на территории иностранного государства, а также о требованиях к форме планов-графиков закупок»).

¹⁵ С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пунктов 4, 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

¹⁶ С единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Финансирование на выполнение основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» в 2024 году предусмотрено в размере 90 161 250,00¹⁷ рублей, фактическое исполнение – 86 036 263,51 рублей (95,42%)¹⁸, неисполнено - 4 124 986,49 рублей¹⁹.

В целях исполнения основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» муниципальной программы Учреждением заключены в 2023 году со сроком исполнения до конца 2024 года – 9 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 134 139 383,20 рублей.

Таблица 1

№ п/п	Дата и номер контракта/ договора	Наименование контракта/договора	Цена контракта/ договора (руб.)	Оплачено в 2024 году (руб.)
1.	от 10.01.2023 № 02/01/2023	Контракт о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	84 600,00	7 050,00
2.	от 23.01.2023 № 277	Муниципальный контракт энергоснабжения с ПАО «Камчатскэнерго»	93 021 539,33	53 326 197,52
3.	от 11.12.2023 № 0138300000 423000902	Муниципальный контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения и текущему ремонту кабеля постоянного питания автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО	39 000 000,00	30 676 822,12
4.	от 11.01.2024 № 02/01/2024	Контракт о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи	84 600,00	77 550,00
5.	от 08.11.2024 № 72/11/2024	Договор на выполнение работ по текущему ремонту линий наружного освещения по улице Мишенная в г. Петропавловске-Камчатском	591 347,49	591 347,49
6.	от 13.12.2024 № 81/12/2024	Договор на выполнение работ по аварийному ремонту мачт освещения на площади Ленина от 67 Ф-14 Театральная пл., ул. Озерновская коса от театра до мехзавода (магистральная) в г. Петропавловске-Камчатском	134 926,21	134 926,21
7.	от 21.11.2024 № 77/11/2024	Договор на выполнение работ аварийно-восстановительного характера по содержанию и ремонту линий наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО	593 832,10	593 832,10
8.	от 29.10.2024 № 66/10/2024	Договор на выполнение работ аварийно-восстановительного характера по содержанию и ремонту линий наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО	598 538,07	598 538,07
9.	от 10.06.2024 № 043/24-Ар	Договор оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов	30 000,00	30 000,00
Итого:			134 139 383,20	86 036 263,51

По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено следующее.

Муниципальный контракт от 11.12.2023 № 0138300000423000902 на выполнение работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения и текущему ремонту кабеля постоянного питания автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-

¹⁷ Решение о бюджете № 97-нд (ред. от 20.12.2024).

¹⁸ 86 036 260,00/90 161 250,00*100.

¹⁹ Неисполнение вызвано расторжением контракта по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения и текущему ремонту кабеля постоянного питания автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО, а также фактическим исполнением по контракту на закупки электроэнергии.

Камчатского городского округа²⁰, заключенный МКУ «САД» с ИП Маевой Е. В.²¹ Максимальное значение цены Контракта № 902 – 39 000 000,00 рублей²², цена единицы работ Контракта № 902. – 197 687,14 рублей.

Методом сметного расчета начальная цена единицы работ²³ составила 321 443,08 рублей, а максимальное значение цены контракта устанавливается в размере 39 000 000,00 рублей.

Проверкой составления начальной цены единицы работ Учреждением установлено, что в начальную цену единицы работ включены однотипные работы с разной стоимостью выполнения пункт 8 «Монтаж СИП-2 3х16 + 1х25-0,6/1» – 779,09 рублей за 1 метр и пункт 9 «Монтаж СИП-2 3х16 + 1х25-0,6/1» – 849,95 рублей за 1 метр. Также данные работы включены в Техническое задание (приложение № 1) к Контракту № 902 пункты 9 и 10 (цена с учетом снижения 479,14 рублей и 522,72 рублей соответственно). Следует отметить, что вышеуказанные работы согласно актам о приемке выполненных работ по Контракту № 902 не осуществлялись.

28.11.2023 согласно Протоколу подведения итогов поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0138300000423000902 победителем аукциона признан – ИП Маева Е.В. предложившая цену за единицу работ 197 687,14 рублей, что ниже на 38,50% цены за единицу работ, указанной в обосновании НЦЕ.

Согласно пункту 1.1. Контракта № 902 Подрядчик обязуется по заявке Заказчика выполнить работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения и текущему ремонту кабеля постоянного питания автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа в сроки, предусмотренные Контрактом № 902, сдать результат работ по содержанию объекта Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом № 902.

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта № 902, техническим заданием (приложение № 1 к Контракту № 902)²⁴, сметным расчетом стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту на основании (далее – сметный расчет по техническому обслуживанию и ремонту) (приложение № 2 к Контракту № 902)²⁵.

Согласно пункту 2.2. технического задания место выполнения работ: г. Петропавловск-Камчатский, места выполнения работ (конкретные объекты, перечисленные в пункте 2.4. технического задания) устанавливаются в заявках Заказчика, направляемых Подрядчику.

Объемы, виды работ, вид применяемых в работах материалов, место и срок выполнения работ по конкретным объектам устанавливаются Заказчиком в письменной заявке, направляемой Заказчиком Подрядчику. Заявки составляются Заказчиком по форме, согласно приложению № 3 к Контракту № 902 и направляются (передаются) Подрядчику нарочно с подписанием, не позднее, чем

²⁰ Далее – Контракт № 902.

²¹ В рамках Контракта № 902 – Подрядчик, Поставщик.

²² Пункт 2.1. Контракта № 902.

²³ Далее – НЦЕ.

²⁴ Далее – техническое задание.

²⁵ Пункт 1.2. Контракта № 902.

за 1 рабочий день до предполагаемой даты начала выполнения работ на конкретном объекте²⁶.

Срок оплаты Заказчиком выполненной работы составляет, не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ. К документу о приемке могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документах о приемке, приоритет имеет информация, содержащаяся в документе о приемке²⁷.

Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта № 902²⁸.

Срок окончания выполнения работ – 01.12.2024²⁹.

Все поставляемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ. Указанные документы Подрядчик должен предоставить Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ с применением таких материалов в оригиналах и/или надлежаще заверенных копиях³⁰.

В ЕИС³¹ одновременно с формированием документа о приемке работ Подрядчик размещает исполнительную документацию (перечень, которой указан в пункте 2.6. технического задания (приложение № 1 к Контракту № 902)³².

Следует отметить, что пункт 2.6. технического задания (приложения 1 к Контракту № 902) содержит требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ, вместо перечня документов, подлежащих размещению одновременно с формированием документа о приемке работ.

Вместе с тем, в пункте 2.8. технического задания (приложения № 1 к Контракту № 902) указаны требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ, а именно:

В пункте 7.10. Контракта № 902 указано, что документ, подтверждающий предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств (раздел 14 Контракта № 902) направляется Заказчику в срок до подписания Заказчиком документа о приемке работ. Следует отметить, что раздел 14 Контракта № 902 содержит порядок расторжения Контракта № 902 и не содержит сведений о гарантийных обязательствах.

Датой приемки выполненной работы считается дата размещения в ЕИС документа о приемке работ, подписанного Заказчиком³³.

В пункте 2.5. технического задания к общему требованию и условию к выполнению работ, к результату работ в том числе относится требование, что все

²⁶ Пункт 2.3. Технического задания.

²⁷ Пункт 2.4. Контракта № 902.

²⁸ Пункт 3.1. Контракта № 902.

²⁹ Пункт 3.2. Контракта № 902.

³⁰ Пункт 6.3. Контракта № 902.

³¹ Здесь и далее - официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок.

³² Пункт 7.8. Контракта № 902.

³³ Пункт 7.16. Контракта № 902.

виды работ Подрядчиком подтверждаются отчетами с приложенным фотоматериалом (фото до начала работ и фото по окончании работ).

На сайте ЕИС указано, что исполнение по Контракту № 902 составило 36 628 414,78 рублей (из них в 2023 году - 5 951 591,66 рублей, в 2024 году - 30 676 822,12 рублей), однако по представленным проверке платежных поручений общая сумма по исполнению Контракта № 902 составляет 36 628 413,78 рублей, т.е. на 1 рубль меньше. В подписанном заказчиком акте о приемке выполненных работ от 03.04.2024 № 7 внесено исправление от 06.09.2024 № 2 с суммой по акту 1 рубль и акт не оплачен. Из устных пояснений главного бухгалтера Учреждения акт был размещен ошибочно, убрать его из ЕИС не предоставляется возможным.

На основании заявки на выполнение работ от 01.07.2024 № 17 указана замена трансформатора тока на ТП-484 в количестве 3 шт., однако в акте о приемке выполненных работ от 03.08.2024 № 10 указан не верный объем работ в количестве 15 шт. Оплата произведена за 3 шт. в общей сумме 15 371,01 рублей.

На основании заявки на выполнение работ от 03.06.2024 № 15 указана замена светильников в количестве 125 шт., однако в акте о приемке выполненных работ от 02.07.2024 № 10 указан демонтаж 128 шт. светильников. Также, в акте о приемке выполненных работ от 02.07.2024 № 10 по 4 позиции не корректно указан объем выполненных работ 228 шт., фактически расчет произведен в количестве 128 шт.

На основании вышеизложенного Подрядчиком выполнены работы по демонтажу и монтажу дополнительно трех светильников, не заявленные в заявке на выполнение работ от 03.06.2024 № 15, однако Заказчиком данные работы приняты и оплачены в полном объеме (корректировка заявки не осуществлялась).

Согласно пункту 7.10. Контракта № 902 Подрядчик предоставляет Заказчику документ об обеспечении гарантийных обязательств в срок до подписания Заказчиком документа о приемке работ, по запросу КСП от 10.03.2025 Учреждение не представило вышеуказанный документ.

Пунктом 2.8. Приложения № 1 Контракта № 902 установлены требования к функциональным и качественным характеристикам материалов, используемых при выполнении работ. Одним из требований к светодиодным светильникам – уличный, защищенный от внешних воздействий влаги IP66-IP68³⁴, **значение данного показателя не может изменяться.** Учреждением представлен лишь один технический паспорт и руководство по эксплуатации «Светильник светодиодный консольный серии PSL 08». Данный светильник светодиодный имеет степень защиты – IP65³⁵, то есть не соответствует требованиям Контракта № 902.

³⁴ В соответствии с «ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 604-ст) степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой с защитой IP66 - Защищен от сильных водяных струй (Вода, направляемая на оболочку в виде сильных струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия).

³⁵ В соответствии с «ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013). Межгосударственный стандарт. Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)» (введенного в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 604-ст) степени защиты от проникновения воды, обозначаемые второй характеристической цифрой с защитой IP65 - Защищен от водяных струй (Вода, направляемая на оболочку в виде струй с любого направления, не должна оказывать вредного воздействия).

С целью определения точных характеристик установленных светодиодных светильников в рамках Контракта № 902 КСП 27.03.2025 направлен запрос в МКУ «САД» о предоставлении документов, подтверждающих приобретение светодиодных светильников Подрядчиком в соответствии с условиями Контракта № 902.

Согласно ответу МКУ «САД» письмо исх. от 31.03.2025 № 1284/25: «Документов, подтверждающих приобретение светодиодных светильников в соответствии с пунктом 2.8 Приложения 1 Контракта № 902 (копии платежных поручений, товарных накладных или иных документов, содержащих характеристики и наименование установленных светодиодных светильников); - отсутствуют (являются коммерческой деятельностью подрядной организации)».

По запросу КСП ПКГО исх. от 02.04.2025 № 01-КСП-01/35-Д/25 к Подрядчику о фактически установленных светильниках светодиодных уличных по Контракту № 902 Подрядчик исх. от 04.04.2025 № 9 предоставил следующие документы:

- счет-фактура от 19.02.2024 № ЭИ00-0016595 (Универсальный передаточный документ статус 1) поставленный товар: 1) Jazzway PSL 08 150W 5000K GR 140/70 IP65 (3 г. гар.) 5045842 – 100 штук; 2) Jazzway PSL 08 100W 5000K GR 140/70 IP65 (3 г. гар.) 5050686 – 100 штук;

- счет-фактура от 16.04.2024 № ЭИ00-0063579 (Универсальный передаточный документ статус 1) поставленный товар: 1) Jazzway PSL 08 80W 5000K GR 120 IP65 (3 г. гар.) 5045804 – 50 штук; 2) Эра P1X-95 зажим прокалывающий ответвительный (6-95/1,5-10) Б0029906 (5055945598445) – 200 штук; 3) ЕКФ Proxima наконечник штифтовой медный луженый НШМЛ-10-7-13 (50 шт.) nshml-10-7-13 – 50 штук³⁶;

- счет-фактура от 30.04.2024 № ЭИ00-0080721 (Универсальный передаточный документ статус 1) поставленный товар: 1) Jazzway PSL 08 100W 5000K GR 140/70 IP65 (3 г. гар.) 5050686 – 300 штук; 2) Jazzway PSL 07 120W 5000K IP65 (3 г. гар.) 5041110 – 200 штук; 3) Jazzway PSL 08 150W 5000K GR 140/70 IP65 (3 г. гар.) 5045842 – 300 штук;

- счет-фактура от 31.05.2024 № ЭИ00-0080383 (Универсальный передаточный документ статус 1) поставленный товар: 1) Jazzway PSL 08 100W 5000K GR 140/70 IP65 (3 г. гар.) 5050686 – 100 штук; 2) Jazzway PSL 07 120W 5000K IP65 (3 г. гар.) 5041110 – 50 штук; 3) Jazzway PSL 08 150W 5000K GR 140/70 IP65 (3 г. гар.) 5045842 – 50 штук.

На основании вышеизложенного в нарушение пункта 2.8. Приложения № 1 Контракта № 902 Подрядчиком установлены *не соответствующие требованиям Контракта № 902 светильники светодиодные с защитой IP-65 вместо положенных IP66-IP68*, а Заказчиком в нарушение пункта 2.8. Приложения № 1 Контракта № 902 приняты и оплачены в полном объеме (36 628 413,78 рублей³⁷)

³⁶ Следует отметить, что данная счет-фактура представлена не в полном виде отсутствует страница с подписями и приемкой товара.

³⁷ Общая сумма произведенной оплаты по Контракту № 902 - Платежные поручения от 27.12.2023 № 100487 (5 951 591,66 рублей), от 20.02.2024 № 247371 (2 833 616,59 рублей), от 20.03.2024 № 355803 (3 779 762,10 рублей), от 16.04.2024 № 457281 (2 643 641,50 рублей), 16.05.2024 № 555789 (4 047 156,04 рублей), от 21.06.2024 № 676725 (4 166 730,94 рублей), от 17.07.2024 № 761283 (7 090 954,13 рублей), от 14.08.2024 № 846030 (6 114 960,82 рублей).

установленные светильники светодиодные с защитой IP-65 в количестве 864 штуки³⁸. Таким образом действия Заказчика, а именно принятие работ (услуг) не соответствующих условиям Контракта № 902, привели к ущербу бюджета городского округа. Данные действия Заказчика также имеют признаки административного правонарушения предусмотренного частью 7 статьи 7.30.2³⁹ Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ⁴⁰.

Согласно пункту 5.1.12. Контракта № 902 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение санитарных норм, в том числе по мере необходимости производить очистку мест выполнения работ от мусора, отходов, образовавшихся в результате проведения работ и его вывоз. В ходе выполнения работ передавать специализированной организации или индивидуальному предпринимателю (имеющими соответствующую лицензию на осуществление деятельности по обращению с отходами) натриевых ламп (ДНаТ) демонтируемых с консольных светильников ЖКУ. По запросу КСП о вышеуказанных документах получен ответ МКУ «САД» письмо исх. от 31.03.2025 № 1284/25: «Документы отсутствуют (работы не проводились)».

Согласно пункту 2.3. Приложения 1 к Контракту № 902 заявки составляются Заказчиком по форме, согласно приложению № 3 к Контракту № 902 и направляются (передаются) Подрядчику нарочно с подписанием, не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемой даты начала выполнения работ на конкретном объекте. В нарушение вышеуказанного пункта заявка на выполнение работ от 26.08.2024 № 17 подписана Подрядчиком 10.09.2024. (позже на 11 рабочих дней), срок окончания выполнения работ 30.08.2024. Также стоит отметить, что в некоторых заявках на выполнение работ отсутствует подпись и дата получения заявки Подрядчиком⁴¹.

В нарушение пункта 2.5. технического задания к Контракту № 902 отчеты с приложенным фотоматериалом (фото до начала работ и фото по окончании работ) в МКУ «САД» отсутствуют. Согласно пояснениям МКУ «САД» письмо от 31.03.2025 № 1284/25: «В соответствии с пунктом 2.5. технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 902) предоставить отчеты с приложенными фотоматериалами (фото до начала работ и фото по окончании работ); - фотоматериалы отсутствуют (только требованию заказчика)»⁴².

В нарушение пункта 2.5. технического задания акты ежемесячных осмотров линий наружного освещения отсутствуют. Также следует отметить, что не ко всем актам контроля качества приложены фотоматериалы⁴³.

³⁸ Акты о приемки выполненных работ: от 25.12.2023 № 3 (монтаж 264 светильника), от 09.02.2024 № 5 (66 светильников), от 07.03.2024 № 6 (87 светильников), от 10.04.2024 № 7.2 (32 светильника), от 03.05.2024 № 8 (109 светильников), от 02.06.2024 № 9 (74 светильника), от 02.07.2024 № 10 (128 светильников), от 03.08.2024 № 10 (104 светильника).

³⁹ Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги при несоответствии поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги условиям контракта в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 1 процента цены контракта, но не менее пятидесяти тысяч и не более двухсот тысяч рублей.

⁴⁰ Далее – КоАП РФ.

⁴¹ Заявки от 11.09.2024 № 22, от 26.08.2024 № 18, от 10.09.2024 № 21, от 18.09.2024 № 24.

⁴² Текст пояснений оставлен без исправлений.

⁴³ Например, акты от 16.09.2024 № 2; от 03.09.2024 № 1; от 27.03.2024 № 4; от 04.04.2024 № 5.

МКУ «САД» приняло решение от 24.09.2024 № 4038/24⁴⁴ об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 902 в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 части 15 статьи 95⁴⁵ Закона № 44-ФЗ об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 902. Причиной является предоставление ИП Маевой Е.В., как подтверждение наличия опыта выполнения работ согласно позиции 18 раздела III приложения к Постановлению № 2571⁴⁶, Договора субподряда⁴⁷ от 01.02.2023 по Контракту № 980⁴⁸, где указано выполнение работ капитального характера, хотя самим Контрактом № 980 выполнение работ капитального характера не предусматривалось, Контракт № 980 заключен по техническому обслуживанию и текущему ремонту линий наружного освещения и текущему ремонту кабеля постоянного питания автомобильных дорог общего пользования местного значения ПКГО. Таким образом, согласно Решению № 4038/24, ИП Маевой Е.В. предоставлена Заказчику недостоверная информация, позволившая стать победителем при определении Поставщика.

На основании выше изложенного членами комиссии по осуществлению закупок Учреждения недостаточно качественно проверены представленные участниками закупки документы и допущен к участию в конкурсе участник закупки (который в последствии и был признан победителем), не соответствующего требованиям установленным извещением № 0138300000423000902.

МКУ «САД» обратилось в Арбитражный суд Камчатского края с иском к ИП Маевой Е.В. в котором просит признать недействительными результаты электронного аукциона от 28.11.2023 № 0138300000423000902, а также признать недействующим Контракт № 902, и применить последствия недействительности ничтожной сделки в виде взыскания с ответчика 36 628 414,78 рублей. Решением Арбитражного суда Камчатского края от 05.03.2025 Дело № А24-5773/2024 принято решение отказать в удовлетворении иска. Согласно пояснениям начальника юридического отдела МКУ «САД» Решение Арбитражного суда Камчатского края от 05.03.2025 Дело № А24-5773/2024 будет обжаловано в соответствии с действующим законодательством.

Контракт о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи от 10.01.2023 № 02/01/2023⁴⁹, заключенный МКУ «САД» с ПАО «МТС»⁵⁰. Цена Контракта № 02/01/2023 – 84 600,00 рублей.

Заказчик принимает и оплачивает Услуги Исполнителя. Перечень оказываемых услуг указывается в Приложениях к Контракту № 02/01/2023, оформляемых для каждого Абонентского номера в отдельности⁵¹.

⁴⁴ Далее – Решение № 4038/24.

⁴⁵ При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) поставщик (подрядчик, исполнитель) представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара требованиям, указанным в подпункте "а" настоящего пункта, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

⁴⁶ Наличие опыта указано в извещении № 0138300000423000902.

⁴⁷ на выполнение работ по капитальному ремонту, техническому обслуживанию линий наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа.

⁴⁸ Здесь и далее - Муниципальный контракт от 13.01.2023 № 0138300000422000980.

⁴⁹ Далее – Контракт № 02/01/2023.

⁵⁰ В рамках Контракта № 02/01/2023 – Оператор, Исполнитель.

⁵¹ Пункт 1.2. Контракта № 02/01/2023.

Следует отметить, что Приложение «Перечень оказываемых услуг» к Контракту № 02/01/2023 отсутствует.

Согласно устному пояснению главного бухгалтера Учреждения, Контракт № 02/01/2023 заключался по типовому контракту, представленного ПАО «МТС», для предоставления услуг связи абоненту, данного приложения в типовом контракте не было⁵².

В пункте 1.3. Контракта № 02/01/2023 указано, что основанием для заключения Контракта № 02/01/2023 является: пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

При заключении Контракта Абонент указывает выбранный им из предлагаемых Оператором Тарифный план, который становится неотъемлемой частью Контракта № 02/01/2023⁵³.

Следует отметить, что в Контракте № 02/01/2023 отсутствует информация о Тарифном плане.

Согласно устному пояснению главного бухгалтера Учреждения, Тарифный план оговаривался устно с представителями ПАО «МТС»⁵⁴.

Цена Контракта № 02/01/2023 составляет 84 600,00 рублей включая НДС по ставке, согласно действующего законодательства (далее – Цена Контракта № 02/01/2023). Цена Контракта № 02/01/2023 является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта № 02/01/2023⁵⁵.

По результатам контрольного мероприятия нарушений пункта 2⁵⁶ части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в части сроков оплаты по Контракту № 02/01/2023, не выявлено, оплата производилась в установленные Контрактом № 02/01/2023 сроки.

Контракт о предоставлении услуг подвижной радиотелефонной (сотовой) связи от 11.01.2024⁵⁷ № 02/01/2024⁵⁸, заключенный МКУ «САД» с ПАО «МТС»⁵⁹. Цена Контракта № 02/01/2024 – 84 600,00 рублей.

По результатам рассмотрения Контракта № 02/01/2024 установлено, что Контракт № 02/01/2024 идентичен Контракту № 02/01/2023 содержит аналогичные замечания.

По результатам контрольного мероприятия нарушений пункта 2 части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ, в части сроков оплаты по Контракту № 02/01/2024, не выявлено, оплата производилась в установленные Контрактом № 02/01/2024 сроки.

⁵² Аналогичное пояснение по Контрактам от 11.01.2024 № 02/01/2024, от 01.01.2025 № 01/01/МТС/2025.

⁵³ Пункт 11.3. Контракта № 02/01/2023.

⁵⁴ Аналогичное пояснение по Контрактам от 11.01.2024 № 02/01/2024, от 01.01.2025 № 01/01/МТС/2025.

⁵⁵ Пункт 11.4. Контракта № 02/01/2023.

⁵⁶ Срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта, предусмотренный контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя), если извещение об осуществлении закупки размещено в единой информационной системе либо приглашения принять участие в закупке направлены с 1 января по 30 апреля 2022 года включительно, должен составлять не более пятнадцати рабочих дней, а с 1 мая 2022 года не более семи рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, за исключением случаев, если: оформление документа о приемке осуществляется без использования единой информационной системы, при этом срок оплаты должен составлять не более десяти рабочих дней с даты подписания документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ, а в случае, если контракт содержит сведения, составляющие государственную тайну, не более двадцати рабочих дней.

⁵⁷ На первой странице контракта № 02/01/2024 указан не корректно 2023 год следует считать 2024 год.

⁵⁸ Далее – Контракт № 02/01/2024.

⁵⁹ В рамках Контракта № 02/01/2024 – Оператор, Исполнитель.

Договор на выполнение работ аварийно-восстановительного характера по содержанию и ремонту линий наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.10.2024 № 66/10/2024⁶⁰, заключенный МКУ «САД» с ИП Филенковым В. Л.⁶¹ Цена Договора № 66/10/2024 – 598 538,07 рублей⁶².

Оплата осуществляется в форме безналичного расчёта на расчетный счет Поставщика в течение 7 рабочих дней со дня сдачи Подрядчиком Работ и подписания Заказчиком надлежаще оформленных документов, подтверждающих приемку Работ. Документами, подтверждающими приемку работ Заказчиком, являются оформленные в соответствии с законодательством РФ и подписанные обеими Сторонами акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) с приложением счета (счета-фактуры, в случае, если Подрядчик формирует счет-фактуру).⁶³

Согласно пункту 6.2. Договора № 66/10/2024 при приемке выполненных работ Подрядчик оформляет и представляет Заказчику исполнительную документацию:

- общий журнал работ за весь период выполнения работ, копию журнала работ за весь период выполнения работ в одном экземпляре;
- акт приемки выполненных работ (форма КС-2) в двух экземплярах;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры (в случае, если Подрядчик предоставляет счет-фактуру) в двух экземплярах;
- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия
- по одному экземпляру на каждый материал/изделие;
- отчетные документы по передаче (утилизации) различных предметов и мусора в одном экземпляре.

При непредставлении в ходе приемки работ соответствующей исполнительной документации, предъявленные к приемке работы не принимаются до момента предоставления вышеуказанных документов.

Согласно Технического задания⁶⁴ все виды выполняемых работ Подрядчиком подтверждаются отчетами с приложенным фотоматериалом (фото до начала работ и фото по окончании работ). В нарушение требований Технического задания отчеты с приложенным фотоматериалом (фото до начала работ и фото по окончании работ) в МКУ «САД» отсутствуют. Согласно пояснениям МКУ «САД» письмо от 31.03.2025 № 1284/25: «В соответствии с пунктом 3 технического задания (Договора № 66/10/2024) предоставить отчеты с приложенными фотоматериалами (фото до начала работ и фото по окончании работ); - фотоматериалы отсутствуют (только требованию заказчика)»⁶⁵.

Подрядчиком по окончании выполнения работ по Договору № 66/10/2024 представлены Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 07.11.2024 № 1 и Справка о стоимости выполненных работ и затрат (оказанных

⁶⁰ Далее – Договор № 66/10/2024.

⁶¹ В рамках Договора № 66/10/2024 – Подрядчик.

⁶² Пункт 2.1. Договора № 66/10/2024.

⁶³ Пункт 2.2. Договора № 66/10/2024.

⁶⁴ Здесь и далее – Приложение № 1 к Договору № 66/10/2024.

⁶⁵ Текст пояснений оставлен без исправлений.

услуг) от 07.11.2024 № 1. Экспертное заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения контракта по Договору № 66/10/2024 подписано Заказчиком 14.11.2024.

В нарушение пункта 6.2. Договора № 66/10/2024 отсутствует следующая исполнительная документация:

- отчетные документы по передаче (утилизации) различных предметов и мусора в одном экземпляре.

Согласно пояснениям МКУ «САД» письмо от 31.03.2025 № 1284/25: «отчетные документы по передаче (утилизации) различных предметов и мусора в одном экземпляре – отсутствуют (не предусмотрены)»;

Однако, при отсутствии вышеуказанного документа, Заказчиком приняты работы по Договору № 66/10/2024, что является нарушением пункта 6.2. Договора № 66/10/2024.

Оплата выполненных работ по Договору № 66/10/2024 произведена платежным поручением от 20.11.2024 № 272093 на сумму 598 538,07 рублей в установленные Договором № 66/10/2024 сроки.

Договор на выполнение работ по текущему ремонту линий наружного освещения по улице Мишенная в г. Петропавловске-Камчатском от 08.11.2024 № 72/11/2024⁶⁶, заключенный МКУ «САД» с обществом с ограниченной ответственностью «ОПОРА41»⁶⁷. Цена Договора № 72/11/2024 – 591 347,49 рублей⁶⁸.

В соответствии с пунктом 1.1. Договора № 72/11/2024 Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить текущий ремонт линий наружного освещения по улице Мишенная в г. Петропавловске-Камчатском (далее - Работы) в сроки, предусмотренные Договором № 72/11/2024, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором № 72/11/2024.

Работы должны быть выполнены в соответствии с условиями договора, Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору № 72/11/2024), Сметным расчетом на выполнение работ по ремонту линий наружного освещения по улице Мишенная в г. Петропавловске-Камчатском (Приложение № 4 к Договору № 72/11/2024)⁶⁹.

Оплата по Договору № 72/11/2024 производится в срок не более 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ, в форме безналичного расчета платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре № 72/11/2024⁷⁰.

Заказчик обязан принять решение о форме (на бумажном носителе или в электронной форме) ведения общего журнала производства работ. Соблюдать порядок ведения общего журнала производства работ, требовать соблюдения порядка Подрядчиком в соответствии с требованиями законодательства РФ⁷¹.

⁶⁶ Далее – Договор № 72/11/2024.

⁶⁷ В рамках Договора № 72/11/2024 – Подрядчик.

⁶⁸ Пункт 2.2. Договора № 72/11/2024.

⁶⁹ Пункт 1.2. Договора № 72/11/2024.

⁷⁰ Пункт 2.3. Договора № 72/11/2024.

⁷¹ Пункт 4.1.4. Договора № 72/11/2024.

Приемка Заказчиком выполненных работ осуществляется после предоставления Подрядчиком: - акта приемки выполненных работ (форма КС-2); - справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет (счет-фактура)⁷².

В Техническом задании⁷³ предусмотрено следующее:

При приемке Подрядчик представляет Заказчику исполнительную документацию: оригиналы сертификатов и паспортов качества на применяемые материалы и изделия; технические свидетельства и другие документы, удостоверяющие их качество и подтверждающие пригодность для применения в строительстве новых материалов, изделий, оборудования, конструкций и технологий на территории РФ; акты приемки выполненных работ (форма КС-2) в 3-х экземплярах; справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры в 3-х экземплярах.

При непредставлении в ходе приемки работ соответствующей исполнительной документации, предъявленные к приемке работы не принимаются до момента предоставления вышеуказанных документов при окончательной приемке выполненных работ.

Следует отметить, что объемы работ, указанные в Техническом задании, не соответствуют локальному сметному расчету к Договору № 72/11/2024, а именно в пункте 7 таблицы «Объемы и виды работ» указан монтаж существующих светильников, устанавливаемый вне зданий – 16 шт., а в локальном сметном расчете к Договору № 72/11/2024 – 14 штук (позиция 7 локального сметного расчета (сметы) к Договору № 72/11/2024).

В соответствии с пунктом 4.1.4. Договора № 72/11/2024 Заказчиком принято решение ведения общего журнала работ № 1 по выполнению работ по текущему ремонту линий наружного освещения по улице Мишенная в г. Петропавловске-Камчатском (Договор № 72/11/2024)⁷⁴ на бумажном носителе.

Следует отметить, что форма общего журнала работ № 1 соответствует утратившему силу (23.08.2023)⁷⁵ приложению № 1 к Порядку ведения и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7⁷⁶.

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.12.2022 № 1026/пр⁷⁷ утвержден новый порядок ведения общего журнала.

К общему журналу работ № 1 приложены Акты освидетельствования ответственных конструкций по Договору № 72/11/2024.

⁷² Пункт 6.1. Договора № 72/11/2024.

⁷³ Здесь и далее – Техническое задание (Приложение № 1 к Договору № 72/11/2024).

⁷⁴ Далее – общий журнал работ № 1.

⁷⁵ Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 23.08.2023 № 306 «О признании утратившими силу некоторых приказов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, регламентирующих состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

⁷⁶ Далее – Приказ № 7.

⁷⁷ Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства.

В ходе проведения сравнения выполненных работ, указанных в Актах освидетельствования ответственных конструкций⁷⁸, с работами, предусмотренными в локальном сметном расчете (смете) к Договору № 72/11/2024 и Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1 выявлено следующее.

В таблице «Ведомость объемов выполненных работ» (приложения к Акту освидетельствования ответственных конструкций от 12.11.2024 № 6) указан 1 светильник светодиодный ДКУ-03 и 16 существующих светильников, то есть произведен монтаж светильников – 1 светильник светодиодный ДКУ-03 и 16 существующих светильников, что не соответствует локальному сметному расчету (смете) к Договору № 72/11/2024 и Акту о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1, где указан монтаж 14 существующих светильников и 3 светильников светодиодных уличных (позиция 7⁷⁹ светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными – 14 шт.; позиции 8, 8.2 светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными – 2 шт. светильников светодиодных уличных консольных дорожных, мощностью 160-165 Вт, IP66; позиции 17, 17.2 светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными – 1 шт. светильников светодиодных уличных консольных дорожных, мощностью 190-220 Вт, IP66).

Следует отметить, что к Акту освидетельствования ответственных конструкций от 12.11.2024 № 6 приложен паспорт изделия на светильники светодиодные уличные ДКУ-03, где характеристика изделия не соответствует характеристикам, указанным в локальном сметном расчете (смете) к Договору № 72/11/2024 и Акту о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1 (в паспорте изделия указана степень защиты IP65, а в локальном сметном расчете (смете) к Договору № 72/11/2024 и Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1 указана степень защиты IP66).

Согласно представленных Подрядчиком (ООО «ОПОРА41») исх. от 10.04.2025 № 09/04 по запросу КСП ПКГО от 07.04.2025 № 01-КСП-01/53-Д/25 копий паспортов установленных новых светильников в количестве 3 штук - «Светодиодный светильник ПромЛед Магистраль v2/0 Мультилинза 200 5000К 155x70» с защитой IP 67, данные светильники соответствуют условиям Договора № 72/11/2024.

После выполнения работ Подрядчиком предоставлены следующие документы: Акт о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1, Акт выполненных работ от 21.11.2024 № 21/11, счет от 21.11.2024 № 21/11,

⁷⁸ Акт № 1 Демонтаж дорожных знаков; Акт № 1-1 Шурфовка кабеля 10 кВ; Акт № 1-2 Вырезка сухих ветвей на дереве с автогидроподъемника при высоте более 5 м; Акт № 2 Демонтаж светильников; Акт № 3 Очистка поверхностей от ржавчины механизированным способом в количестве 113,28 м²; Акт № 4 Монтаж металлических конструкций (балок, ригелей) на установленные металлоконструкции; Акт № 5 Грунтовка металлических поверхностей за один раз грунт-эмалью ECOMASS 107 в количестве 113,28 м²; Окраска металлических поверхностей краской БТ-177 в количестве 41,95 м²; Акт № 6 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм², монтаж светильников, присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 25 мм² ВВГЗх1,5-600к проводу СИП 2 3х25-1х35.

⁷⁹ Указанная в локальном сметном расчете к Договору № 72/11/2024 и Акте о приемке выполненных работ (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1.

справка о стоимости выполненных работ и затрат (оказанных услуг) от 21.11.2024 № 1.

Согласно пункту 6.4. Договора № 72/11/2024 одновременно с подписанием экспертного заключения Заказчик подписывает Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3). Таким образом, датой подписания Акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) следует считать 22.11.2024 – дата подписания экспертного заключения от 22.11.2024.

В нарушение пункта 2.3. Договора № 72/11/2024 оплата произведена на 6⁸⁰ рабочих дней позже⁸¹ платежным поручением от 11.12.2024 № 349690 на сумму 591 347,49 рублей. В нарушение пункта 2 части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата произведена на 3⁸² рабочих дня позже⁸³ платежным поручением от 11.12.2024 № 349690. Согласно пояснений Учреждения исх. от 28.04.2025 № 3844 «Оплата по договору № 72/11/2024 произведена в срок на основании заключенного дополнительного соглашения по изменению реквизитов. Основанием для внесения изменений послужило уведомление (протокол) № ПРТ3800-2412785 от 27.11.2024».

Договор оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов от 10.06.2024 № 043/24-Ар⁸⁴, заключенный МКУ «САД» с ООО «Консалтинг-Центр»⁸⁵. Цена Договора № 043/24-Ар – 30 000,00 рублей.

В соответствии с пунктом 1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по оценке рыночной стоимости объектов: имущественные права пользования (размер ставки арендной платы за 1 (один месяц) частью опоры уличного освещения для обустройства оборудования; имущественные права пользования (размер ставки арендной платы за 1 (один месяц) частью опоры уличного освещения для подвеса кабеля волоконно-оптической линии связи (далее – Объект оценки).

Согласно устным пояснениям сотрудника Учреждения: «Опоры, которые являются частью линий наружного освещения сдаются в аренду, перед этим согласовываются в Управлении имущества и земельных отношений, для размещения на линиях наружного освещения оптоволоконного кабеля (интернета, связи)».

Точное описание Объекта оценки, вид определяемой стоимости Объекта оценки, иная информация, обязательная к указанию в соответствии с требованиями, определенными приложением № 4 к приказу Минэкономразвития от 14.04.2022 № 200 указана в задании на оценку (Приложение № 1 к Договору № 043/24-Ар) который оформляется Исполнителем и передается Заказчику в письменной форме на материальном носителе на русском языке в одном экземпляре и должен соответствовать положениям действующего

⁸⁰ 04.12.2024 – 11.12.2024.

⁸¹ Оплата по Договору № 72/11/2024 должна быть произведена не позднее 03.12.2024.

⁸² 09.12.2024 – 11.12.2024.

⁸³ Оплата по Закону № 44-ФЗ должна быть произведена не позднее 06.12.2024.

⁸⁴ Далее – Договор № 043/24-Ар.

⁸⁵ В рамках Договора № 043/24-Ар – Исполнитель.

законодательства Российской Федерации и требованиям, установленным Договором № 043/24-Ар⁸⁶.

В нарушение пункта 1.3. Договора № 043/24-Ар Учреждение Приложение № 1 к Договору от 10.06.2024 № 043/24-Ар КСП не представило. Таким образом точное описание вида определяемой стоимости Объекта оценки, иная информация, у Учреждения по Договору № 043/24-Ар отсутствует.

Срок исполнения обязательств Исполнителем по Договору – 10 (десять) рабочих дней с даты подписания. Датой исполнения обязательств Исполнителя является дата предоставления и получения Заказчиком отчета об оценке⁸⁷.

Оплата по договору осуществляется в форме безналичного расчета платежными поручениями, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре № 043/24-Ар, в течение 7 (семи) рабочих дней после предоставления Исполнителем результатов оказанных услуг (отчета об оценке Объекта) и подписания Заказчиком Акта оказанных услуг оценщика (приложение № 2 к Договору № 043/24-Ар)⁸⁸.

В установленные Договором № 043/24-Ар сроки Исполнитель оказал Заказчику услугу по оценке рыночной стоимости объектов: имущественные права пользования (размер ставки арендной платы за 1 (один месяц) частью опоры уличного освещения для обустройства оборудования; имущественные права пользования (размер ставки арендной платы за 1 (один месяц) частью опоры уличного освещения для подвеса кабеля волоконно-оптической линии связи и представил Заказчику отчет об оценке от 12 июня 2024 г., а Заказчик принял оказанные услуги Исполнителя на общую сумму 30 000,00 рублей. Акт оказанных услуг подписан Заказчиком и Исполнителем 18.06.2024.

В нарушение пункта 5.2. Договора № 043/24-Ар Заказчиком произведена оплата выполненных работ платежным поручением от 15.07.2024 № 753053 с нарушением срока на 12 рабочих дней. В нарушение пункта 2 части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата произведена на 9⁸⁹ рабочих дней позже⁹⁰ платежным поручением от 15.07.2024 № 753053. Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30.2. КоАП РФ.

Муниципальный контракт энергоснабжения от 23.01.2023 № 277⁹¹, заключенный МКУ «САД» с ПАО «Камчатскэнерго»⁹². Цена Контракта № 277 – 93 021 539,33⁹³ рублей.

Согласно пункту 1.1. Контракта № 277 Гарантирующий поставщик обязуется осуществлять продажу электрической энергии (мощности), а также самостоятельно или через привлеченных третьих лиц (в дальнейшем – Сетевая организация) оказывать услуги по передаче электрической энергии и услуги. Оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии Муниципальному заказчику (Потребителю), а

⁸⁶ Пункт 1.3. Договора № 043/24-Ар.

⁸⁷ Пункт 3.1.1. Договора № 043/24-Ар.

⁸⁸ Пункт 5.2. Договора № 043/24-Ар.

⁸⁹ 03.07.2024 – 15.07.2024.

⁹⁰ Оплата по Закону № 44-ФЗ должна быть произведена не позднее 02.07.2024.

⁹¹ Далее – Контракт № 277.

⁹² В рамках Контракта № 277 – Подрядчик.

⁹³ Цена Контракта № 277 указана с учетом внесения изменений Дополнительным соглашением от 11.11.2024.

Муниципальный заказчик (Потребитель) обязуется оплачивать приобретаемую электрическую энергию (мощность) и оказанные услуги.

Учет электрической энергии (мощности) по Контракту № 277 определяется на основании данных, полученных с использованием приборов учета в том числе входящих в состав измерительного комплекса (совокупности приборов учета и измерительных трансформаторов), система учета и приборов учета электрической энергии, присоединенных к интеллектуальным системам учета электрической энергии (мощности) и иного оборудования, предназначенных для измерения объемов электрической энергии (Приложение № 1). В случаях, указанных в разделе 5 Контракта № 277, определение объема электрической энергии определяется путем применения расчетных способов⁹⁴.

Цена Контракта № 277 определяется исходя из доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. Цена Контракта № 277 указана в Приложении № 2 «Цена контракта», которое является неотъемлемой частью Контракта № 277 и может корректироваться в период всего срока действия Контракта № 277 на основании письменного заявления Потребителя с подтверждением скорректированных лимитов бюджетных обязательств⁹⁵.

По окончании расчетного периода Гарантирующий поставщик предъявляет Муниципальному заказчику (Потребителю) счет-фактуру, счет и Акт выполненных работ (приема-передачи) в 2-х экземплярах. Муниципальный заказчик (Потребитель) возвращает один экземпляр Акта выполненных работ (приема-передачи), подписанный руководителем и скрепленный печатью, в адрес Гарантирующего поставщика не позднее 5-ти рабочих дней с момента получения. В случае невозврата Муниципальным заказчиком (Потребителем) подписанного Акта выполненных работ (приема-передачи) по истечении установленного выше срока указанный Акт считается принятым, объемы согласованными⁹⁶.

Контракт № 277 вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.01.2023 и действует по 31.12.2024⁹⁷ включительно, а в части расчетов за потребленную электрическую энергию (мощность) до полного исполнения обязательств по оплате⁹⁸.

Контрольно-счетной палатой по результатам рассмотрения актов выполненных работ (акт приема-передачи электрической энергии) за 2023-2024 годы установлено, что в июне 2024 года потребление электроэнергии составило – 792 379,00 кВт.ч.⁹⁹, что более чем в 2 раза выше среднемесячного потребления в 2024 году (например: в июле 2024 года - 313 112,00 кВт.ч.¹⁰⁰, в мае 2024 года – 216 013,00 кВт.ч.¹⁰¹).

⁹⁴ Пункт 1.3. Контракта № 277.

⁹⁵ Пункт 2.3. Контракта № 277.

⁹⁶ Пункт 7.4. Контракта № 277.

⁹⁷ Срок Контракта указан в Дополнительном соглашении № 2 к Контракту № 277 от 13.02.2024.

⁹⁸ Пункт 10.1. Контракта № 277.

⁹⁹ Акт выполненных работ от 30.06.2024 № ПЭ300543 за июнь.

¹⁰⁰ Акт выполненных работ от 31.07.2024 № ПЭ308238 за июль.

¹⁰¹ Акт выполненных работ от 31.05.2024 № ПЭ293200 за май.

Согласно информации, полученной от Учреждения по запросу КСП о причинах потребления электроэнергии в июне 2024 года в 2 раза выше среднего значения и уменьшения в 2024 год по сравнению с 2023 годом потребления электроэнергии Учреждение письмом исх. от 31.03.2025 № 1284/25 ответило: «Размер потребления электроэнергии согласно показаний приборов учета».

В нарушение пунктов 5.12., 5.13., 6.3. Контракта № 277 документы по форме Приложения № 7 к Контракту № 277 по 113 объектам энергопотребления за 2024 год у Учреждения отсутствуют. Согласно письменных пояснений Учреждения исх. от 31.03.2025 № 1284/25: «Документы по форме Приложения № 7 к Контракту № 277 по 113 объектам энергопотребления за 2024 год, установленные пунктами 5.12, 5.13, 6.3 Контракта № 277 – отсутствуют (показания передаются с помощью электронной почты)».

Информация об исполнении Контракта № 277 (в том числе об оплате и поставленной электрической энергии) представлена в приложении № 1 к акту контрольного мероприятия.

Договор на выполнение работ аварийно-восстановительного характера по содержанию и ремонту линий наружного освещения автомобильных дорог общего пользования местного значения Петропавловск-Камчатского городского округа от 21.11.2024 № 77/11/2024¹⁰², заключенный МКУ «САД» с ИП Филенковым В. Л.¹⁰³ Цена Договора № 77/11/2024 – 593 832,10 рублей¹⁰⁴.

Срок окончания выполнения работ – в течение 5 (пяти) календарных дней с даты заключения Договора № 77/11/2024¹⁰⁵.

Согласно пункту 6.2. Договора № 77/11/2024 при приемке выполненных работ Подрядчик оформляет и представляет Заказчику исполнительную документацию:

- общий журнал работ за весь период выполнения работ, копию журнала работ за весь период выполнения работ в одном экземпляре;
- акт приемки выполненных работ (форма КС-2) в двух экземплярах;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с приложением счета, счета-фактуры (в случае, если Подрядчик предоставляет счет-фактуру) в двух экземплярах;
- сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и изделия
- по одному экземпляру на каждый материал/изделие;
- отчетные документы по передаче (утилизации) различных предметов и мусора в одном экземпляре.

При непредставлении в ходе приемки работ соответствующей исполнительной документации, предъявленные к приемке работы не принимаются до момента предоставления вышеуказанных документов.

Согласно общего журнала работ по Договору № 77/11/2024 работы были выполнены в период с 21.11.2024 по 24.11.2024, что соответствует условиям Договора № 77/11/2024. Акт выполненных работ № 1 подписан Заказчиком 02.12.2024.

¹⁰² Далее – Договор № 77/11/2024.

¹⁰³ В рамках Договора № 77/11/2024 – Подрядчик, Поставщик.

¹⁰⁴ Пункт 2.1. Договора № 77/11/2024.

¹⁰⁵ Пункт 3.2. Договора № 77/11/2024.

В нарушение пункта 6.2. Договора № 77/11/2024 в отсутствие отчетных документов по передаче (утилизации) различных предметов и мусора¹⁰⁶ Заказчиком принято решение о принятии работ, что подтверждается подписанным Актом выполненных работ от 02.12.2024 № 1 и экспертным заключением от 19.12.2024. Также в соответствии с пунктом 3 технического задания (приложение № 1 к Договору № 77/11/2024) все виды выполняемых работ Подрядчиком подтверждаются отчетами с приложенными фотоматериалами (фото до начала работ и фото по окончании работ), данные отчеты с приложенными фотоматериалами, не представлены в ходе контрольного мероприятия¹⁰⁷.

В нарушение пункта 2.2. Договора № 77/11/2024¹⁰⁸ Заказчиком оплата выполненных работ произведена лишь 27.12.2024 платежным поручением от 27.12.2024 № 443530, то есть с нарушением срока на 12 рабочих дней.

3. Выборочный визуальный осмотр (контрольные обмеры) приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации мероприятия

В соответствии с Приказом Учреждения от 04.04.2025 № 16-П «О создании комиссии» сотрудниками Контрольно-счетной палаты совместно с представителями муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» от 07.04.2025 и представителями Подрядчика (ООО «ОПОРА41», ИП Филенков В.Л., ООО «Трансигнал») проведен выборочный визуальный осмотр и фотосъемка выполненных работ по следующим Контрактам/Договорам №№ 902, 66/10/2024, 72/11/2024, 77/11/2024, 81/12/2024, по итогам которого составлен акт визуального осмотра от 07.04.2025 (приложение № 2 к акту контрольного мероприятия) и установлено, что:

1. По Контракту № 902:

- произведена замена светильников в количестве 33 штук по обе стороны дороги около муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 43» Петропавловск-Камчатского городского округа, адрес: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ватутина 1Б, визуальным осмотром выявлено, что светильники вдоль дороги находятся в рабочем состоянии (в заявке на выполнение работ от 03.06.2024 № 15 указана замена светильников в количестве 33 штук, место выполнения работ – ТП-534, следует отметить, что в Контракте № 902 в перечне объектов, подлежащих обслуживанию, ремонту отсутствует ТП-534, однако указан – 516 Ф-1 пр. 50 лет Октября от маг. Берегиня до 5 км, левая сторона ул. Войцешка с отпайкой ул. Ватутина);

- произведена замена 2-х опор по пр. Победы 20/4, Победы 20/8 (около АО «Молокозавод Петропавловский») визуальным осмотром выявлено, что опоры установлены, светильники работают (в заявке от 20.06.2024 № 16 указана замена 1 опоры по пр. Победы 20/4 и 1 опоры по пр. Победы 20/8).

¹⁰⁶ По письменному запросу КСП от 10.03.2024 документы не представлены.

¹⁰⁷ Письменный запрос КСП от 10.03.2024.

¹⁰⁸ Срок оплаты согласно пункта 2.2 Договора № 77/11/2024 до 11.12.2024, так как Справка о стоимости выполненных работ и затрат (оказанных услуг) (КС-3) от 02.12.2024, Счет № 02/12 от 02.12.2024, Акт выполненных работ № 1 от 02.12.2024.

2. По Договору № 66/10/2024:

- произведен демонтаж 1 светильника на площади Ленина, согласно пояснениям сотрудников МКУ «САД» светильник демонтирован на одной из мачт освещения типа «Ромашка», визуальным осмотром выявлены многочисленные отверстия на мачте, что свидетельствует о том, что в данном месте находился возможно светильник (в техническом задании к Договору № 66/10/2024 - 1 демонтаж светильника на площади Ленина);

- в ходе визуального осмотра замены 5 светильников по ул. Дзержинского ни Подрядчик, ни Заказчик не смогли показать точное место замены светильников в рамках Договора № 66/10/2024, со слов Подрядчика (ИП Филенков Вячеслав Леонидович), он осуществлял обслуживание 11 светильников по улице Дзержинского в 2024 году. При включении светильников по улице Дзержинского 5 из 11 светильников находились не в рабочем состоянии (в техническом задании указано замена 5 светильников по ул. Дзержинского). На следующий день 08.04.2025 Учреждением причина неработающих светильников была устранена и все светильники на сегодняшний день по улице Дзержинского являются рабочими.

3. По Договору № 72/11/2024:

- в ходе визуального осмотра по улице Мишенная обследовано 16 опор с 17 светильниками, из них: 16 светильников – в рабочем состоянии; 1 светильник – в нерабочем состоянии, со слов Подрядчика (ООО «ОПОРА41») на 14 опорах производился монтаж существующих светильников, а на 2 опорах установлено 3 новых светильника (одна опора с двумя светильниками) (в техническом задании указан монтаж существующих светильников – 16 штук, установка 3 новых светильников по улице Мишенная; в локальном сметном расчете (смете) указано 14 светильников устанавливаемых вне зданий с лампами и 3 светильника светодиодных уличных консольных дорожных).

4. По Договору № 77/11/2024:

- в ходе визуального осмотра замены 6 светильников около Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН по улице Бульвар Пийпа (около улицы Абея) выявлено 6 установленных светильников, все светильники находятся в рабочем состоянии (техническое задание: замена светильников – 6 шт. по 465 Ф-4 пр. Победы от 10 км до 9 км с отпайкой на ул. Абея (Победы проспект 465 Ф-4)).

5. По Договору № 81/12/2024:

- в ходе визуального осмотра 7 мачт освещения на площади Ленина (парковка Правительства Камчатского края) выявлено, что на каждой мачте освещения типа «Ромашка» половина светильников находятся в нерабочем состоянии. Следует отметить, что согласно условиям Договора от 13.12.2024 № 81/12/2024 Подрядчиком производилась работа по аварийному ремонту мачт освещения типа «Ромашка», без замены светильников.

Учреждением 08.04.2025 представлен акт обследования ЛНО ПКГО¹⁰⁹ по состоянию на 27.01.2025. В Акте обследования указано, что обследовано 6 215 светильников, из них 1 003 неработающих (средний процент неработающих светильников – 19%¹¹⁰). Основными причинами неисправностей ЛНО: обрезка

¹⁰⁹ Далее – Акт обследования.

¹¹⁰ Согласно данным указанным в Акте обследования.

деревьев; короткие замыкания; завышение потребляемой мощности; некачественные светильники; выход из строя пускорегулирующей аппаратуры; механические повреждения опор. Следует отметить, что при визуальном осмотре 07.04.2025 по улице Дзержинского выявлено 5 неработающих светильников, в Акте обследования указано 3 светильника.

4. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных мероприятию

Исполнение основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» муниципальной программы за 2024 год составило 86 036 263,51 рублей, или 95,42% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. Приняты бюджетные обязательства МКУ «САД» в 2024 году на сумму 90 161 250,00 рублей согласно Уведомлениям о бюджетных назначениях на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) от 27.11.2023 № 27, от 02.02.2024 № 190, от 22.04.2024 № 384, от 31.10.2024 № 900, от 28.11.2024 № 996.

Согласно муниципальной программы единственным исполнителем основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» Подпрограммы 1 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» муниципальной программы является Учреждение.

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и устройство линий наружного уличного освещения» муниципальной программы и фактическое исполнение в 2024 году представлены в таблице 2:

Таблица 2

Наименование целевых показателей (индикаторов)	Ед. измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)		Факт за 2024 год по данным Управления ¹¹¹	Факт за 2024 год по данным Учреждения ¹¹²
		базовые	2024		
1	2	3	4	5	6
Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения (нарастающим итогом)	кВт/ч	4 055	4 055	4 055	1 400
Количество исполненных судебных актов по обращению взыскания на средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа (в том числе мировых соглашений)	штук	-	0	0	0

¹¹¹ Письмо Управления исх. от 19.02.2025 № 01-07-01/1026/25.

¹¹² Информация предоставлена 08.04.2025 на электронную почту Контрольно-счетной палаты в рамках ответа на запрос КСП ПКГО исх. от 08.04.2025.

Количество разработанных проектов на устройство линий наружного освещения	штук	3	0	0	0
Количество установленных линий наружного освещения	штук	-	0	0	0

Как видно из таблицы: представленные данные Учреждения по целевому показателю «Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения (нарастающим итогом)» отличаются от представленных Управлением от 19.02.2025 № 01-07-01/1026/25 и составляют – 1 400 кВт/ч. Таким образом, исполнение целевого показателя «Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения (нарастающим итогом)» муниципальной программы за 2024 год составляет 34,53%.

Выводы:

1. В целях соблюдения требований части 1 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в Учреждении создана контрактная служба и утверждено Положение (регламент) о контрактной службе Учреждения от 21.08.2023.

2. Положение (регламент) о контрактной службе Учреждения не в полной мере соответствует требованиям Приказа Минфина России № 158н.

3. По результатам анализа должностных инструкций руководителя контрактной службы, двух специалистов контрактной службы I категории, специалиста контрактной службы II категории Учреждения установлено, что должностные инструкции соответствуют части 4 статьи 38 Закона № 44-ФЗ.

4. Контракт № 902 содержит некорректные ссылки: например, в пункте 7.8. Контракта № 902 указано, что Подрядчик размещает исполнительную документацию (перечень, которой указан в пункте 2.6. технического задания (приложение № 1 к Контракту № 902)). Однако пункт 2.6. технического задания (приложения № 1 к Контракту № 902) содержит требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества работ. Аналогично в пункте 7.10. Контракта № 902.

5. Подрядчиком выполнены работы по демонтажу и монтажу дополнительно трех светильников в рамках Контракта № 902, не заявленные в заявке на выполнение работ от 03.06.2024 № 15, а Заказчиком данные работы приняты и оплачены в полном объеме (корректировка заявки не осуществлялась).

6. Учреждением документ об обеспечении гарантийных обязательств по Контракту № 902 по запросу КСП от 10.03.2025 не представлен.

7. В нарушение пункта 2.8. Приложения № 1 Контракта № 902 Подрядчиком установлены не соответствующие требованиям Контракта № 902 светильники светодиодные с защитой IP-65 вместо положенных IP66-IP68, а Заказчиком в нарушение пункта 2.8. Приложения № 1 Контракта № 902 приняты и оплачены в полном объеме (36 628 413,78 рублей) установленные светильники светодиодные с защитой IP-65 в количестве 864 штуки. Таким образом действия Заказчика, а именно принятие работ (услуг) не соответствующих условиям Контракта № 902, привели к ущербу бюджета

городского округа. Данные действия Заказчика также имеют признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.30.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

8. В нарушение пункта 2.5. технического задания к Контракту № 902 и технического задания к Договору № 66/10/2024 отчеты с приложенным фотоматериалом (фото до начала работ и фото по окончании работ) в МКУ «САД» отсутствуют.

9. Членами комиссии по осуществлению закупок Учреждения недостаточно качественно проверены представленные участниками закупки документы и допущен к участию в конкурсе участник закупки (который в последствии и был признан победителем), не соответствующий требованиям установленным извещением № 0138300000423000902.

10. К Контрактам № 02/01/2023, 02/01/2024 отсутствует информация о Тарифном плане и Приложение «Перечень оказываемых услуг».

11. В нарушение пункта 6.2. Договоров №№ 66/10/2024, 77/11/2024 Заказчиком приняты работы в отсутствие отчетных документов по передаче (утилизации) различных предметов и мусора.

12. В нарушение пункта 1.3. Договора № 043/24-Ар Приложение № 1 к Договору № 043/24-Ар отсутствует. Таким образом точное описание вида определяемой стоимости Объекта оценки (иная информация) у Учреждения по Договору № 043/24-Ар, отсутствует.

13. В нарушение пункта 5.2. Договора № 043/24-Ар Заказчиком произведена оплата выполненных работ платежным поручением от 15.07.2024 № 753053 с нарушением срока на 12 рабочих дней. В нарушение пункта 2 части 13.1 статьи 34 Закона № 44-ФЗ оплата произведена на 9 рабочих дней позже платежным поручением от 15.07.2024 № 753053. Данное нарушение имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 7.30.2. КоАП РФ.

14. В нарушение пунктов 5.12., 5.13., 6.3. Контракта № 277 документы по форме Приложения № 7 к Контракту № 277 по 113 объектам энергопотребления за 2024 год у Учреждения отсутствуют.

15. В нарушение пункта 2.2. Договора № 77/11/2024 Заказчиком оплата выполненных работ произведена лишь 27.12.2024 платежным поручением от 27.12.2024 № 443530, то есть с нарушением срока на 12 рабочих дней.

16. Исполнение целевого показателя «Общая мощность установленных, реконструированных и отремонтированных линий наружного освещения (нарастающим итогом)» муниципальной программы за 2024 год составляет 1400 кВт/ч или 34,53% от запланированного (согласно представленных данных Учреждением).

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для сведения:
 - в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа;
 - Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Направить представление в Муниципальное казенное учреждение

«Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» в целях принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу, возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

3. Направить информационное письмо в адрес Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях устранения нарушений в отчетах и предупреждения выявленных нарушений в подведомственных Управлению учреждениях.

4. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Прокуратуру города Петропавловска-Камчатского для сведения и применения мер прокурорского реагирования в случае необходимости.

5. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю о наличии признаков состава административных правонарушений.

6. Направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор



В.В. Глухов

Отчет утвержден 30.05.2025 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 30.05.2025 № 7).