

# ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

29 декабря 2025 года

г. Петропавловск-Камчатский

**1. Основанием для проведения контрольного мероприятия** является пункт 1.3.5. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2025 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> от 27.12.2024 № 66-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 05.12.2025 № 01-06/19-1.3.5.

**2. Цель контрольного мероприятия:** - осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>2</sup>.

**3. Предмет контрольного мероприятия:** - деятельность муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>3</sup> по целевому и эффективному использованию средств бюджета городского округа, выделенных на реализацию основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>4</sup>.

**4. Проверяемый период:** 2024 год (иные периоды в случае необходимости).

**5. Объект контроля:**

Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа». Юридический адрес: 683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 1; ОГРН 1114101001057, свидетельство от 03.03.2011, ИНН 4101143436.

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 22.10.2025 по 05.12.2025.

**7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объекта контроля на акт о результатах проведения контрольного мероприятия:**

- пояснения и замечания от МКУ «САД» от 18.12.2025 № 6402/25 (Заключение КСП от 23.12.2025 № 01-КСП-01/739-Д/25).

**8. Объем проверенных средств и/или имущества:** 1 899 441 286,80 рублей.

**9. Результаты контрольного мероприятия:**

МКУ «Служба автомобильных дорог» является некоммерческой организацией. Организационно-правовая форма Учреждения – муниципальное учреждение. Тип учреждения – казенное.

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – городской округ, ПКГО.

<sup>3</sup> Далее – Учреждение, МКУ «САД», МКУ «Служба автомобильных дорог», Заказчик. Муниципальный заказчик.

<sup>4</sup> Далее – мероприятие, основное мероприятие.

Функции и полномочия Учредителя осуществляет администрация Петропавловск-Камчатского городского округа, в лице Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>5</sup>.

Учреждение является юридическим лицом, имеет обособленное имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления, имеет самостоятельный баланс, лицевой и иные счета в Управлении Федерального казначейства по Камчатскому краю, печать со своим наименованием, бланки, штампы.

Целями деятельности Учреждения является обеспечение безопасного и бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования Петропавловск-Камчатского городского округа.

Предметом деятельности Учреждения является организация выполнения работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа, а также осуществление контроля в сфере регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в пределах компетенции, установленной муниципальными контрактами.

Все имущество Учреждения находится в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа, отражается на самостоятельном балансе Учреждения и закреплено за ним на праве оперативного управления.

## **1. Анализ нормативно-правовых документов основного мероприятия**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ<sup>6</sup> к вопросам местного значения городского поселения в том числе относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

С целью реализации действующего законодательства полномочий органов местного самоуправления в сфере осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения администрацией городского округа было учреждено МКУ «САД».

Учреждение для достижения целей и реализации предмета деятельности осуществляет, в том числе следующие виды деятельности в соответствии с Уставом Учреждения:

<sup>5</sup> Далее – Управление, УДХТБ.

<sup>6</sup> Здесь и далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- исполнение функций муниципального заказчика на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, закрепленных за Учреждением на праве оперативного управления, на проектно-изыскательные и кадастровые работы, необходимые для осуществления строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения; разработку проектов планировки территории и проектов межевания территории для строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ<sup>7</sup>, за счет средств, выделяемых Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа по утверждаемым им сметам;

- проведение комплекса мероприятий по закреплению и резервированию земельных участков для муниципальных нужд и в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также по регистрации соответствующих прав на них;

- осуществление в установленном порядке проведения комплекса мероприятий по государственной регистрации права оперативного управления на автомобильные дороги общего пользования местного значения и права постоянного бессрочного пользования на занимаемые ими земельные участки;

- участие в разработке и предоставлении на утверждение в установленном порядке нормативов финансовых затрат на капитальный, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Закона № 131-ФЗ городской (муниципальный) округ владеет, пользуется и распоряжается только тем имуществом, которое является муниципальной собственностью.

Автомобильные дороги, внутриквартальные и придомовые проезды в границах городского округа, являющиеся муниципальной собственностью, закреплены на праве оперативного управления за МКУ «САД» для организации, в том числе их надлежащего содержания в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Дорога - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения<sup>8</sup>.

Автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения,

<sup>7</sup> Здесь и далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

<sup>8</sup> Статья 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (Далее – Закон № 196-ФЗ), раздел 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения») (Далее – Постановление № 1090).

являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог<sup>9</sup>.

Квартал представляет собой элемент планировочной структуры функциональных зон (жилых, общественно-деловых, производственных зон и др.) в границах красных линий, естественных границах природных объектов и иных границах (пункт 3.16а «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Автомобильные дороги подразделяются на несколько видов (статья 5 Закона № 257-ФЗ), в том числе в зависимости от их значения выделяются дороги:

- местного значения - дороги в границах населенных пунктов, за исключением дорог, отнесенных к дорогам иного значения (часть 9 статьи 5 Закона № 257-ФЗ);

- частные автомобильные дороги - дороги, находящиеся в собственности физических или юридических лиц (часть 12 статьи 5 Закона № 257-ФЗ).

При этом среди «местных дорог» выделяют основные и местные улицы, местные дороги и проезды. Местные дороги и проезды обеспечивают связи жилых и производственных территорий (дороги), а также непосредственный подъезд к участкам жилой, производственной и общественной застройки (проезды) (таблица 11.3 «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89\*», утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр).

Ремонт и содержание автомобильных дорог относится к дорожной деятельности (пункт 6 статьи 3 Закона № 257-ФЗ) и осуществляется в отношении дорог:

- местного значения - уполномоченными органами местного самоуправления (часть 3 статьи 15 Закона № 257-ФЗ);

- частных дорог - физическими или юридическими лицами, являющимися собственниками таких автомобильных дорог или правообладателями земельных участков, предоставленных для размещения таких автомобильных дорог (часть 4 статьи Закона № 257-ФЗ).

По смыслу вышеизложенного внутриквартальные дороги - это объект транспортной инфраструктуры, дорога, которая расположена в пределах отдельного квартала и предназначена для предоставления непосредственного проезда к внутриквартальным участкам застройки, а также для связи с местными и основными улицами (дорогами) поселения.

Поскольку квартал - «малый» элемент территории поселения, то внутриквартальные дороги относятся, как правило, к дорогам общего пользования местного значения или к частным автомобильным дорогам (в т.ч. местные улицы и проезды (внутриквартальные)).

<sup>9</sup> Пункт 1 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Далее - Закон № 257-ФЗ).

В связи с этим ремонт и содержание внутриквартальных дорог обязаны осуществлять - в отношении дорог (проездов), которые:

- расположены в пределах придомовой территории, частных дорог - собственники таких дорог, правообладатели земельных участков, на которых расположены такие дороги (например, управляющая компания или товарищество собственников жилья многоквартирного дома);

- отнесены к дорогам местного значения - соответствующий орган местного самоуправления.

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения<sup>10</sup>.

Порядок содержания автомобильных дорог устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами<sup>11</sup>.

Классификация работ по содержанию автомобильных дорог устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере дорожного хозяйства<sup>12</sup>.

В целях соблюдения требований статьи 17 Закона № 257-ФЗ Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа Камчатского края и администрацией городского округа разработан и утвержден Решением № 49-нд порядок осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа.

Частью 1 Решения № 49-нд<sup>13</sup> установлено, что содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог, а также организации дорожного движения, в том числе посредством поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения.

Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов в целях поддержания бесперебойного движения транспортных средств по автомобильным дорогам и безопасных условий такого движения, а также обеспечения сохранности автомобильных дорог<sup>14</sup>.

Классификация работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог определяется в соответствии с Классификацией работ по капитальному ремонту,

<sup>10</sup> Часть 1 статьи 17 Закона № 257-ФЗ.

<sup>11</sup> Часть 2 статьи 17 Закона № 257-ФЗ.

<sup>12</sup> Часть 3 статьи 17 Закона № 257-ФЗ.

<sup>13</sup> Здесь и далее - Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.03.2013 № 49-нд «О порядке осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Петропавловск-Камчатского городского округа».

<sup>14</sup> Часть 3 статьи 4 Решения № 49-нд.

ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 № 402<sup>15</sup>.

Придомовая территория - территория, часть участка многоквартирного жилого дома, группы домов, примыкающая к жилым зданиям, находящаяся в преимущественном пользовании жителей домов и предназначенная для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей дома (домов). Приватная территория отделена от внутриквартальных территорий общего пользования периметром застройки, а также ландшафтными и планировочными решениями (пункт 3.1.17 СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.01.2020 N 33/пр)).

Согласно пункту 4 части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации<sup>16</sup> собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой собственности общее имущество в многоквартирном доме, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности.

В состав общего имущества включаются в том числе: земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании данных государственного кадастрового учета, с элементами озеленения и благоустройства; иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные площадки, расположенные в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом<sup>17</sup>.

В существующей застройке поселений земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является общей долевой собственностью собственников помещений в многоквартирном доме<sup>18</sup>.

Земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, который образован до введения в действие ЖК РФ и в отношении, которого проведен

<sup>15</sup> Часть 4 статьи 4 Решения № 49-нд.

<sup>16</sup> Далее – ЖК РФ или Закон № 189-ФЗ.

<sup>17</sup> Пункт 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (Далее – Постановление № 491).

<sup>18</sup> Часть 1 статьи 16 Закона № 189-ФЗ.

государственный кадастровый учет, переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме<sup>19</sup>.

В случае, если земельный участок, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, не образован до введения в действие ЖК РФ, любой собственник помещения в многоквартирном доме вправе обратиться в органы государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением об образовании земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом<sup>20</sup>.

Образование указанного в части 3 статьи 16 Закона № 189-ФЗ земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, является обязанностью органов государственной власти или органов местного самоуправления. В целях образования такого земельного участка уполномоченными органами государственной власти или органами местного самоуправления совершаются все необходимые действия, предусмотренные законом, в том числе обеспечиваются утверждение в порядке, установленном законом, проекта межевания территории или схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, подготовка межевого плана земельного участка, обращение с заявлением о государственном кадастровом учете в отношении такого земельного участка в орган регистрации прав, в случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета по этому заявлению указанными органами обеспечивается устранение причин, препятствующих осуществлению государственного кадастрового учета. С заявлением о государственном кадастровом учете образованного земельного участка вправе также обратиться кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в целях образования такого земельного участка, без получения доверенности или иного уполномочивающего документа от уполномоченного органа<sup>21</sup>.

Со дня проведения государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собственность собственников помещений в многоквартирном доме<sup>22</sup>.

Согласно пункту 5 статьи 1 ЗК РФ<sup>23</sup> единство судьбы земельных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, предусмотренных

<sup>19</sup> Часть 2 статьи 16 Закона № 189-ФЗ.

<sup>20</sup> Часть 3 статьи 16 Закона № 189-ФЗ.

<sup>21</sup> Часть 4 статьи 16 Закона № 189-ФЗ.

<sup>22</sup> Часть 5 статьи 16 Закона № 189-ФЗ.

<sup>23</sup> Здесь и далее – Земельный кодекс Российской Федерации.

статьей 157.2 ЖК РФ, постоянную готовность инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. Собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления многоквартирным домом: 1) непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать; 2) управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом; 3) управление управляющей организацией. Способ управления многоквартирным домом выбирается на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме и может быть выбран и изменен в любое время на основании его решения. Решение общего собрания о выборе способа управления является обязательным для всех собственников помещений в многоквартирном доме<sup>24</sup>.

Учитывая вышеизложенное, обязательства по содержанию придомовых проездов, расположенных в границах сформированных земельных участков, в силу вышеперечисленных требований жилищного законодательства возлагаются на собственников помещений многоквартирных домов.

Согласно статье 16 Закона № 33-ФЗ<sup>25</sup> в собственности муниципальных образований может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения установленных Законом № 33-ФЗ вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для осуществления полномочий, не отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения;

5) имущество, необходимое для участия органов местного самоуправления в осуществлении не переданных им государственных полномочий, осуществляемых в соответствии со статьей 36 Закона № 33-ФЗ.

В случаях возникновения у муниципальных образований права собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 1 статьи

<sup>24</sup> Часть 1,2,3 статьи 161 ЖК РФ.

<sup>25</sup> Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

16 Закона № 33-ФЗ, указанное имущество подлежит репрофилированию (изменению целевого назначения имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения такого имущества устанавливаются федеральным законом.

В соответствии со статьей 3 Решения № 453-нд<sup>26</sup> собственностью городского округа является имущество, принадлежащее Петропавловск-Камчатскому городскому округу на праве собственности. В собственности городского округа может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения городского округа, установленных федеральным законодательством и Уставом городского округа;

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Камчатского края;

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений в соответствии с решениями городской Думы;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Закона № 131-ФЗ.

Пунктом 1 статьи 4 Решения № 453-нд определено, что муниципальное имущество подлежит включению в реестр муниципального имущества в соответствии с Порядком ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденным Приказом Минфина РФ № 163н<sup>27</sup>.

Объектом учета муниципального имущества (далее - объект учета) является следующее муниципальное имущество:

1) недвижимые вещи (земельный участок или прочно связанный с землей объект, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невозможно, в том числе здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс, а также жилые и нежилые помещения, машино-места и подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания либо иное имущество, отнесенное законом к недвижимым вещам);

2) движимые вещи (в том числе документальные ценные бумаги (акции) либо иное не относящееся к недвижимым вещам имущество, стоимость которого превышает 50 000 рублей;

3) иное имущество (в том числе бездокументарные ценные бумаги), не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость которого превышает 50 000 рублей;

<sup>26</sup> Здесь и далее – Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа».

<sup>27</sup> Здесь и далее – Приказ Минфина России от 10.10.2023 № 163н «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

4) подарки, стоимость которых превышает 3 000 рублей, полученные лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей<sup>28</sup>.

3. Ведение реестра муниципального имущества осуществляется:

1) в отношении имущества, не вовлеченного в жилищные отношения, - Управлением имущественных и земельных отношений;

2) в отношении имущества, вовлеченного в жилищные отношения, - Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда<sup>29</sup>.

4. Заявления о внесении в реестр муниципального имущества сведений об объектах учета, заявления об изменении в реестре муниципального имущества сведений об объектах учета, заявления об исключении из реестра муниципального имущества сведений об объектах учета, обращения об исключении из реестра муниципального имущества засекреченных сведений об объектах учета направляются в порядке и сроки, установленные пунктами 15-20 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, утвержденного Приказом Минфина РФ № 163н, правообладателем или лицом, которому имущество принадлежало на вещном праве: 1) в отношении имущества, не вовлеченного в жилищные отношения, в Управление имущественных и земельных отношений; 2) в отношении имущества, вовлеченного в жилищные отношения, в Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда.

Для целей Решения № 453-нд правообладателями являются органы местного самоуправления городского округа, муниципальные учреждения городского округа, муниципальные унитарные предприятия городского округа, муниципальные казенные предприятия городского округа или иные юридические либо физические лица, которым муниципальное имущество городского округа принадлежит на вещном праве или в силу закона<sup>30</sup>.

Статьей 17 Решения № 453-нд установлено, что перепрофилирование (изменение целевого назначения) муниципального имущества:

1. В случаях возникновения права собственности городского округа на имущество, не соответствующее части 2 статьи 3 Решения № 453-нд, такое имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения) либо отчуждению в порядке и сроки, установленные федеральным законодательством.

2. Решение о перепрофилировании (изменении целевого назначения) муниципального имущества, за исключением земельных участков, принимается в отношении: имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями - Управлением имущественных и земельных отношений; имущества, закрепленного за муниципальными предприятиями - руководителем муниципального предприятия по согласованию с отраслевым органом.

<sup>28</sup> Пункт 2 статьи 4 Решения № 453-нд.

<sup>29</sup> Пункт 3 статьи 4 Решения № 453-нд.

<sup>30</sup> Пункт 4 статьи 4 Решения № 453-нд.

В решении о перепрофилировании (изменении целевого назначения) указываются сроки и способы перепрофилирования (изменения целевого назначения).

Согласно пункту 1 приложения к Приказу Минфина РФ № 163н – порядок ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества устанавливает правила ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества (далее - реестр), в том числе состав подлежащего учету муниципального имущества и порядок его учета, состав сведений, подлежащих отражению в реестрах, а также порядок предоставления содержащейся в реестрах информации о муниципальном имуществе.

Ведение реестра осуществляется путем внесения в соответствующие подразделы реестра сведений об объектах учета, собственником (владельцем) которых является муниципальное образование, и о лицах, обладающих правами на объекты учета и сведениями о них, и уточнения изменившихся сведений о муниципальном имуществе, принадлежащем на вещном праве органу местного самоуправления, муниципальному бюджетному учреждению, муниципальному казенному учреждению, муниципальному автономному учреждению, муниципальному унитарному предприятию, муниципальному казенному предприятию или иному юридическому либо физическому лицу, которому муниципальное имущество принадлежит на вещном праве или в силу закона (далее - правообладатель), или составляющем муниципальную казну муниципального образования, а также путем исключения из реестра соответствующих сведений об объекте учета при прекращении права собственности муниципального образования на него и (или) деятельности правообладателя<sup>31</sup>.

Правообладатель для внесения в реестр сведений об имуществе, приобретенном им по договорам или на иных основаниях, поступающем в его хозяйственное ведение или оперативное управление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, обязан в 7-дневный срок со дня возникновения соответствующего права на объект учета направить в уполномоченный орган заявление о внесении в реестр сведений о таком имуществе с одновременным направлением подтверждающих документов<sup>32</sup>.

При изменении сведений об объекте учета или о лицах, обладающих правами на объект учета либо сведениями о нем, правообладатель для внесения в реестр новых сведений об объекте учета либо о соответствующем лице обязан в 7-дневный срок со дня получения документов, подтверждающих изменение сведений, или окончания срока представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации (при изменении стоимости объекта учета), направить в уполномоченный орган заявление об изменении сведений об объекте учета с одновременным направлением документов, подтверждающих новые сведения об объекте учета или о соответствующем лице. Если изменения касаются сведений о нескольких объектах учета, то правообладатель направляет заявление и

<sup>31</sup> Пункт 9 приложения к Приказу Минфина РФ № 163н.

<sup>32</sup> Пункт 15 приложения к Приказу Минфина РФ № 163н.

документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в отношении каждого объекта учета<sup>33</sup>.

В случае, если право муниципальной собственности на имущество прекращено, лицо, которому оно принадлежало на вещном праве, для исключения из реестра сведений об имуществе обязано в 7-дневный срок со дня получения сведений о прекращении указанного права направить в уполномоченный орган заявление об исключении из реестра сведений о таком имуществе с одновременным направлением документов, подтверждающих прекращение права муниципальной собственности на имущество или государственную регистрацию прекращения указанного права<sup>34</sup>.

Право хозяйственного ведения или право оперативного управления имуществом, в отношении которого собственником принято решение о закреплении за унитарным предприятием или учреждением, возникает у этого предприятия или учреждения с момента передачи имущества, если иное не установлено законом и иными правовыми актами или решением собственника<sup>35</sup>.

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуществом, если иное не предусмотрено ГК РФ<sup>36</sup>, прекращаются по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами для прекращения права собственности, а также в случаях правомерного изъятия имущества у предприятия или учреждения по решению собственника<sup>37</sup>.

В ходе проверки установлено, что в Петропавловск-Камчатском городском округе действует Приказ Комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.04.2011 № 80 «О закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>38</sup>. По результатам анализа Приказа № 80 установлено следующее.

Часть придомовых территорий и внутриквартальных дорог одновременно числится и в казне городского округа, и у собственников многоквартирных домов, также работы по содержанию выполняются как управляющими компаниями, так и администрацией городского округа.

Так, например, в соответствии с техническим заданием к муниципальному контракту от 04.12.2023 № 0138300000423000884<sup>39</sup> на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки микрорайона «КП-Центр, ДОФ-Садовая» Петропавловск-Камчатского городского округа, установлено выполнение работ по очистке дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора, удаление снежного вала шнекороторными снегоочистителями на базе

<sup>33</sup> Пункт 17 приложения к Приказу Минфина РФ № 163н.

<sup>34</sup> Пункт 18 приложения к Приказу Минфина РФ № 163н.

<sup>35</sup> Пункт 1 статьи 199 ГК РФ.

<sup>36</sup> Здесь и далее – Гражданский кодекс Российской Федерации.

<sup>37</sup> Пункт 3 статьи 199 ГК РФ.

<sup>38</sup> Далее – Приказ № 80.

<sup>39</sup> Далее – Контракт № 884.

автомобиля, очистка дороги от снега средними автогрейдером по адресу ул. Ленинградская 122а, что также подтверждается записями с общего журнала производств работ к Контракту № 884 07.01.2024, 15.01.2024, 21.01.2024, 22.01.2024, 16.02.2024, 21.02.2024, 22.02.2024, 27.02.2024, 28.02.2024, 05.03.2024, 06.03.2024, 07.03.2024, 17.03.2024, 18.03.2024, 21.03.2024, 27.03.2024.

Однако, данный многоквартирный дом закреплен за ООО Управляющая компания «Вектор»<sup>40</sup> на основании договора от 22.08.2025 № 67-ДУ-25<sup>41</sup>, где в Приложении № 3 к Договору № 67-ДУ-25 указан один из видов работ уборка придомовой территории в зимний период «механизированная очистка придомового проезда».

Аналогичные работы по Контракту № 884 выполнялись:

- по адресу ул. Пограничная 16, данный многоквартирный дом закреплен за ООО Управляющая компания «Платина» на основании договора управления многоквартирным домом от 01.10.2020 № 28<sup>42</sup> (данные с ГИС ЖКХ), в Приложении № 2 к Договору № 28 указан перечень работ, в том числе содержание в зимний период (с ноября по апрель) «механизированная уборка территории»;

- по адресу ул. Пограничная 26, данный многоквартирный дом закреплен за ООО Управляющая компания «Олимп» на основании договора управления многоквартирным домом от 08.03.2021 № 26<sup>43</sup> (данные с ГИС ЖКХ), дополнительным соглашением от 08.05.2024 к Договору № 26 в Приложение № 1 к Договору № 26 включается новый вид работ, а именно «механизированная очистка придомовой территории со стороны дворового фасада с вывозом снежной массы на полигон» в зимний период;

- по адресу ул. Пограничная 30/1, данный многоквартирный дом закреплен за ООО Управляющая компания «Платина» на основании договора управления многоквартирным домом от 13.04.2020 № 22<sup>44</sup> (данные с ГИС ЖКХ), в Приложении № 1 к Договору № 22 указан перечень работ, в том числе содержание в зимний период (с ноября по апрель) «механизированная уборка территории»;

Стоит отметить, что вышеуказанные адреса числятся в реестре муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа (не вовлеченного в жилищные отношения) об объектах движимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за МКУ «САД» по состоянию на 06.10.2025.

Также установлено, что в Приказе № 80 присутствуют объекты, фактически отсутствующие на территории городского округа, например:

1. По данным ГИС ЖКХ на территории городского округа отсутствуют: ул. Хасанская д. 1, ул. Хасанская д. 3, ул. Хасанская д. 5, ул. Октябрьская д. 3а, ул. Сучанская д. 4а, ул. Корфская д. 8, ул. Закхеева д. 11, ул. Океанская д. 111, ул. Океанская д. 80, ул. Рябиковская д. 83, ул. Рябиковская д. 82/1, ул. Рябиковская д. 89/1, ул. Никифорова Бойко д. 22а, ул. Никифорова Бойко 22, ул.

<sup>40</sup> Сведения из государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, далее - ГИС ЖКХ.

<sup>41</sup> Далее – Договор № 67-ДУ-25.

<sup>42</sup> Далее – Договор № 28.

<sup>43</sup> Далее – Договор № 26.

<sup>44</sup> Далее – Договор № 22.

Вольского д. 4, ул. Фурманова д. 2а, ул. Козельская д. 10, ул. Авиационная 9, ул. Бийская д. 3, ул. Бийская д. 1, ул. Бийская д. 5.

2. По данным 2 ГИС на территории городского округа отсутствуют: ул. Хасанская д. 1, ул. Хасанская д. 3, ул. Хасанская д. 5, ул. Октябрьская д. 3а, ул. Сучанская д. 4а, ул. Закхеева д. 11, ул. Океанская д. 111, ул. Океанская д. 80, ул. Рябиковская д. 83, ул. Рябиковская д. 82/1, ул. Рябиковская д. 89/1, ул. Никифора Бойко д. 22а, ул. Никифора Бойко 22, ул. Вольского д. 4, ул. Фурманова д. 2а, ул. Фурманова д. 11, ул. Козельская д. 27, ул. Козельская д. 10, ул. Авиационная 9, ул. Бийская д. 3, ул. Бийская д. 1, ул. Бийская д. 5.

3. По данным реестра муниципального имущества ПКГО на территории городского округа отсутствуют: ул. Хасанская д. 1, ул. Хасанская д. 3, ул. Хасанская д. 5, ул. Октябрьская д. 3а, ул. Сучанская д. 4а, ул. Корфская д. 8, ул. Закхеева д. 11, ул. Океанская д. 111, ул. Рябиковская д. 82/1, ул. Рябиковская д. 89/1, ул. Фурманова д. 2а, ул. Фурманова д. 11, ул. Козельская д. 27, ул. Козельская д. 10, ул. Авиационная 9.

При проведении анализа сведений об объектах учета муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа выявлено, что за Учреждением на праве оперативного управления закреплена Автомобильная дорога ул. Пограничная<sup>45</sup>.

В 2025 году Приказом Управления имущественных и земельных отношений администрации городского округа от 11.02.2025 № ОРД-06-02/397/25<sup>46</sup> «О внесении изменений в сведения об объектах учета муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа» в пояснительную информацию об объекте «Автомобильная дорога ул. Пограничная» и, где заменили

«Тип объекта: Магистральные улицы общегородского значения, 3-го класса Участок 1: Начало дороги – ближняя кромка ул. Ленинградская. Конец дороги – опора освещения; Протяженность – 1239 м, ширина проезжей части: от 10.0 до 15.0 – 734 м, от 27.0 – 442 м, более 27.0 – 63 м; покрытие: асфальтобетонное; автобусные остановки – 4шт.; ограждение дорожное – 630 м (барьерное – 64 м, парапетное – 1 м, прочие – 565 м); тротуары и пешеходные дорожки – 1713 м; съезды и примыкания – 22 шт. Участок 2: начало дороги – кромка ул. Высотная, конец дороги – опора освещения; протяженность – 1459 м; ширина проезжей части: от 7,5 до 9,9 – 236 м, от 10.0 до 15.0 – 1080 м, от 15.1 до 27.0 – 143 м; покрытие: асфальтобетонное; автобусные остановки – 4 шт.; ограждение дорожное (прочие) – 171 м; тротуары и пешеходные дорожки – 923 м; съезды и примыкания – 17 шт.» на:

«в состав объекта входят следующие конструктивные элементы: линия освещения (протяженность 5347 м), автобусные остановки (8 шт.), тротуары (протяженность 3323 м), дорожные светофоры (34 шт.), ливневая канализация

<sup>45</sup> Приказ Управления экономического развития и имущественных отношений «О внесении изменений в Реестр муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа» № 26/17 от 24.01.2017, Приказ Управления экономического развития и имущественных отношений «Об уточнении объектов недвижимого имущества - сооружения автомобильные дороги на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, закрепленных на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа» № 321/16 от 15.09.2016.

<sup>46</sup> Далее – Приказ № ОРД-06-02/397/25.

(решетки сточные 21 шт.), дорожное ограждение (протяженность 2031 м), бордюрные блоки (протяженность 3,593 км), дорожные знаки (96 шт.)».

Вместе с тем, Приказом Комитета по управлению имуществом городского округа от 07.06.2011 № 384<sup>47</sup> и Актом приема-передачи (закрепления имущества на праве оперативного управления) от 07.06.2011 № 42/0-11 Учреждению переданы щиты управления с контролерами АСУНО на территории городского округа в том числе ТП 200 ф. 2 ул. Пограничная, а также Приказом Управления имущественных и земельных отношений городского округа от 28.10.2022 № 777/22<sup>48</sup> включена в состав муниципальной собственности ПКГО и передана Учреждению магистральная ливневая канализация по ул. Пограничная.

Исходя из вышеизложенного, при включении Приказом № ОРД-06-02/397/25 в состав Автомобильной дороги ул. Пограничная линий освещения и ливневой канализации произошло задвоение объектов имущества.

## **2. Выборочная проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на основное мероприятие**

Мероприятие «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» подразумевает реализацию комплекса мер по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения; по капитальному ремонту, ремонту автомобильных дорог общего пользования, восстановлению и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним; по содержанию площадок для складирования снега; по содержанию разворотных площадок; по устройству недостающих, ремонту (восстановлению) и содержанию мобильных туалетных кабин (модулей), размещаемых в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения; по приему и складированию снега; по техническому обследованию линейных объектов; по паспортизации, разработке проектов организации, диагностики сети автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа.

Решением о бюджете № 97-нд<sup>49</sup> установлен годовой объем бюджетных ассигнований на 2024 год на мероприятие в сумме 1 964 698 960,61 рублей, исполнение составило 1 806 966 777,17 рублей или 91,97%.

В 2024 году Уведомлениями об изменениях бюджетных назначений на 2024 год (2024 год и плановый период 2025-2026 годов) Учреждению доведено по основному мероприятию бюджетных ассигнований на 2024 год на сумму 1 899 441 286,80 рублей, что на 65 257 673,81 рублей меньше, чем утверждено Решением о бюджете № 97-нд, оплачены контракты (договоры) на сумму 1 806 966 777,17 рублей.

<sup>47</sup> О закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа.

<sup>48</sup> О включении в состав муниципальной собственности ПКГО объектов недвижимого имущества и закреплении их на праве оперативного управления за МКУ «САД».

<sup>49</sup> Здесь и далее - Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов».

За истекший период 2025 года (по состоянию на 22.10.2025) согласно Уведомлениям об изменениях бюджетных назначений на 2025 год (2025 год и плановый период 2026-2027 годов) Учреждению доведено по основному мероприятию бюджетных ассигнований на 2025 год на сумму 3 046 275 224,55 рублей, в том числе, по подмероприятию «Капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования», восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» - 1 489 814 943,95<sup>50</sup> рублей (оплачено – 360 797 212,58 рублей<sup>51</sup>), по подмероприятию «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, восстановление и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним» - 1 437 221 221,68 рублей (оплачено – 286 945 991,68 рублей<sup>52</sup>).

В целях исполнения основного мероприятия Учреждением заключены в 2024 году – 53 контракта (договора) на общую сумму 2 418 066 932,30 рублей, в 2025 году (по состоянию на 21.11.2025) – 112 контрактов (договоров) на общую сумму 1 547 611 230,13 рублей.

По результатам проверки муниципальных контрактов (договоров) установлено следующее.

*Муниципальный контракт от 04.12.2023 № 0138300000423000884 выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки микрорайона «КП-Центр, ДОФ-Садовая» Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>53</sup>, заключенный МКУ «САД» с Индивидуальным предпринимателем Ужовым Владимиром Николаевичем. Цена Контракта № 884 – 112 706 423,70 рублей<sup>54</sup>.*

Срок начала выполнения работ – с «01» января 2024<sup>55</sup>.

Срок окончания выполнения работ – «31» октября 2025 года<sup>56</sup>.

Подрядчик обязан в течение 1 рабочего дня до срока начала выполнения работ, установленного пунктом 3.1. Контракта № 884: - предоставить Заказчику подтверждающие документы об ответственных лицах, назначенных согласно пункту 5.1.6. Контракта № 884 (в случае изменения ответственных лиц в течение 3 рабочих дней с даты их назначения); - предоставить Заказчику достоверную информацию о наименовании и количестве (по типу) техники, задействованной для выполнения работ. Информация предоставляется Подрядчиком в письменном виде по форме согласно приложению № 5 к Контракту № 884; - предоставить Заказчику на согласование и регистрацию Общий журнал производства работ с пронумерованными страницами и скрепленными печатью, оформленный в соответствии с ОДМ 218.3.034-2013 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке

<sup>50</sup> Согласно Уведомлениям о бюджетных назначениях, предоставленных проверке КСП по состоянию на 22.10.2025.

<sup>51</sup> Согласно сведениям, предоставленным Учреждением.

<sup>52</sup> Согласно сведениям, предоставленным Учреждением.

<sup>53</sup> Далее – Контракт № 884.

<sup>54</sup> Дополнительное соглашение от 04.07.2025 № 6.

<sup>55</sup> Пункт 3.1. Контракта № 884.

<sup>56</sup> Пункт 3.2. Контракта № 884.

проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления»<sup>57</sup>.

За 30 календарных дней до окончания выполнения работ 3 и 5 этапа (срок окончания 3 этапа - 30.09.2024 года, срок окончания 5 этапа - 31.03.2025 года) в целях осуществления контроля за сохранностью муниципального имущества в ходе выполнения предусмотренных Контрактом № 884 работ, совместно с представителями Заказчика, произвести осмотр, (количественную и качественную оценку) муниципального имущества с составлением Акта осмотра муниципального имущества (приложение № 9 к Контракту № 884). Результаты проведенного осмотра (сведения о наименовании, количестве, фактическом состоянии муниципального имущества) должны быть отражены в Акте осмотра муниципального имущества (приложение № 9 к Контракту № 884), подписанного уполномоченными представителями Сторон<sup>58</sup>.

Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц сторон контракта в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии с проектом по ремонту или сметным расчетом по ремонту, условиями Контракта № 884<sup>59</sup>.

При приемке выполненных работ за отчетный период (этап) Подрядчик оформляет и представляет Заказчику исполнительную документацию<sup>60</sup>:

- копии общего журнала производства работ за отчетный период;
- акты приемки выполненных работ (форма КС-2) за отчетный период;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) за отчетный период с приложением счета (счет-фактуры);
- копии сертификатов и паспортов качества на применяемые материалы и изделия;
- фотоматериалы (до начала выполнения работ и после выполнения работ, при необходимости, по требованию Заказчика – промежуточные (необходимость предоставления уточнить у Заказчика/представителя Заказчика)) на бумажном носителе в 1 экземпляре или в форме электронного документа;
- отчетные документы по передаче оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами, различных предметов и мусора (талоны), собранного с автомобильных дорог и ее элементов;
- отчетные документы по передаче вывезенных снежных масс на места складирования снега, подтверждающие предъявляемый к оплате объем;
- акт осмотра;
- акт контроля качества;
- акт осмотра муниципального имущества.

В соответствии с пунктом 5.1.7. Контракта № 884 Подрядчиком в Учреждения представлены: Журнал производства работ (оказания услуг) по

<sup>57</sup> Пункт 5.1.7. Контракта № 884.

<sup>58</sup> Пункт 5.1.46. Контракта № 884.

<sup>59</sup> Пункт 6.2. Контракта № 884.

<sup>60</sup> Пункт 2.7. Технического задания (Приложение № 1 Контракта № 884).

содержанию автомобильной дороги (искусственного сооружения); приказ о назначении ответственных лиц по Контракту № 884 (письмо вх. от 06.12.2023 № 7317); информация о наименовании и количестве (по типу) техники, задействованной для выполнения предусмотренных Контрактом № 884 работ (Приложение № 5 к Контракту № 884) (письмо от 25.12.2023 № 7773).

Вместе с тем, к вышеуказанной информации не представлены, указанные в Приложении № 5 к Контракту № 884, подтверждающие копии соответствующих документов<sup>61</sup>.

31.03.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.01.2024 по 31.03.2024 (1 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 31.03.2024 № 1) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 08.04.2024 и произведена оплата платежным поручением от 11.04.2024 № 438513 на сумму 23 353 304,12 рублей. Заказчиком по 1 этапу платежным поручением от 12.02.2024 № 218782 оплачен аванс в размере 2 594 921,37 рублей.

08.04.2024 Заказчиком составлено экспертное заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения<sup>62</sup> Контракта № 884 от 08.04.2024. Следует отметить, что форма заключения о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения контракта к Контракту № 884 (Приложение № 4 к Контракту № 884)<sup>63</sup> отличается от экспертного заключения от 08.04.2024, так, например, в экспертном заключении от 08.04.2024 перед первой таблицей отсутствует наименование таблицы «Информация об исполнении контракта (результате отдельного этапа исполнения контракта, результате выполненной работы, в т.ч. соблюдении начальных и окончательных сроков исполнения контракта)», которое указано в форме заключения (Приложение № 4 к Контракту № 884); наименование 3,4 граф второй таблице в экспертном заключении от 08.04.2024 не соответствует графам 3,4 формы заключения (Приложение № 4 к Контракту № 884).

01.07.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.04.2024 по 30.06.2024 (2 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 01.07.2024 № 8) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 05.07.2024 и произведена оплата платежным поручением от 15.07.2024 № 753055 на сумму 14 752 826, 26 рублей. Заказчиком по 2 этапу платежным поручением от 11.04.2024 № 438514 оплачен аванс в размере 1 805 678,41 рублей.

05.07.2024 Заказчиком составлено заключение от 05.07.2024.

Следует отметить, что форма заключения (Приложение № 4 к Контракту № 884) отличается от заключения от 05.07.2024, так, например, наименование 3,4 граф второй таблице в заключении от 05.07.2024 не соответствует графам 3,4 формы заключения (Приложение № 4 к Контракту № 884). Аналогичные нарушения в заключениях от 08.10.2024, от 23.12.2024, от 25.04.2025.

---

<sup>61</sup> ПТС, копии договоров аренды (лизинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи используемой техники Подрядчику, а также копии прочих документов, подтверждающих факт наличия указанной техники у Подрядчика на ином законном основании.

<sup>62</sup> Далее – экспертное заключение, заключение

<sup>63</sup> Далее – форма заключения (Приложение № 4 к Контракту № 884).

07.10.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.07.2024 по 30.09.2024 (3 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 07.10.2024 № 12) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 08.10.2024 и произведена оплата платежным поручением от 16.10.2024 № 147301 на сумму 4 076 969,29 рублей. Заказчиком по 3 этапу платежным поручением от 12.07.2024 № 749093 оплачен аванс в размере 452 996,59 рублей.

В нарушение пункта 5.1.46. Контракта № 884 Заказчиком и Подрядчиком составлен Акт осмотра муниципального имущества от 04.09.2024 за 27 календарных дней до окончания выполнения работ 3 этапа, а не за 30 календарных дней. Аналогичное нарушение в Актах осмотра муниципального имущества от 19.09.2024, от 24.09.2024. Также в нарушение пункта 5.1.46 Контракта № 884 Учреждением Акт осмотра муниципального имущества за 5 этап не составлялся.

Согласно представленных пояснений Учреждения от 30.10.2025: «5 этап является зимним периодом содержания, наличие снежного покрова, противогололедных материалов не позволяют установить фактическое состояние проездов и их элементов (наличие или отсутствие дефектов верхнего слоя, бортовых камней, прикромочных лотков и т.д.)».

21.12.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.10.2024 по 20.12.2024 (4 этап) разместил в ЕИС документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 21.12.2024 № 15), данный документ подписан Заказчиком 23.12.2024 и произведена оплата платежным поручением от 27.12.2024 № 443533 на сумму 12 414 750,38 рублей. Заказчиком по 4 этапу платежным поручением от 15.10.2024 № 143432 оплачен аванс в размере 1 715 426,90 рублей.

23.04.2025 Подрядчик за период выполненных работ с 21.12.2024 по 15.04.2025 (5 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 21.04.2025 № 21) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 25.04.2025 и произведена оплата платежным поручением от 30.04.2025 № 831297 на сумму 25 050 139,30 рублей. Заказчиком по 5 этапу платежным поручением от 11.02.2025 № 544132 оплачен аванс в размере 2 811 456,24 рублей.

Также, Учреждением выставлена Претензия от 10.04.2025 № 1456/25 – штраф за неисполнение или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 884, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000,00 рублей, оплаченная Подрядчиком платежным поручением от 18.04.2025 № 114 в сумме 100 000,00 рублей<sup>64</sup>. Следует отметить, что платежное поручение об уплате неустойки Подрядчиком от 18.04.2025 № 114 в ЕИС отсутствует.

Подрядчиком за период выполнения работ с 08.07.2025 по 31.10.2025 (7 этап) документы о приемке в ЕИС не размещались.

27.08.2025 Подрядчик принял Решение о расторжении Контракта № 884 в одностороннем порядке, руководствуясь пунктом 12.7 Контракта № 884, частями

---

<sup>64</sup> Пункт 7.1.3 Контракта № 884 – за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом № 884, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в размере 100 000 рублей 00 копеек.

1,5 Закона № 44-ФЗ, частью 6 статьи 709, статьей 451 Гражданского кодекса Российской Федерации<sup>65</sup>.

Вместе с тем, по 6 этапу платежным поручением от 23.04.2025 № 807837 оплачен аванс в размере 1 821 586,75 рублей на основании заявки на получение аванса и счета на оплату от 16.04.2025 № 97 (получено Учреждением вх. от 17.04.2025 № 1903), а также по 7 этапу платежным поручением от 13.08.2025 № 273439 оплачен аванс в размере 522 301,69 рублей на основании заявки на получение аванса и счета на оплату от 06.08.2025 № 114 (получено Учреждением вх. от 07.08.2025 № 4363). Следует отметить, что заявка на получение аванса по 7 этапу и счет на выплату аванса от 06.08.2025 № 114 представлены Подрядчиком 07.08.2025 с нарушением срока на 17<sup>66</sup> рабочих дней (крайний срок предоставления Подрядчиком заявки на получение аванса и счета на выплату аванса по 7 этапу 15.07.2025), что является нарушением пункта 2.7. Контракта № 884.

В ходе проверки исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком к Контракту № 884 (пункт 2.7. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 884) выявлено следующее:

- в Журнале производства работ (оказания услуг) по содержанию автомобильной дороги (искусственного сооружения) к Контракту № 884<sup>67</sup> отсутствуют подписи ответственных исполнителей;

- в Журнале № 884 указано не фактическое время выполнение работ в указанную дату, а полные сутки с 0:00 до 24:00;

- в Журнале № 884, заполняемых ответственным лицом Булыгиным С.Н., отсутствует графа «Машины и механизмы», предусмотренная Приложением Д ОДМ 218.3.034-2013 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления»;

- в Журнале № 884 указан вид и объем выполненных работ, при этом отсутствуют места производства данных работ (например: 23.01.2024 указан вид работ «Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. с доставкой противогололедных материалов к месту распределения» с объемом 56 900 м<sup>2</sup> – место производства работ не указано, аналогично 30.01.2024 вид работ «Погрузка снега в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м) 231,518 м<sup>3</sup> – место производства работ не указано, 04.02.2024 вид работ «Очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора» 26 000 м<sup>2</sup> - место производства работ не указано);

---

<sup>65</sup> Подрядчик обращался к Заказчику (исх. № 114716 от 21.08.2025) с требованием внести изменение в Контракт № 884, привести сводную ведомость на выполнение работ по Контракту № 884 в соответствии с Постановлением Региональной службы по тарифам и ценам Камчатского края от 20.12.2024 № 405-Н, пересмотреть (увеличить) выполнение работ и соответственно цену Контракта № 884 по 7 этапу, указанные требования Заказчиком не были исполнены, что сделало невозможным исполнение Контракта № 884.

<sup>66</sup> 16.07.2025-07.08.2025.

<sup>67</sup> Далее – Журнал № 884.

- в Журнале № 884 в графе место производства работ указаны наименования улиц, без номеров домов (например: 08.02.2024 указан вид работ «Очистка барьерного ограждения от снега и грязи вручную» - 41м, место производства работ – Ленинградская, Пограничная (номера домов не указаны); 07.01.2024 указан вид работ «Россыпь противогололедных материалов вручную с доставкой противогололедных материалов к месту распределения» 6 900 м<sup>2</sup>, место производства работ – ул. Океанская, ул. Курильская, ул. Рябиковская, ул. Морская, ул. Партизанская, ул. Красинцев, ул. Садовый переулок, ул. Пономарева (номера домов не указаны);

- в Журнале № 884 указаны в том числе выполненные работы на придомовых проездах и проездах индивидуальной жилой застройки не предусмотренные Контрактом № 884 (например: 16.02.2024 вид работ «Очистка дороги от снега средними автогрейдером»<sup>68</sup> (51 200 м<sup>2</sup>)), которые не оплачивались Заказчиком.

В акте о приемке выполненных работ от 31.03.2024 № 1 указаны работы по простоя автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т в объеме 11 797,98 т на сумму 6 465 309,28 рублей при этом данный вид работ отсутствует в Журнале № 884 за 1 этап, аналогичная ситуация: в Акте о приемке выполненных работ от 30.06.2024 № 2 – объем 4 254,01 т на сумму 2 354 425,40 рублей (отсутствует в Журнале № 884 за 2 этап), в Акте о приемке выполненных работ от 15.04.2025 № 5 – объем 11 658,144 т на сумму 6 644 212,63 рублей (отсутствует в Журнале № 884 за 5 этап).

Согласно представленных пояснений Учреждения от 30.10.2025: «В части отражения в КС-2 вида работ «Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т» в тоннах совместно с «Погрузкой снега в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м» в разделе вывоз снега сообщаю. Время простоя автомобиля-самосвала рассчитывается на тонну груза, которая погружается в самосвал. Соответственно общий тоннаж простоя зависит от объема, загружаемого погрузчиками снега. Для перевода метров кубических в тонны принимается средняя плотность 400 кг/м<sup>3</sup> (ОДМ 218.5.001-2008 № 44-р «методические рекомендации по защите и очистке автомобильных дорог от снега» Приложение А «Атмосферные осадки и снежный покров» гр. 6 стр. Петропавловск-Камчатский»). Объем вывозимых снежных масс подрядчик предоставляет по факту принятого в месте приемки и складирования снега, вывозимого с территории Петропавловск-Камчатского городского округа, согласно данным ООО «Полигон» в рамках муниципального контракта».

В рамках контрольного мероприятия проведена выборочная сверка выполненного объема работ по погрузке снега в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10м (ед. изм. 100 м<sup>3</sup>) и простоя автомобилей-самосвалов под погрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т (ед. изм. 100т), указанных в актах о приемке выполненных работ к Контракту № 884,

<sup>68</sup> Данный вид работ, согласно Контракту № 884, предусмотрен только для внутриквартальных проездов.

и приемка снега от контрагента ИП Ужова В.Н., указанная в журналах учета приема вывезенного снега в ООО «Полигон» в рамках Муниципальных контрактов на оказание услуг по приему и складированию снега, вывозимого с территории Петропавловск-Камчатского городского округа от 06.02.2023 № 0138300000423000012<sup>69</sup>, от 31.12.2024 № 0138300000424000950<sup>70</sup> (расчет приемки снега производился на основании информации о наименовании и количестве техники, задействованной для выполнения работ в рамках Контракта № 884). В ходе контрольного мероприятия сотрудникам Контрольно-счетной палаты пришлось трижды перепроверять объем выполненных работ по Контракту № 884, в связи с тем, что сотрудниками Учреждения предоставлялась разная информация о задействованной ИП Ужовым В.Н. техникой по вывозу снега в рамках Контракта № 884 по мере несоответствия выполненных работ по Контракту № 884, так первоначально предоставлена информация о наименовании и количестве техники, задействованной для выполнения предусмотренных Контрактом № 884 работ (письмо вх. от 25.12.2023 № 7773) где указано 3 самосвала, далее представлены письма (исх. от 16.01.2024 № 92230, от 11.11.2024 № 104899, от 21.11.2024 № 105284) о задействованной технике по вывозу снега в 2024-2025 гг. в рамках Контрактов №№ 012, 950 (но не в рамках Контракта № 884), по итогу представлено письмо (исх. от 16.01.2024 № 92234) в котором указана задействованная ИП Ужовым В.Н. техника по вывозу снега – 16 самосвалов. Данные действия Учреждения затрудняли проведение контрольного мероприятия.

Исходя из вышеизложенного, по итоговому письму (исх. от 16.01.2024 № 92234) произведен расчет при котором выявлено, что объем приемки снега, указанный в Журналах к Контракту № 012 за январь, февраль, март 2024<sup>71</sup> больше на 2 154 м<sup>3</sup>, чем указан объем погрузки снега в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстоянии до 10 м (29 494,95 м<sup>3</sup>) и больше на 861,6 т, чем указан объем работ по простоям автомобилей-самосвалов под погрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т (11 797,98 т) в Акте о приемке выполненных работ от 31.03.2024 № 1 за 1 этап (01.01.2024 – 31.03.2024).

В ходе проверки КСП представлены:

- 28 копий возвратных талонов за услуги по обращению с отходами промышленности и производства (кроме ТКО) за 4 этап (октябрь-ноябрь 2024 года), где в каждом возвратном талоне указан объем услуги 100 кг, таким образом общее количество услуг по обращению с отходами составляет 2 800 кг (28 возвратных талонов\*100кг), при этом в возвратных талонах отсутствует информация об организации сдавшей отходы, дата приемки и номер автомашины, лицо, принявшее отходы, на обратной стороне возвратных талонов только печать АО «Спецтранса», дата и подпись без расшифровки.

- 35 копий возвратных талонов захоронения отходов, пригодных для использования в качестве изолирующего материала на свалке, где в каждом

<sup>69</sup> Далее – Контракт № 012.

<sup>70</sup> Далее – Контракт № 950.

<sup>71</sup> ИП Ужовым В.Н. вывезено 12 659,58 т снега.

талоне представлен объем услуг 1м<sup>3</sup>, таким образом общий объем услуг составил 35 м<sup>3</sup> (35 возвратных талонов\*1м<sup>3</sup>), при этом в возвратных талонах присутствует только печать АО «Спецтранс», отсутствует информация об организации сдавшей отходы, дата приемки и номер автомашины, лицо, принявшее отходы, на обратной стороне копий возвратных талонов вверху указана дата, подпись без расшифровки и номер машины.

- 7 копий возвратных талонов, представленных Учреждением, без даты, подписи, объемом сданных отходов, присутствует только печать АО «Спецтранс».

Вместе с тем, в актах о приемке выполненных работ к Контракту № 884 талоны на вывоз мусора считаются в кубических метрах, а не в килограммах (как указано в возвратных талонах), так, например, в акте о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 1 (3 этап) указаны талоны на вывоз мусора – 388 м<sup>3</sup> на сумму 39 176,36 рублей, в акте о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 4 (4 этап) – 23,2 м<sup>3</sup> на сумму 2 342,51 рублей.

Согласно представленных пояснений Учреждения от 07.11.2025: «Согласно установленным нормам региональный оператор АО «Спецтранс», выдает талоны на ТБО в кг/т., по смете объем мусора прописан в м<sup>3</sup> для перевода тонны в м<sup>3</sup>, используется онлайн калькулятор в [www.center-pss.ru](http://www.center-pss.ru)».

Исходя из вышеизложенного, КСП произведен расчет талонов на вывоз мусора за 3 этап, Учреждением представлены возвратные талоны только на 35 м<sup>3</sup>, что меньше на 353 м<sup>3</sup>, чем указано в акте о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 1 (3 этап) – 388 м<sup>3</sup>.

За 4 этап – 2,8 т<sup>72</sup>: 0,25 (коэффициент плотности) = 11,2 м<sup>3</sup>, что на 12,0 м<sup>3</sup> меньше, чем указано в акте о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 4 (4 этап).

Согласно представленных пояснений Учреждения от 18.12.2025: «По муниципальному контракту от 04.12.2023 № 0138300000423000884 в части перевода вывезенного мусора с тонн в м<sup>3</sup>. Для расчета талонов на вывоз мусора принимаются следующие данные и справочные таблицы весов строительных материалов (издание 1971 года):

усредненная объемная масса мусора с элементов автомобильной дороги – 0,8т/м<sup>3</sup> (стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные банки, бумага и прочее);

объемная масса скошенной травы – 0,4 т/м<sup>3</sup>;

объемная масса древесных остатков от обрезки и прореживания крон деревьев – 0,5 т/м<sup>3</sup>.

Применение онлайн калькулятора с сайта [www.cnter-pss.ru](http://www.cnter-pss.ru) не корректно. На основании вышеизложенного данные указанные в абзацах: «Исходя из вышеизложенного, КСП произведен расчет талонов на вывоз мусора за 3 этап, Учреждением представлены возвратные талоны только на 35 м<sup>3</sup>, что меньше на 353 м<sup>3</sup>, чем указано в акте о приемке выполненных работ от 30.09.2024 № 1 (3 этап) – 388 м<sup>3</sup>» и «За 4 этап – 2,8т: 0,25 (коэффициент плотности) = 11,2 м<sup>3</sup>, что на 12,0 м<sup>3</sup> меньше, чем указано в акте о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 4 (4 этап)» необходимо произвести перерасчет данных.

<sup>72</sup> 2 800 кг:1000.

Предоставляем Вам расчет перевода талонов в м3 по 3 и 4 этапу (Приложение № 10)».

По результатам рассмотрения представленных документов КСП установлено, что представленные дополнительные талоны (не представленные в ходе контрольного мероприятия) не содержат информации о том, что они относятся к Контракту № 884, также в них отсутствует информация о том, какой мусор был привезён (скошенная трава, стеклянные и пластиковые бутылки и т.д.)

Таким образом, исходя из пояснений и представленных дополнительных документов (не представленных в ходе контрольного мероприятия) произвести расчет объема фактически вывезенного мусора в рамках Контракта № 884 не представляется возможным.

При сравнении объемов выполненных работ, указанных в Журналах и в Актах о приемке выполненных работ (КС-2) к Контракту № 884, выявлено следующее:

в Журнале по 2 этапу (период с 01.06.2024 по 30.06.2024):

- объем выполненных работ по виду «Россыпь противогололедных материалов вручную» (ед.изм. – 1000 м2) составил 10,97 ед., что меньше на 31,468 ед., чем указано в Акте о приемке выполненных работ от 30.06.2024 № 2 (42,438 ед.)<sup>73</sup>;

- объем выполненных работ по виду «Выкашивание газонов» (ед.изм. – 1000 м2) составил 20,561062 ед., что меньше на 124,644938 ед., чем указано в Акте о приемке выполненных работ от 30.06.2024 № 2 (145,206 ед.)<sup>74</sup>;

- объем выполненных работ по виду «Обрезка и прореживание крон деревьев» (ед.изм. – 1 шт.) составил 4,27 шт., что меньше на 15,73 шт., чем указано в Акте о приемке выполненных работ от 30.06.2024 № 2 (20 шт.)<sup>75</sup>;

- объем выполненных работ по виду «Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала» (ед.изм. – 1000 м2.) составил 3,442584664 ед., что меньше на 5,803815336 ед., чем указано в Акте о приемке выполненных работ от 30.06.2024 № 2 (9,2464 ед.)<sup>76</sup>.

Таким образом действия Заказчика по приемки не выполненных работ по 2 этапу Контракта № 884 привели к неправомерному расходованию бюджетных средств в размере 1 567 867,05 рублей<sup>77</sup>.

В Журнале по 5 этапу (период с 21.12.2024 по 15.04.2025):

- объем выполненных работ по виду «Очистка тротуаров механической щеткой на тракторе 55-80 л.с.» (ед.изм. – 1000 м2) составил 39,95 ед., что меньше на 5,228 ед., чем указано в Акте о приемке выполненных работ от 15.04.2025 № 5 (45,178 ед.)<sup>78</sup>.

Таким образом действия Заказчика по приемки не выполненных работ по 5 этапу Контракта № 884 привели к неправомерному расходованию бюджетных средств в размере 1 825,57 рублей.

<sup>73</sup> 31,468\*4 196,12 (стоимость за единицу) = 132 043,50 рублей.

<sup>74</sup> 124,644938\*6 584,91 (стоимость за единицу) = 820 775,69 рублей.

<sup>75</sup> 15,73\*2137,7095 (стоимость за единицу) = 33 626,17 рублей.

<sup>76</sup> 5,803815336\*100179,22 (стоимость за единицу) = 581 421,69 рублей.

<sup>77</sup> 132 043,50 + 820 775,69 + 33 626,17 + 581 421,69.

<sup>78</sup> 5,228\*349,1904 (стоимость за единицу) = 1 825,57 рублей.

Согласно представленных пояснений Учреждения от 21.11.2025: «В части принятия спорного объема работ сообщая, что приемка работ проводится на всем протяжении этапа в ходе осуществления контроля, в связи с чем у Заказчика имеется достоверные данные о фактическом выполнении или отсутствии какой-либо части выполнения работ согласно условиям Контрактов. Журналы могут корректироваться в связи с выявлением технических ошибок. Также неоднократно предоставлялись в надзорные органы. Предполагаю, вариант, который отдан КСП является неактуальной предварительной версией. Исправленный по фактически выполненным работам Подрядчиком до 01.11.2025 не предоставлялся. С учетом одностороннего расторжения контракта № 884 Учреждением планируются судебные разбирательства с Подрядчиком в части возврата авансов, непринятия спорных объемов Заказчиком за 6 и 7 этапы».

*Муниципальный контракт от 23.12.2023 № 0138300000423000942 выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки микрорайона «Киртички, Солнечная-ТЭЦ 2, Кутузовский, поселки, «Сероглазка», магистральных дорог к поселкам (Нагорный, Долиновка, Радыгина, Чапаевка, Тундровая, МТФ), к Халактырскому пляжу Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>79</sup>, заключенный МКУ «САД» с Обществом с ограниченной ответственностью «АЙСБЕРГ»<sup>80</sup>. Цена Контракта № 942 – 186 540 345,06 рублей<sup>81</sup>.*

Срок начала выполнения работ – с 01.01.2024<sup>82</sup>.

Срок окончания выполнения работ – 31.10.2025<sup>83</sup>.

В соответствии с пунктом 5.1.7. Контракта № 942 Подрядчиком в Учреждения представлены: Журнал производства работ (оказания услуг) по содержанию автомобильной дороги (искусственного сооружения); приказ ООО «АЙСБЕРГ» о назначении ответственных лиц по Контракту № 942; информация о наименовании и количестве (по типу) техники, задействованной для выполнения предусмотренных Контрактом № 942 работ (Приложение № 5 к Контракту № 942).

Вместе с тем, к вышеуказанной информации не представлены, указанные в Приложении № 5 к Контракту № 942, подтверждающие копии соответствующих документов<sup>84</sup>.

01.04.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.01.2024 по 31.03.2024 (1 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 01.04.2024 № 1) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 08.04.2024 и произведена оплата платежным поручением от 15.04.2024 № 450676

<sup>79</sup> Далее – Контракт № 942.

<sup>80</sup> В рамках Контракта № 942 – Подрядчик.

<sup>81</sup> Дополнительное соглашение от 29.10.2025 № 7.

<sup>82</sup> Пункт 3.1. Контракта № 942.

<sup>83</sup> Пункт 3.2. Контракта № 942.

<sup>84</sup> ПТС, копии договоров аренды (лизинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи используемой техники Подрядчику, а также копии прочих документов, подтверждающих факт наличия указанной техники у Подрядчика на ином законном основании.

на сумму 24 446 549,48 рублей. Заказчиком по 1 этапу платежным поручением от 12.02.2024 № 218781 оплачен аванс в размере 2 716 283,28 рублей.

08.04.2024 Заказчиком составлено экспертное заключение от 08.04.2024. Следует отметить, что форма заключения о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения контракта к Контракту № 942 (Приложение № 4 к Контракту № 942)<sup>85</sup> отличается от экспертного заключения от 08.04.2024, так, например, в экспертном заключении от 08.04.2024 наименование 3,4 граф второй таблице в экспертном заключении от 08.04.2024 не соответствует графам 3,4 формы заключения (Приложение № 4 к Контракту № 942). Аналогично: заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения контракта от 05.07.2024, от 07.10.2024, от 23.12.2024, от 28.04.2025, от 17.09.2025.

02.07.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.04.2024 по 30.06.2024 (2 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 02.07.2024 № 2) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 05.07.2024 и произведена оплата платежным поручением от 15.07.2024 № 753056 на сумму 27 251 523,59 рублей. Заказчиком по 2 этапу платежным поручением от 11.04.2024 № 438511 оплачен аванс в размере 3 157 531,61 рублей.

01.10.2024 Подрядчик за период 01.07.2024 по 30.09.2024 (3 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 01.10.2024 № 3) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 07.10.2024 и произведена оплата платежным поручением от 17.10.2024 № 153197 на сумму 16 695 493,26 рублей. Заказчиком по 3 этапу платежным поручением от 12.07.2024 № 749094 оплачен аванс в размере 1 855 054,81 рублей.

В нарушение пункта 5.1.46. Контракта № 942 Заказчиком и Подрядчиком составлен Акт осмотра муниципального имущества от 23.09.2024 за 7 календарных дней до окончания выполнения работ 3 этапа (30.09.2024), а не за 30 календарных дней. Также в нарушение пункта 5.1.46 Контракта № 942 Учреждением Акт осмотра муниципального имущества за 5, 7 этап не составлялся.

20.12.2024 Подрядчик за период выполненных работ с 01.10.2024 по 20.12.2024 (4 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 20.12.2024 № 4) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 23.12.2024 и произведена оплата платежным поручением от 27.12.2024 № 443525 на сумму 21 017 552,66 рублей. Заказчиком по 4 этапу платежным поручением от 17.10.2024 № 153198 оплачен аванс в размере 2 645 533,54 рублей.

28.04.2025 Подрядчик за период с 21.12.2024 по 15.04.2025 (5 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 28.04.2025 № 5) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 28.04.2025 и произведена оплата платежным поручением от 05.05.2025 № 838722. Заказчиком по 5 этапу платежным поручением от 11.02.2025 № 545592 оплачен аванс в размере 2 946 016,71 рублей.

16.09.2025 Подрядчик за период с 16.04.2025 по 07.07.2025 (6 этап) разместил документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 16.09.2025 № 6) в ЕИС, данный документ подписан Заказчиком 17.09.2025 и произведена

<sup>85</sup>Далее – форма заключения (Приложение № 4 к Контракту № 942).

оплата платежным поручением от 23.09.2025 № 390109. Заказчиком по 6 этапу платежным поручением от 23.04.2025 № 807838 оплачен аванс в размере 3 316 480,17 рублей

По состоянию на 08.11.2025 Подрядчиком за период выполнения работ с 01.07.2025 по 31.10.2025 (7 этап) документы о приемке в ЕИС не размещались.

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 2.7. Контракта № 942 Заказчиком по 7 этапу платежным поручением от 23.07.2025 № 211931 оплачен аванс в размере 2 346 943,77 рублей на основании заявки на получение аванса и счета на оплату от 04.07.2025 № 010.

В ходе проверки КСП исполнительной документации, предоставленной Подрядчиком к Контракту № 942 (пункт 2.7. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 942) выявлено следующее:

- Журнал работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки микрорайона «Кирпичики, Солнечная-ТЭЦ 2, Кутузовский, поселки, магистральных дорог к поселкам (Нагорный, Долиновка, Радыгина, Чапаевка, Тундровая, МТФ), к Халактырскому пляжу ПКГО<sup>86</sup> за 1 этап не соответствует форме Д ОДМ 218.3.034-2013 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления», так, в общем журнале заполняемым ответственным лицом (Подрядчика) Булыгиным С.Н. отсутствуют графы: «Машины и механизмы», «Замечания контролирующих лиц, Ф.И.О., должность, дата», «Отметка об устранении отмеченных замечаний (подпись, дата)», также вместо наименования «Наименование работ (услуг)»<sup>87</sup> в Журнале № 942 указано «Элементы дороги и виды выполненных работ»;

- Время производства работ в Журнале № 942 указано не фактическое время выполнения работ в указанную дату, а полные сутки с 0:00 до 24:00;

- в Журнале № 942 отсутствуют подписи ответственных исполнителей;

- в Журнале № 942 в графе место производства работ указаны наименования улиц, без номеров домов (например: 04.01.2024 указан вид работ «Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги с погрузкой-разгрузкой грузов и вывозом на территорию городской свалки» – 7,25 км, место производства работ – ул. Чуркина, ул. Геологическая, ул. Невельского, ул. Котовского, ул. Декабристов, ул. Алтайская, ул. Уральская, ул. Фестивальная, ул. Корфская, ул. Колхозная, ул. Космонавтов, ул. Беринга (номера домов не указаны); 26.03.2024 указан вид работ «Распределение пескосолянной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью от 210 до 270 л.с. с доставкой противогололедных материалов к месту распределения» - 53 400 м<sup>2</sup>, место производства работ – ул. Чуркина, ул. Геологическая, ул. Невельского, ул. Котовского, ул. Декабристов, ул. Алтайская, ул. Уральская, ул. Фестивальная, ул. Корфская, ул. Колхозная, ул. Космонавтов, ул. Беринга (номера домов не указаны).

<sup>86</sup> Далее – Журнал № 942.

<sup>87</sup> Как указано в форме Д.

При проведении сверки объема погрузки снега Подрядчиком в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м с перевозкой на места складирования снега, указанный в актах о приемке выполненных работ к Контракту № 942, с журналами учета приема вывезенного снега по Контрактам №№ 012, 950 от ООО «Айсберг» выявлено, что в данных журналах отсутствуют транспортные средства с государственными регистрационными знаками, указанными в информации о наименовании и количестве (по типу) техники, задействованной для выполнения работ предусмотренных Контрактом № 942. Учреждением представлены 19.12.2025 пояснения и дополнительные документы (не представленные в ходе контрольного мероприятия) по объему погрузки снега Подрядчиком в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м с перевозкой на места складирования снега, которые подтверждают выполнение работ.

*Муниципальный контракт от 24.06.2025 № 0138300000425000451 на выполнение работ по ремонту колодцев микрорайона «Мишенный Северный городской планировочный район» (участок № 3) г. Петропавловске-Камчатском<sup>88</sup>, заключенный МКУ «САД» с обществом с ограниченной ответственностью «КАМЧАТДОРСТРОЙ»<sup>89</sup>. Цена Контракта № 451 – 8 536 411,99 рублей<sup>90</sup>.*

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта № 451, Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 451), Сметным расчетом стоимости работ по ремонту на основании дефектной ведомости (далее - Сметный расчет по ремонту) (Приложение № 3 к Контракту № 451), Сметой контракта (Приложение № 4 к Контракту № 451)<sup>91</sup>.

Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта № 451<sup>92</sup>.

Срок окончания выполнения работ – в течение 7 календарных дней, с даты начала выполнения работ, в соответствии с Графиком выполнения работ по ремонту<sup>93</sup>.

Приемка выполненных работ по Контракту № 451 осуществляется посредством электронного активирования в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ<sup>94</sup>.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ указаны в пункте 2.6. Технического задания (Приложения № 1 к Контракту № 451):

При приемке выполненных работ, Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств и исполнительную документацию:

<sup>88</sup> Далее – Контракт № 451.

<sup>89</sup> В рамках Контракта № 451 – Подрядчик.

<sup>90</sup> Пункт 5.2. электронного Контракта № 451, сформированного с использованием ЕИС.

<sup>91</sup> Пункт 1.2. Контракта № 451.

<sup>92</sup> Пункт 3.1. Контракта № 451.

<sup>93</sup> Пункт 3.2. Контракта № 451.

<sup>94</sup> Пункт 6.1. Контракта № 451.

- общий журнал производства работ, оформленный в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»<sup>95</sup>, Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»<sup>96</sup>;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) (в случае составления таких актов), оформленные в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр (с приложением к акту ссылочных сертификатов, паспортов качества, протоколов лабораторных испытаний на используемые материалы, исполнительных схем с указанием геометрических параметров подлежащего освидетельствованию конструктива, фото фиксацией с применением измерительных приборов);

- акты лабораторного испытания контрольных образцов, подтверждающих соответствие установленным требованиям;

- документы, подтверждающие качество и пригодность применения, используемых материалов на территории Российской Федерации (сертификаты, паспорта качества и т.п.) в оригиналах и/или надлежаще заверенных копиях;

- гарантийный паспорт (по форме согласно Приложению № 8 к Контракту № 451);

- геодезическая съемка и исполнительные схемы выполненных работ с привязками, геометрическими параметрами;

- документ, подтверждающий транспортирование, прием-передачу отходов (строительного мусора) в специализированную организацию, документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами выданной юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которым Подрядчик передал в отчетном периоде строительный мусор), либо документ об утилизации/захоронении отходов, при наличии у Подрядчика соответствующей лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами.

По запросу Заказчика, Подрядчик предоставляет:

- акты о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

- счет (счет-фактура).

Подрядчиком 18.07.2025 размещены документ о приемке (Акт о приемке выполненных работ от 18.07.2025 № 1), независимая гарантия от 01.07.2025 № 4101111427-25-Г2, Акт о приемке выполненных работ от 18.07.2025 № 1,

<sup>95</sup> Далее - Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр.

<sup>96</sup> Далее - Приказом Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр.

справка о стоимости выполненных работ и затрат от 18.07.2025 № 1 на сумму 6 635 417,99 рублей.

В нарушение пункта 6.3. Контракта № 451<sup>97</sup> Подрядчиком не размещены документы, указанные в пункте 2.6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 451), например – общий журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ и др.

Учреждением 23.07.2025 подписан документ о приемке выполненных работ (Акт о приемке выполненных работ от 18.07.2025 № 1) и произведена оплата по Контракту № 451 платежным поручением от 25.07.2025 № 219556 на сумму 6 635 417,99 рублей.

01.08.2025 между Учреждением и ООО «КАМЧАТДОРСТРОЙ» заключено Соглашение о расторжении по причине отсутствия у Заказчика потребности в выполнении части ранее предусмотренных по Контракту № 451 работ. Обязательства в оставшейся части на сумму 1 900 994,99 рублей стороны прекращают, цена Контракта № 451 по фактически выполненным работам составляет 6 635 417,99 рублей.

В соответствии с пунктом 2.6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 451) Подрядчиком предоставлены: общий журнал работ на выполнение работ по ремонту колодцев микрорайона «Мишеный Северный городской планировочный район» (участок № 3) в г. Петропавловске-Камчатском, Гарантийный паспорт от 01.07.2025, Акты освидетельствования скрытых работ от 01.07.2025, возвратные талоны на услуги по обращению с отходами промышленности и производства (кроме ТКО) на 15 000 кг или 15 т.

В ходе анализа вышеуказанных документов выявлено следующее.

В общих журналах работ отсутствует информация об объемах выполненных работ, так, например, в общем журнале не указан объем работ по замене крышек колодцев и установки люка.

Аналогичные замечания в следующих контрактах (договорах):

1) По муниципальному контракту от 28.07.2025 № 0138300000425000536 на выполнение работ по ремонту жилого района «Мишеный Северный городской планировочный район» (участок № 3)<sup>98</sup> - в общих журналах работ отсутствует информация об объемах выполненных работ, так, например, в общем журнале не указан объем работ по демонтажу открытого приемного лотка и разработки покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных.

2) По муниципальному контракту от 11.09.2025 № 0138300000425000639 на выполнение работ по устройству элементов водоотводных лотков

<sup>97</sup> Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляются на основании документа о приемке работ, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта № 451 в соответствии с положениями Федерального закона «Об электронной подписи», подтверждающего выполнение комплексов (видов) работ (этапов работ) в соответствии со Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту № 451), условиями Контракта № 451. В целях приемки выполненных работ Подрядчик для подтверждения объемов и качества выполненных работ, предусмотренных Сметным расчетом по ремонту (Приложение № 3 к Контракту № 451), не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за датой окончания выполнения работ, установленной пунктом 3.2. Контракта № 451, формирует с использованием единой информационной системы документ о приемке работ, подписывает его усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Подрядчика, и размещает в единой информационной системе. Исполнительную документацию, установленную пунктом 2.6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 451) Подрядчик передает Заказчику нарочно по адресу Заказчика, указанному в пункте 2.1. раздела 2 электронного Контракта № 451, сформированного с использованием ЕИС, и размещает в единой информационной системе одновременно с формированием документа о приемке работ. Документ, подтверждающий предоставление Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств, направляется Заказчику в срок до подписания Заказчиком документа о приемке работ, по адресу электронной почты Заказчика, указанному в пункте 2.1. раздела 2 электронного Контракта № 451, сформированного с использованием ЕИС либо передается нарочно.

<sup>98</sup> Далее – Контракт № 536.

микрорайона «Мишенный Северный городской планировочный район» (Участок № 3) в г. Петропавловске-Камчатском<sup>99</sup> - в общем журнале работ отсутствует информация об объемах выполненных работ по устройству элементов водоотводных лотков.

Согласно представленных пояснений Учреждения от 02.12.2025: «Отображение объема выполненных работ не является обязательным пунктом в общем журнале работ. В нем ведется учет выполненных работ по дням с указанием наименования, места, даты, а также подписей ответственных лиц. Общий журнал предназначен для фиксации факта проведения работ, а не для детальной количественной отчетности, которая фиксируется в других документах». Аналогичные пояснения по муниципальному контракту от 28.07.2025 № 0138300000425000536.

Вместе с тем, в графе 4 таблицы «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» Раздела 3 Приложения 1 к Приказу Минстроя № 1026/пр предусмотрено включение не только наименования работ, но в том числе и сведений о методах выполнения работ, применяемых строительных материалах, изделиях и конструкциях, проведенных испытаниях конструкций, оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, давления, испытания на прочность и герметичность).

В Акте освидетельствования скрытых работ по замене крышек перекрытия колодцев от 01.07.2025 указан технический паспорт, выданный 03.07.2025 (то есть выданный на 2 календарных дня позже выполненных работ), где указано количество плит перекрытия – 20 штук.

Аналогичные замечания по Контракту № 536 - в акте освидетельствования скрытых работ по устройству основания под трубопроводы от 03.08.2025 указана характеристика песка для строительных работ, выданная 15.08.2025 № 245, на 12 календарных дней позже выполненных работ (скрытые работы проводились с 29.07.2025 по 03.08.2025). Аналогичная ситуация: в Актах освидетельствования скрытых работ от 02.08.2025, 07.08.2025. В Акте освидетельствования скрытых работ по устройству круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах от 08.08.2025 указаны сертификаты на плиту днища ПН-10 и на плиту перекрытия ПП10-2 выданные 18.08.2025, на 10 календарных дней позже выполненных работ (работы проводились с 30.07.2025 по 08.08.2025).

Согласно представленных пояснений Учреждения от 02.12.2025: «После окончания выполнения работ, Подрядчиком подготавливается полный пакет исполнительной документации включая паспорта и сертификаты. В момент получения паспортов на материалы поставщиком указывается даты выдачи самого паспорта, т.е. возможно и после выполнения самих работ».

Исходя из вышеуказанных пояснений в случае неполучения паспорта качества или характеристики на применяемое в процессе выполнения работ изделия Подрядчику пришлось бы заново производить работы, тем самым увеличивался бы срок исполнения работ, что так же могло бы привести к невыполнению работ Подрядчиком.

---

<sup>99</sup> Далее – Контракт № 639.

В возвратных талонах отсутствуют сведения об организации, сдавшей отходы, ответственный за сдачу отходов, дата приема отходов, регистрационный номер автотранспортного средства, лицо, принявшее отходы, присутствует только печать ГУП «Спецтранс».

*Муниципальный контракт от 01.08.2024 № 0138300000424000487 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара от торца дома № 8 по пр. Рыбаков до входа на территорию СОШ № 33, ремонту участка проезжей части возле въезда на территорию СОШ №33 и стояночной зоны возле жилого дома № 15 по бульвару Рыбацкой Славы в г. Петропавловск-Камчатский<sup>100</sup>, заключенный МКУ «САД» с обществом с ограниченной ответственностью «Коммунальная служба Камчатки»<sup>101</sup>. Цена Контракта № 487 – 3 906 642,68<sup>102</sup> рублей.*

Дополнительным соглашением от 04.09.2024 № 1 к Контракту № 487 уменьшается цена Контракта № 487 – 3 906 642,68 рублей, а также по некоторым позициям уменьшается объем работ, но не более чем на 10%, что соответствует пункту 13.2 Контракта № 487 и пункту 1.2. части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.

Следует отметить, что Дополнительное соглашение от 04.09.2024 № 1 к Контракту № 487 заключено через 25 календарных дней после выполнения работ.

В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустоек (штрафов, пеней), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами документа о приемке работ, предусмотренного пунктом 7.2. Контракта № 487, Заказчиком осуществляется удержание суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, из суммы, подлежащей оплате Подрядчику<sup>103</sup>.

Следует отметить, что в пункте 5.3. электронного Контракта № 487, сформированного с использованием ЕИС, не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю), что не соответствует пункту 2.6. Контракта № 487.

Сроки выполнение работ по Контракту № 487: дата начала выполнение работ – с даты заключения Контракта № 487; дата окончания выполнения работ – 10.08.2024<sup>104</sup>.

Приемка выполненных работ по Контракту № 487 на соответствие их требованиям, установленным в Контракте № 487 и приложениях к нему, осуществляется посредством электронного активирования в соответствии с частью 13 статьи 94 Закона № 44-ФЗ<sup>105</sup>.

---

<sup>100</sup> Далее – Контракт № 487.

<sup>101</sup> В рамках Контракта № 487 – Подрядчик, ООО «КСК».

<sup>102</sup> Цена Контракта № 487 указана с учетом Дополнительного соглашения от 04.04.2024 № 1.

<sup>103</sup> Пункт 2.6. Контракта № 487.

<sup>104</sup> Пункт 3.1. Контракта № 487.

<sup>105</sup> Пункт 7.1. Контракта № 487.

В пункте 2.6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 487)<sup>106</sup> указаны требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

При приемке Подрядчик оформляет и предоставляет Заказчику обеспечение гарантийных обязательств и исполнительную документацию:

- общий журнал производства работ, сформированный и оформленный в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр, пунктом 4.1.6 Контракта № 487;

- акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования составленных ответственных конструкций, выполненные в соответствии с условиями Технического задания и в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр в 3 экземплярах (с приложением к акту ссылочных сертификатов, паспортов качества, протоколов лабораторных испытаний на используемые материалы, исполнительных схем с указанием геометрических параметров подлежащего освидетельствованию конструктива, фото фиксации с применением измерительных приборов);

- освидетельствования строительных конструкций, устранение недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций, и участков сетей инженерно-технического обеспечения (ответственных конструкций) в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 №344/пр в 3 экземплярах (с приложением к акту ссылочных сертификатов, паспортов качества, протоколов лабораторных испытаний на используемые материалы, исполнительных схем с указанием геометрических параметров подлежащего освидетельствованию конструктива, фото фиксации с применением измерительных приборов);

- акты лабораторного испытания контрольных образцов, подтверждающих соответствие установленным требованиям в 3 экземплярах;

- ведомость промеров толщины покрытия и основания с приложением схем зоны промеров с привязками, отображением геометрических параметров зоны промеров в 3 экземплярах;

- документы, подтверждающие качество и пригодность применения, используемых материалов на территории Российской Федерации (сертификаты, паспорта качества и т.п.) в оригиналах и/или надлежаще заверенных копиях;

- паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь (по форме согласно приложению № 5 к Контракту № 487);

- геодезическая съемка и исполнительные схемы выполненных работ с привязками, геометрическими параметрами в 3 экземплярах;

- отчетные документы по перевозке (транспортные накладные) и передаче строительного мусора (копии договоров на передачу строительного мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ другим юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, и копии актов приема-передачи строительного мусора по указанным договорам. А также документы, подтверждающие наличие лицензии на осуществление деятельности по обращению с отходами выданной юридическим лицам и индивидуальным

---

<sup>106</sup> Далее – Техническое задание.

предпринимателям, которым Подрядчик передал в отчетном периоде строительный мусор);

- акт испытания необходимого количества контрольных образцов устроенного асфальтобетонного покрытия с заключением сертифицированной и аккредитованной лаборатории.

Подрядчик по запросу заказчика обязан предоставить:

- акты о приемке выполненных работ (форме КС-2);

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

- счет, счет-фактура (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

- отчетные документы по перевозке (транспортные накладные) и передаче.

Требования к материалам, используемым при выполнении работ<sup>107</sup>:

№ п/п	Наименование материала	Показатели материала	Значения показателей
1	Щебень из природного камня для строительных работ	марка	800
		фракция (мм)	свыше 20 до 40
2	Щебень из природного камня для строительных работ	марка	600
		фракция (мм)	свыше 10 до 20
3	Асфальтобетонные смеси дорожные	марка	A16BH
4	Асфальтобетонные смеси дорожные	марка	A16OH
5	Камни бортовые бетонные	марка	БР 100.30.15
		класс бетона по прочности на сжатие	B30 (M400)
6	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ)	марка	M350
		класс бетона по прочности на сжатие	B25
7	Люки чугунные тяжелые	тип	«Т» (C250)

В соответствии с пунктом 7.16. Контракта № 487 Заказчиком проведена экспертиза и составлено экспертное заключение о соответствии результатов предъявленных к приемке работ требованиям и условиям исполнения Контракта № 487 от 17.09.2024 № 1<sup>108</sup>, в котором подтверждаются сроки выполнения работ по Контракту № 487 – с 01.08.2024 по 10.08.2024.

В нарушение пункта 7.5 Контракта № 487<sup>109</sup> Подрядчиком не размещены документы, указанные в пункте 2.6. Технического задания, например – общий журнал производства работ и др.

Заказчиком 18.09.2024 подписан в ЕИС Акт о приемке выполненных работ от 11.09.2024 № 2 и платежным поручением от 23.09.2024 № 61815 произведена оплата выполненных работ по Контракту № 487 на сумму 3 906 642,68 рублей.

В соответствии с пунктом 2.6. Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 487) Подрядчиком предоставлены: общий журнал работ по выполнению работ по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара от торца дома № 8 по пр. Рыбаков до входа на территорию СОШ № 33, ремонту участка проезжей части возле въезда на территорию СОШ № 33 и стояночной

<sup>107</sup> Пункт 2.7. Технического задания.

<sup>108</sup> Далее – заключение № 487.

<sup>109</sup> В единой информационной системе одновременно с формированием документа о приемке работ Подрядчик размещает исполнительную документацию (перечень, которой указан в пункте 2.6 Технического задания (Приложение № 1 к Контракту № 487)).

зоны возле жилого дома № 15 по бульвару Рыбацкой Славы в г. Петропавловск-Камчатский, Акты освидетельствования скрытых работ.

В ходе анализа вышеуказанных документов выявлено следующее.

В общих журналах работ отсутствует информация об объемах выполненных работ, так, например, в общем журнале не указан объем работ по разборке бортовых камней с погрузкой и вывозом, очистка после разборки конструкций бортового камня БР 100.30.15.

К Акту освидетельствования скрытых работ установка бортовых камней бетонных, камни бортовые БР 100.30.15 от 07.08.2024 приложен технический паспорт на бетонные изделия № 36 от 06.08.2024, где указана наименование и марка конструкции БР 100.30.15 с классом (маркой) бетона по прочности В 25<sup>110</sup> (М-350), при этом в пункте 2.7. Контракта № 487 указано, что класс бетона по прочности сжатие камней бортовых бетонных должен составлять В 30<sup>111</sup> (М400).

Согласно представленных пояснений Учреждения от 02.12.2025: «Изначально техническим заданием было предусмотрено устройство бортовых камней БР100.30.15 из бетона марки В25, изготовление указанных элементов из бетона марки В30 повлекло бы за собой значительное удорожание изделий. Вероятно, причина отражения в п. 2.7 марки В30 техническая ошибка».

Вместе с тем, согласно локальному сметному расчету (смете) изначально планировалась установка камней бортовых бетонных марка БР, бетон В30 (М400).

На основании вышеизложенного, в нарушение пункта 2.7. Приложения 1 Контракта № 487 Подрядчиком установлены бортовые камни бетонные В 25 (М-350) вместо положенных В 30 (М-400), а Заказчиком в нарушение пункта 2.7. Приложения 1 Контракта № 487 приняты и оплачены в полном объеме (171 110,76 рублей<sup>112</sup>) установленные бортовые камни бетонные В 25 (М-350).

*Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу автобусных павильонов на остановках общественного транспорта в г. Петропавловске-Камчатском от 14.07.2025 № 45/06/2025<sup>113</sup>, заключенный с Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю»<sup>114</sup> на сумму 51 695 014,00 рублей.*

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта № 45/06/2025, Локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к Контракту № 45/06/2025), Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 45/06/2025), определяющими состав (объем), условия, порядок, виды работ и другие, предъявляемые к ним требования, требования к качеству, в соответствии с действующими нормативными

<sup>110</sup> Означает, что до 95% структуры бетона сохранит целостность при нагрузке в 25 МПа. Бетон В25 подходит для конструкций средней нагрузки: фундаментов зданий, перекрытий, стен средних построек.

<sup>111</sup> Означает, что до 95% структуры бетона сохранит целостность при нагрузке в 30 МПа. Бетон В30 используется в конструкциях, подвергающихся значительным нагрузкам: мостостроение (опоры, пролётные строения, фундаменты мостов), гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, шлюзы), промышленное строительство (фундаменты под тяжёлое оборудование, несущие колонны, перекрытия).

<sup>112</sup> Платежное поручение от 23.09.2024 № 61815.

<sup>113</sup> Далее - Контракт № 45/06/2025.

<sup>114</sup> Далее в рамках Контракта № 45/06/2025 Подрядчик.

документами, правил охраны труда, правил техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности, с соблюдением СП, СНиП на соответствующие виды работ, ГОСТ, технических условий, стандартов, требований, иных нормативных правовых документов, действующих на территории Российской Федерации в момент исполнения Контракта, в полном объеме и в установленный Контрактом № 45/06/2025 срок<sup>115</sup>.

Размер аванса по Контракту № 45/06/2025 составляет 30 % от цены Контракта № 45/06/2025, в том числе НДС 20 %<sup>116</sup>. Платежным поручением от 30.07.2025 № 228703 Заказчиком произведена оплата в размере 15 508 504,20 рублей.

Срок окончания выполнения работ – 25 октября 2025 года<sup>117</sup>. Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 31.10.2025<sup>118</sup>.

Подрядчиком документы о приемке размещены 27.10.2025 в ЕИС. В нарушение пункта 6.5<sup>119</sup> Контракта № 45/06/2025 по состоянию на 13.11.2025 Заказчиком работы не приняты (информация об отказе в приемке также отсутствует).

Согласно пояснений ведущего инженера МКУ «САД» от 14.11.2025: «Согласно условий муниципального контракта от 14.07.2025 № 45/06/2025 ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю: - срок подписания отчетной документации о приемки 13.11.2025 г., документы не были подписаны в срок в связи с выявленными нарушениями. О чем был подрядчик был извещен. По состоянию на 14.11.2025 года ведется приемка. На основании вышеизложенного с подрядчиком будет вестись претензионная работа.»

*Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу автобусных навильонов на остановках общественного транспорта в г. Петропавловске-Камчатском от 14.07.2025 № 46/06/2025<sup>120</sup> заключенный с Федеральным казенным учреждением «Исправительная колония № 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Камчатскому краю»<sup>121</sup> на сумму 26 209 660,00 рублей.*

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Контракта № 46/06/2025, Локальным сметным расчетом (Приложение № 3 к Контракту № 46/06/2025), Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту № 46/06/2025), определяющими состав (объем), условия, порядок, виды работ и другие, предъявляемые к ним требования, требования к качеству, в соответствии с действующими нормативными документами, правил охраны труда, правил техники безопасности, правил

<sup>115</sup> Пункт 1.2. Контракта № 45/06/2025.

<sup>116</sup> Пункт 2.4. Контракта № 45/06/2025.

<sup>117</sup> Пункт 3.2. Контракта № 45/06/2025.

<sup>118</sup> Пункт 4.1 электронного Контракта № 45/06/2025

<sup>119</sup> Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 6.4. Контракта, Заказчик: - подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке; - формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

<sup>120</sup> Далее - Контракт № 46/06/2025.

<sup>121</sup> Далее в рамках Контракта № 46/06/2025 Подрядчик.

пожарной и экологической безопасности, с соблюдением СП, СНИП на соответствующие виды работ, ГОСТ, технических условий, стандартов, требований, иных нормативных правовых документов, действующих на территории Российской Федерации в момент исполнения Контракта, в полном объеме и в установленный Контрактом № 46/06/2025 срок<sup>122</sup>.

Размер аванса по Контракту № 46/06/2025 составляет 30 % от цены Контракта № 46/06/2025, в том числе НДС 20 %<sup>123</sup>.

Платежными поручениями от 31.07.2025 № 231100, от 07.08.2025 № 253826, от 12.08.2025 № 267188 Заказчиком произведена оплата в размере 7 862 898,00 рублей с нарушением срока оплаты установленного пунктом 2.5 Контракта № 46/06/2025<sup>124</sup>.

Согласно представленных Учреждением пояснений от 18.12.2025: «Оплата по муниципальному контракту № 46/06/2025 от 14.07.2025г. произведена на основании доведенных предельных объемов финансирования.

17.07.2025г. (входящий № 3982 от 17.07.2025г. Приложение № 1) в адрес учреждения поступили документы для выплаты аванса;

23.07.2025г. сформирована заявка № 105 (Приложение №2) на финансирование по расходам средств бюджета ПКГО;

29.07.2025г. и 30.07.2025г. расходными расписаниями № 390 83САД, 83САД доведены предельные объемы финансирования (Приложение № 3);

31.07.2025г. сформированы поручения о перечислении на счет. При отправке в адрес учреждения поступил протокол № ПРТ3800-1417660 от 01.08.2025г. о нехватке денежных средств на л/с № 14382000630 федеральных средств (Приложение №4);

После устранения выявленных нарушений были сформированы повторные поручения о перечислении на счет».

Пояснения подлежат отклонению в связи с тем, что представленные документы (заявка от 12.07.2025 № б/н, заявка на финансирование по расходам средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа № 105 (проверена 23.07.2025), расходное расписание от 29.07.2025 № 390 83САД, расходное расписание от 30.07.2025 № 83САД, уведомление (протокол) № ПРТ3800-1391885 от 01.08.2025) и пояснения по муниципальному контракту от 14.07.2025 № 46/06/2025<sup>125</sup>, подтверждают несвоевременность оплаты по вине Учреждения.

Срок окончания выполнения работ – 25 октября 2025 года<sup>126</sup>. Дата окончания исполнения контракта (срок исполнения контракта) 15.12.2025<sup>127</sup>.

Подрядчиком документы о приемке размещены 29.10.2025 в ЕИС. В нарушение пункта 6.5<sup>128</sup> Контракта № 46/06/2025 по состоянию на 13.11.2025

<sup>122</sup> Пункт 1.2. Контракта № 46/06/2025.

<sup>123</sup> Пункт 2.4. Контракта № 46/06/2025.

<sup>124</sup> Выплата аванса производится в срок, не более 7 (семи) рабочих дней с даты предоставления Подрядчиком «Заявки на получение аванса» (Приложение № 5 к Контракту № 46/06/2025) и счета на выплату аванса.

<sup>125</sup> Далее – Контракт № 46/06/2025.

<sup>126</sup> Пункт 3.2. Контракта № 46/06/2025.

<sup>127</sup> Пункт 4.1 электронного Контракта № 46/06/2025

<sup>128</sup> Не позднее 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии в соответствии с пунктом 6.4. Контракта, Заказчик: - подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о

Заказчиком работы не приняты (информация об отказе в приемке также отсутствует).

Согласно пояснений ведущего инженера МКУ «САД» от 14.11.2025: «Согласно условий муниципального контракта от 14.07.2025 № 46/06/2025 ФКУ ИК-5 УФСИН России по Камчатскому краю: - срок подписания отчетной документации о приемки 13.11.2025 г., документы не были подписаны в срок в связи с не предоставлением отчетной документации. На основании вышеизложенного с подрядчиком будет вестись претензионная работа.».

*Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2025 № 74/09/2025, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой»<sup>129</sup>.*

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Договора № 74/09/2025, Технического задания (Приложение № 1 к Договору № 74/09/2025), сметным расчетом (приложение № 2 к Договору № 74/09/2025)<sup>130</sup>.

Цена Договора № 74/09/2025 составляет 364 430 (триста шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать рублей) 52 копейки, в том числе НДС<sup>131</sup>.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ от 09.10.2025 № 1 работы приняты в полном объеме 09.10.2025 в сумме 364430,52 рублей и оплачены платежным поручением от 17.10.2025 № 475492 в установленные законом сроки.

Проверкой журнала производства работ по Договору № 74/09/2025 установлено, что фактически выполнены следующие виды работ:

- п. 1 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л. с. с увлажнением – 20 100,53 м<sup>2</sup>;
- п. 2 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги с погрузкой собранного мусора и последующим вывозом на городскую свалку – 20,0059 км;
- п. 3 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л. с. с увлажнением – 64 501,00 м<sup>2</sup>;
- п. 4 Очистка автобусных остановок и территорий, прилегающих к ним от грязи, пыли вручную – 6 072,0 м<sup>2</sup>;
- п. 5 Опорожнить урну от содержимого и промыть ее (промывка 1 раз в неделю) с погрузкой мусора вручную перевозкой на городскую свалку – 304 шт.

---

приемке; - формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

<sup>129</sup> Далее – Договор № 74/09/2025.

<sup>130</sup> Пункт 1.2. Договора № 74/09/2025.

<sup>131</sup> Пункт 2.1. Договора № 74/09/2025.

Вместе с тем, согласно сметного расчета (Приложения № 2 к Договору № 74/09/2025) должны быть выполнены работы - Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л. с. с увлажнением. Также, в журнале отсутствует информация о выполнении работ по пункту 6. Услуги по обращению с отходами - 10,1 м<sup>3</sup>, и о количестве потраченных материалов, дорожной обстановке и о ответственном исполнителе.

Согласно пояснений сотрудников Учреждения от 07.11.2025: «В журнале производства работ при заполнении п.3 допущена техническая ошибка, указана мощность от 270 л.с., объемы соблюдены: п. 6 Согласно установленным нормам регионального оператора АО «Спецтранс», выдает талоны в м<sup>3</sup>, используется онлайн калькулятор с [www.center-pss.ru](http://www.center-pss.ru). В данном случае талоны с объемом 5 тонн: 0,25 (коэффициент плотности) = 20,8 м<sup>3</sup>, что превышает сметный расчет в два раза. Оплата по п.6 произведена по сметному расчету, сверх нормы вывезенные ТБО являются прямыми затратами подрядчика. В журнале производства работ согласно ОДМ 218.3.034 носящий рекомендательный характер, есть пункт – материалы приход/расход, данный пункт заполняется на основании отчетной формы М-29 (использованные материалы), договором № 74/09/2025 такая форма не предусмотрена. Журнал производства работ предусматривает заполнение объемов выполненных работ согласно сметному расчету, а не сопутствующих услуг (доставка материала, перевозка)».

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 8 «ОДМ 218.3.034-2013. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления» (издан на основании Распоряжения Росавтодора от 15.08.2013 N 1177-р) операционный контроль всех основных технологических операций и проводимых работ (услуг) по очистке, уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог, искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления должен осуществляться подрядчиком (исполнителем) как в процессе их проведения, так и после завершения, обеспечивая своевременное выявление дефектов и причин их возникновения и принятие мер по устранению и предупреждению.

Все результаты операционного контроля должны быть за фиксированы в журнале производства работ (оказания услуг) по содержанию автомобильных дорог<sup>132</sup>.

Таким образом, в нарушение пункта 8.9 ОДМ 218.3.034-2013 Подрядчиком в журнал производства работ (оказания услуг) заносилась не вся информация о выполненных работах и количестве используемых материалов, а Заказчиком не в полной мере осуществлялся контроль, занесения в журнал производства работ (оказания услуг) информации о фактически выполненных работах (оказанных услугах). Вышеуказанное нарушение приводит к тому, что в настоящее время невозможно определить объем фактически выполненных работ и количество израсходованных материалов по Контракту № 74/09/2025 Подрядчиком.

<sup>132</sup> Пункт 8.9 ОДМ 218.3.034-2013.

Аналогичные нарушения по заполнению журнал производства работ (оказания услуг) установлены в Договорах от 09.10.2025 № 78/10/2025, от 09.10.2025 № 79/10/2025, от 17.10.2025 № 83/10/2025, от 17.10.2025 № 84/10/2025.

По итогам анализа Договоров №№ 74/09/2025, 79/10/2025<sup>133</sup>, 84/10/2025<sup>134</sup> установлено, что заключенные Договоры №№ 74/09/2025, 79/10/2025, 84/10/2025 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- Договоры №№ 74/09/2025, 79/10/2025, 84/10/2025 заключены с одним и тем же Исполнителем (Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой»);

- Договоры №№ 74/09/2025, 79/10/2025, 84/10/2025 заключены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

- суммы по договорам одинаковы и в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не превышают 600 000,00 рублей, а именно по Договорам № 74/09/2025 – 364 430,52 рублей, № 79/10/2025 – 364 430,52 рублей, № 84/10/2025 – 364 430,52 рублей;

- согласно технического задания (Приложение № 1 к Договорам №№ 74/09/2025, 79/10/2025, 84/10/2025) и сметного расчета (Приложение № 2 к Договорам №№ 74/09/2025, 79/10/2025, 84/10/2025) объем и виды работ одинаковые, например: механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением.

*Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2025 № 75/09/2025, заключенный с Муниципальным унитарным предприятием Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой»<sup>135</sup>.*

Работы должны быть выполнены надлежащего качества, в соответствии с условиями Договора № 75/09/2025, Технического задания (Приложение № 1 к Договору № 75/09/2025), сметным расчетом (приложение № 2 к Договору № 75/09/2025)<sup>136</sup>.

<sup>133</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2025 № 79/10/2025.

<sup>134</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2025 № 84/10/2025.

<sup>135</sup> Далее – Договор № 75/09/2025.

<sup>136</sup> Пункт 1.2. Договора № 75/09/2025.

Цена Договора № 75/09/2025 составляет 593 456 (пятьсот девяносто три тысячи четыреста пятьдесят шесть) рублей 38 копейки, в том числе НДС<sup>137</sup>.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ от 09.10.2025 № 2 работы приняты в полном объеме 09.10.2025 в сумме 593 456,38 рублей и оплачены платежным поручением от 17.10.2025 № 475493 в установленные законом сроки.

Проверкой журнала производства работ по Договору № 75/09/2025 установлено, что фактически выполнены следующие виды работ:

- п.1 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л. с. с увлажнением – 33 224,38 м<sup>2</sup>;

- п. 2 Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги с погрузкой собранного мусора и последующим вывозом на городскую свалку - 20,0059 км;

- п. 3 Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л. с. с увлажнением – 6,8316 м<sup>2</sup>;

- п. 4 Опорожнить урну от содержимого и промыть ее (помыть 1 раз в неделю) с погрузкой и перевозкой мусора до городской свалки – 304 шт;

- п. 5 Очистка автобусных остановок и территорий, прилегающих к ним от грязи, пыли и мусора вручную – 7 475,4 м<sup>2</sup>;

- п. 6 Опорожнить урну от содержимого и промыть ее (промыть 1 раз в неделю) с погрузкой мусора вручную перевозкой на городскую свалку – 904 шт.

Также выполнены работы по содержанию пешеходного перехода в полном объеме за один день 01.10.2025, однако в соответствии с требованиями технического задания (приложение № 1 к Договору № 75/09/2025) периодичность выполнения работ - ежедневно.

Вместе с тем согласно сметного расчета приложения № 2 к Договору № 75/09/2025 должны быть выполнены работы Механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л. с. с увлажнением. Также в журнале отсутствует информация о выполнении работ по пункту 6. Услуги по обращению с отходами - 21,8 м<sup>3</sup>, и о количестве потраченных материалов, дорожной обстановке и о ответственном исполнителе.

По итогам анализа Договоров №№ 75/09/2025, 78/10/2025<sup>138</sup>, 83/10/2025<sup>139</sup> установлено, что заключенные Договоры №№ 75/09/2025, 78/10/2025, 83/10/2025 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, а именно:

<sup>137</sup> Пункт 2.1. Договора № 75/09/2025.

<sup>138</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2025 № 78/10/2025.

<sup>139</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2025 № 83/10/2025.

- Договоры №№ 75/09/2025, 78/10/2025, 83/10/2025 заключены с одним и тем же Исполнителем (Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой»);

- Договоры №№ 75/09/2025, 78/10/2025, 83/10/2025 заключены на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа;

- суммы по договорам одинаковы и приближены к разрешенной в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не более 600 000,00 рублей, а именно по Договорам № 75/09/2025 – 593 456,38 рублей, № 78/10/2025 – 593 456,38 рублей, № 83/10/2025 – 593 456,38 рублей;

- согласно технического задания (Приложение № 1 к Договорам №№ 75/09/2025, 78/10/2025, 83/10/2025) и сметного расчета (Приложение № 2 к Договорам №№ 75/09/2025, 78/10/2025, 83/10/2025) объем и виды работ одинаковые, например: механизированная очистка покрытий от пыли и грязи комбинированными дорожными машинами мощностью от 210 до 270 л.с. с увлажнением.

По итогам анализа Договоров №№ 84/11/2023<sup>140</sup>, 03/01/2024<sup>141</sup>, 17/04/2024<sup>142</sup>, установлено, что заключенные Договоры №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- Договоры №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024 заключены с одним и тем же Исполнителем (Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский дом»);

- Договоры №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024 заключены на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (микрорайон «Топоркова»);

- суммы по договорам приближены к разрешенной в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не более 600 000,00 рублей, а именно по Договорам № 84/11/2023 – 597 526,98 рублей, № 03/01/2024 – 582 239,05 рублей, № 17/04/2024 – 595 668,37 рублей;

- согласно технического задания (Приложение № 1 к Договорам №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024) объем и виды работ по большинству позиций совпадают, например: очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора, очистка дороги от снега средними автогрейдером и другие.

<sup>140</sup> Здесь и далее - Договор на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (м-н «Топоркова») от 02.11.2023 № 84/11/2023.

<sup>141</sup> Здесь и далее - Договор на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (м-н «Топоркова») от 17.01.2024 № 03/01/2024.

<sup>142</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (микрорайон «Топоркова») от 10.04.2024 № 17/04/2024.

По итогам анализа Договоров №№ 18/04/2024<sup>143</sup>, 19/04/2024<sup>144</sup>, 20/04/2024<sup>145</sup> установлено, что заключенные Договоры №№ 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ, а именно:

- Договоры №№ 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024 заключены с одним и тем же Исполнителем (Муниципальное унитарное предприятие Петропавловск-Камчатского городского округа «Спецдорремстрой»);

- Договоры №№ 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024 заключены на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе;

- суммы по договорам приближены к разрешенной в соответствии с требованием пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не более 600 000,00 рублей, а именно по Договорам № 18/04/2024 – 599 991,64 рублей, № 19/04/2024 – 599 991,64 рублей, № 20/04/2024 – 599 991,64 рублей;

- согласно технического задания (Приложение № 1 к Договорам №№ 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024) объем и виды работ одинаковые, например: погрузка снега в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10м с вывозом на снегоприемный пункт.

*Договор на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда включая заезды к контейнерным площадкам от дороги Звездная между ж.д. Звездная 5,7 до ж.д. Звездная, 13 от 05.06.2025 № 39/06/2025, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ДОР СТРОЙ»<sup>146</sup>.*

В соответствии с пунктом 1.1 Договора № 39/06/2025 Подрядчик<sup>147</sup> обязуется выполнить работы по ремонту внутриквартального проезда включая заезды к контейнерным площадкам от дороги Звездная между ж. д. Звездная 5,7 до ж.д. Звездная, 13 и сдать результат работ в сроки, предусмотренные Договором № 39/06/2025, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных Договором № 39/06/2025.

Работы должны быть выполнены надлежащего Качества, в соответствии с условиями Договора № 39/06/2025, Технического задания (приложение № 1 к Договору № 39/06/2025), сметному расчету (Приложение № 2 к Договору № 39/06/2025)<sup>148</sup>.

Цена Договора № 39/06/2025 составляет 516 075 (Пятьсот шестнадцать тысяч семьдесят пять) рублей 80 копеек, без НДС<sup>149</sup>.

<sup>143</sup> Здесь и далее - Договор на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе от 03.04.2024 № 18/04/2024.

<sup>144</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе от 05.04.2024 № 19/04/2024.

<sup>145</sup> Здесь и далее – Договор на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе от 05.04.2024 № 20/04/2024.

<sup>146</sup> Далее – Договор № 39/06/2025.

<sup>147</sup> Здесь и далее - в рамках Договора № 39/06/2025 - Общество с ограниченной ответственностью «ДОР СТРОЙ».

<sup>148</sup> Пункт 1.2. Договора № 39/06/2025.

<sup>149</sup> Пункт 2.1. Договора № 39/06/2025.

Срок начала выполнения работ с момента заключения Контракта<sup>150</sup>. № 39/06/2025<sup>151</sup>.

Срок окончания выполнения работ в течении 3 трех (дней) с момента заключения Контракта<sup>152</sup> № 39/06/2025<sup>153</sup>.

По состоянию на текущую дату<sup>154</sup> Договор № 39/06/2025 Подрядчиком не исполнен (неисполнение составляет более 6 месяцев), а Заказчиком не приняты должные меры по исполнению Договора № 39/06/2025 и не применены к Подрядчику меры ответственности, установленные Договором № 39/06/2025 (например: пункты 7.1.<sup>155</sup>, 7.1.3.<sup>156</sup> Договора № 39/06/2025).

Согласно представленных пояснений Учреждения от 03.12.2025: «Договор № 39/06/2025 от 03.06.2025. Был заключен в рамках дополнительных работ по муниципальному контракту от 14.04.2025 № 0138300000425000218. Согласно пункта 5.1.4 договора между заказчиком и подрядчиком организована постоянная связь посредством мобильных приложений. На основании этого и п.6.2 этого подрядчик известил об окончании работ и готовности предоставления отчетной документации. В процессе приемки выявлены нарушения. По каналам телекоммуникационной связи подрядчик был извещен с требованием об их устранении. 08.09.2025 года подрядчик предоставил отчетную документацию с учетом ранее выявленных недочетов. При проверке отчетной документации были выявлены в части указанных объемов. Подрядчик извещен согласно условиям договора и требованиям устранить выявленные недочеты. С предъявленными требованиями подрядчик не согласился. При пересмотре отчетной документации и проведении работы с подрядчиком было принято решение о внесении изменений и предоставлении повторно отчетных документов по исполнению. На основании этого составлено дополнительное соглашение. После подписания будет составлена заявка на финансирование по расходам средств бюджета ПКГО и произведена оплата согласно п. 2.4. Не один из пунктов договора не нарушен в части приемки отчетной документации и выполненных работ».

Указанный в пояснениях муниципальный контракт от 14.04.2025 № 0138300000425000218 расторгнут еще 26.08.2025, следует отметить, что Подрядчиком по вышеуказанному контракту также является Общество с ограниченной ответственностью «ДОР СТРОЙ».

Таким образом, Учреждением не осуществляется должный контроль за исполнением Договора № 39/06/2025 и не расторгается Договор № 39/06/2025 по истечению 6 месяцев не выполнения работ<sup>157</sup>, а вместе с тем, планируется заключить дополнительное соглашение, вместо выставления

<sup>150</sup> В данном пункте Договора № 39/06/2025 слово Контракт указан ошибочно.

<sup>151</sup> Пункт 3.1. Договора № 39/06/2025.

<sup>152</sup> В данном пункте Договора № 39/06/2025 слово Контракт указан ошибочно.

<sup>153</sup> Пункт 3.2. Договора № 39/06/2025.

<sup>154</sup> 03.12.2025.

<sup>155</sup> В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором № 39/06/2025, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором № 39/06/2025, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) (Претензию).

<sup>156</sup> За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренного Договором № 39/06/2025, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Договоре № 39/06/2025 таких обязательств) в размере 1000,00 (одной тысячи) рублей 00 копеек.

<sup>157</sup> Срок исполнения согласно п. 3.2. Договора № 39/06/2025 - 08.06.2025.

претензий Подрядчику. Данные действия Заказчика приводят к невыполнению необходимых работ и неэффективному расходованию бюджетных средств.

### **3. Выборочный визуальный осмотр (контрольные обмеры) приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках реализации основного мероприятия**

В ходе проведения контрольного мероприятия сотрудниками муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа», Контрольно-счетной палатой Петропавловск-Камчатского городского округа, в присутствии депутата Городской Думы проведен в период с 17.11.2025 по 19.11.2025 выборочный визуальный осмотр и фотосъемка выполненных работ по следующим муниципальным контрактам (договорам) от 16.08.2024 № 45/08/2024<sup>158</sup>, от 28.08.2024 № 46/08/2024<sup>159</sup>, от 06.09.2024 № 0138300000424000587<sup>160</sup>, от 04.09.2024 № 0138300000424000619<sup>161</sup>, от 16.09.2024 № 0138300000424000627<sup>162</sup>, от 01.10.2024 № 0138300000424000687<sup>163</sup>, от 09.06.2025 № 0138300000425000361<sup>164</sup>, от 15.08.2025 № 0138300000425000589<sup>165</sup> по итогам которого установлено:

1. По Договору 45/08/2024 произведены работы по устройству ограждения по ул. Академика Королева, д. 65. Визуальным осмотром и выборочными замерами установлено, что указанные в акте от 26.08.2024 № 1 работы выполнены.

2. По Договору № 46/08/2024 произведены работы по ремонту придомового проезда по ул. Академика Королева, д. 41: замена бортовых камней и асфальтобетонного покрытия, а также установлен дорожный знак. Визуальным осмотром и выборочными замерами установлено, что указанные в акте от 01.10.2024 № 52 работы выполнены.

3. По Контракту № 587 произведены работы по ремонту придомового проезда, расположенного по адресу: улица 70 лет Победы, д.18, в г. Петропавловск-Камчатский: замена бортовых камней и асфальтобетонного покрытия, установлены стальные опоры со светильниками, установлен чугунный тяжелый люк. Визуальным осмотром и выборочными замерами установлено, что указанные в акте о приемке выполненных работ от 19.11.2024 № 14 работы выполнены.

4. По Контракту № 619 произведены работы по текущему ремонту тротуара на Сооружении автомобильная дорога по ул. Советская в г. Петропавловске-Камчатском: произведен монтаж металлических конструкций. Визуальным осмотром и выборочными замерами установлено, что

<sup>158</sup> Далее – Договор № 45/08/2024.

<sup>159</sup> Далее – Договор № 46/08/2024.

<sup>160</sup> Далее – Контракт № 587.

<sup>161</sup> Далее – Контракт № 619.

<sup>162</sup> Далее – Контракт № 627.

<sup>163</sup> Далее – Контракт № 687.

<sup>164</sup> Далее – Контракт № 361.

<sup>165</sup> Далее – Контракт № 589.

указанные в акте о приемке выполненных работ от 15.09.2024 № 1 работы выполнены.

5. По Контракту № 627 произведены работы по ремонту магистральной ливневой канализации по ул. Индустриальная, асфальтобетонного покрытия тротуара и придомовой территории жилого дома № 32 по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском для муниципальных нужд ПКГО. Визуальным осмотром установлено, что работы, указанные в Акте выполненных работ от 05.12.2024 № 2 выполнены, вместе с тем черная пластиковая труба смещена в сторону от сливного лотка.

6. По Контракту № 687 произведены работы по ремонту тротуара и организации пешеходного движения от ул. Звездная, д. 5 до школы № 27, а именно по замене бортовых камней и асфальтобетонного покрытия, установленных стальных опор со светофором и светильниками, дорожными знаками со светильниками, установленных металлических ограждений. Визуальным осмотром и выборочными замерами установлено, что заявленные в акте выполненных работ от 02.12.2024 № 2 работы выполнены.

7. По Контракту № 361 производился осмотр состояния придомовой ливневой канализации вдоль ул. Звездная, д. 5/2, к ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 9. По результатам визуального осмотра установлено, что состояния придомовой ливневой канализации вдоль ул. Звездная, д. 5/2, к ул. Николаевой-Терешковой В.В., д. 9 удовлетворительное.

Кроме того, по жалобам граждан, проживающих по ул. Звездная, д. 5/2, осмотрен люк, представляющий опасность и угрозу для жизни людей, который не относится к визуальному осмотру, проводимому в рамках контрольного мероприятия. Информация о вышеуказанном люке направлена в Прокуратуру города Петропавловск-Камчатского.

04.12.2025 получен ответ с Контрольного управления администрации городского округа (исх. от 04.12.2025 № 01-03-01/4655/25), в котором указано, что обечайка люка колодца действительно повреждена, согласно выписке ЕГРН люк является собственностью городского округа и передан в оперативное управление МАОУ «Средняя школа № 31».

МАОУ «Средняя школа № 31» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных пунктом 2<sup>166</sup> части 1 статьи 6 Решения Городской Думы городского округа от 26.04.2019 № 170-нд «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа» и предложено принять меры по ремонту/замене крышки колодца сетей ливневой канализации.

8. По Контракту № 589 произведены работы по ремонту участка внутриквартальной ливневой канализации по ул. Пограничная, 226-20/2-24/1 в г. Петропавловске-Камчатском. Визуальным осмотром невозможно подтвердить выполнение работ по Контракту № 589, так как на покрытии много снега и льда, а большая часть работ производилась под землей.

---

<sup>166</sup> Владельцы линейных объектов обеспечивают: контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и их своевременную замену в срок, не превышающий 3 часов с момента обнаружения отсутствия или разрушения люка, с предварительным выставлением предупреждающих дорожных знаков и, при необходимости, ограждения.

Также составлен акта визуального осмотра от 19.11.2025 б/н.

#### 4. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных основному мероприятию

Исполнение основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» муниципальной программы за 2024 год составило 1 806 966 777,17 рублей или 91,97% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Согласно муниципальной программы единственным исполнителем основного мероприятия «Обеспечение безопасности дорожного движения» муниципальной программы является Учреждение.

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» муниципальной программы и фактическое исполнение в 2024 году представлены в таблице № 5:

Таблица № 5

Наименование целевых показателей (индикаторов)	Ед. измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)		Факт за 2024 год по данным сводного отчета о реализации муниципальных программ ПКГО за 2024 год	Факт за 2024 год по данным Учреждения <sup>167</sup>	Факт за 2024 год представленный Учреждением в Управление <sup>168</sup>
		базовые	2024			
1	2	3	4	5	6	
Общая площадь отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	метр квадратный	102 766,4	244 845,3	217 068,4	161 149,0	217 068,4
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог, восстановленных и отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним	метр погонный	13 103,3	34 977,9	31 009,8	23 021,29	31 009,8
Площадь автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию и текущему ремонту	тысяча метров квадратных	6 936,411	6 936,411	6 936,411	104 062,5	6 936,411
Объем вывезенного снега	тысяча метров кубических	1 291,92	1 261,89	1 261,89	38 566 394,00	1 261,89

<sup>167</sup> Информация предоставлена по запросу Контрольно-счетной палаты предоставлена И.О. директором Учреждением 12.11.2025.

<sup>168</sup> Информация предоставлена Управлением по запросу Контрольно-счетной палаты (исх. от 27.11.2025 № 01-07-01/8481/25) – предоставлено письмом Учреждения от 21.01.2025 № 178/25 о фактических значениях целевых показателей (индикаторов) на 31.12.2024.

Количество отремонтированных остановочных павильонов (нарастающим итогом)	штук	109	124	124	Информация учреждением не представлена	124
Количество мобильных туалетных кабин (модулей), подлежащих содержанию, которые размещены в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения	штук	2	2	2	2	2
Площадь разворотных площадок, подлежащих содержанию	метр квадратный	14 474	14 474	14 474	2	14 474
Площадь территории для складирования снега	тысяч квадратных метров	-	60	60	-	60

Как видно из таблицы № 5, Учреждение предоставляет разную (искаженную) информацию на один и тот же запрос, чем вводит в заблуждения как Контрольно-счетную палату, так и Управление. На основании вышеизложенного, установить фактическое исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год не представляется возможным.

### Выводы:

1. Обязательства по содержанию придомовых проездов, расположенных в границах сформированных земельных участков, в силу требований жилищного законодательства возлагаются на собственников помещений многоквартирных домов.

2. Часть придомовых территорий и внутриквартальных дорог одновременно числится и в казне городского округа, и у собственников многоквартирных домов, также работы по содержанию выполняются как управляющими компаниями, так и администрацией городского округа.

3. В Приказе № 80 присутствуют объекты, фактически отсутствующие на территории городского округа.

4. При формировании состава автомобильной дороги по ул. Пограничная допущено задвоение объектов имущества (линии освещения, ливневой канализации).

5. Решением о бюджете № 97-нд установлен годовой объем бюджетных ассигнований на 2024 год на мероприятие в сумме 1 964 698 960,61 рублей, исполнение составило 1 806 966 777,17 рублей, что соответствует 91,97% от запланированного объема.

6. В целях исполнения основного мероприятия Учреждением заключены в 2024 году 53 контракта (договора) на общую сумму 2 418 066 932,30 рублей. в 2025 году (по состоянию на 21.11.2025) – 112 контрактов (договоров) на общую сумму 1 547 611 230,13 рублей.

7. В нарушение требований, указанных в Приложении № 5 к Контрактам №№ 884, 942 к информации о наименовании и количестве (по типу) техники, задействованной для выполнения работ по Контрактам №№ 884, 942, не представлены подтверждающие копии следующих документов: ПТС, копии

договоров аренды (лизинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи используемой техники Подрядчику.

8. В нарушение пункта 5.1.46. Контракта № 942 Заказчиком и Подрядчиком Акт осмотра муниципального имущества от 23.09.2024 составлен с нарушением установленного срока. Также в нарушение пункта 5.1.46 Контракта № 942 Учреждением Акты осмотра муниципального имущества за 5 и 7 этапы не составлялись. Аналогичные нарушения установлены в Контракте № 884.

9. ИП Ужов В.Н. принял Решение о расторжении Контракта № 884 в одностороннем порядке при наличии неурегулированных обязательств по возврату Учреждению авансовых платежей за 6, 7 этапы.

10. В возвратных талонах за услуги по обращению с отходами промышленности и производства к Контрактам №№ 451, 884 отсутствует информация об организации сдавшей отходы, дата приемки и номер автомашины, лицо, принявшее отходы, а также в некоторых возвратных талонах к Контракту № 884 отсутствует объем сданных отходов.

11. Действия Заказчика по приемки не выполненных работ по 2 и 5 этапу Контракта № 884 привели к неправомерному расходованию бюджетных средств в размере 1 569 692,62 рублей.

12. Учреждение в ходе контрольного мероприятия предоставляло сотрудникам Контрольно-счетной палаты разную информацию об исполнении Контрактов №№ 884, 942, а также по завершению контрольного мероприятия предоставило дополнительную информацию об исполнении Контрактов №№ 884, 942, данные действия сотрудников Учреждения препятствовали проведению контрольного мероприятия.

13. В общих журналах работ к Контрактам №№ 451, 487, 536, 639 отсутствует информация об объемах выполненных работ.

14. В актах освидетельствования скрытых работ к Контрактам №№ 451, 536 указаны паспорта/сертификаты на используемые материалы, которые датированы позже, чем составлены и подписаны акты освидетельствования скрытых работ к Контрактам №№ 451, 536.

15. В пункте 5.3. электронной версии Контракта № 487, сформированного с использованием ЕИС, не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю), что не соответствует пункту 2.6. Контракта № 487.

16. В нарушение пункта 2.7. Приложения 1 к Контракту № 487 Подрядчиком установлены бортовые камни бетонные В 25 (М-350) вместо положенных В 30 (М-400), а Заказчиком в нарушение пункта 2.7. Приложения 1 Контракта № 487 приняты и оплачены в полном объеме (171 110,76 рублей).

17. Платежными поручениями от 31.07.2025 № 231100, от 07.08.2025 № 253826, от 12.08.2025 № 267188 Заказчиком произведена оплата в размере 7 862 898,00 рублей с нарушением срока оплаты установленного пунктом 2.5 Контракта № 46/06/2025.

18. В нарушение пункта 6.5. Контрактов №№ 45/06/2025, 46/06/2025 по состоянию на 13.11.2025 Заказчиком работы не приняты (информация об отказе в приемке также отсутствует).

19. В нарушение пункта 8.9 ОДМ 218.3.034-2013 Подрядчиком в журнал производства работ (оказания услуг) к Договору № 74/09/2025 заносилась не вся информация о фактически выполненных работах и количестве используемых материалов, а Заказчиком не осуществлялся должный контроль. Аналогичные нарушения по заполнению журнала производства работ (оказания услуг) установлены в Договорах №№ 75/09/2025, 78/10/2025, 79/10/2025, 83/10/2025, 84/10/2025 и Контрактах №№ 884, 942.

20. По итогам анализа Договоров №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024, 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024, 74/09/2025, 75/09/2025, 78/10/2025, 79/10/2025, 83/10/2025, 84/10/2025 установлено, что заключенные Договоры №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024, 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024, 74/09/2025, 75/09/2025, 78/10/2025, 79/10/2025, 83/10/2025, 84/10/2025 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.

21. По состоянию на 05.12.2025 Договор № 39/06/2025 Подрядчиком не исполнен (неисполнение составляет более 6 месяцев), а Заказчиком не приняты должные меры по исполнению Договора № 39/06/2025 и не применены к Подрядчику меры ответственности, установленные Договором № 39/06/2025 (например: пункты 7.1., 7.1.3. Договора № 39/06/2025).

22. Выборочным визуальным осмотром выполненных работ установлено, что по Контрактам №№ 361, 587, 619, 627, 687, и Договорам №№ 45/08/2024, 46/08/2024 работы выполнены. Вместе с тем, по Контракту № 627, черная пластиковая труба смещена в сторону от сливного лотка.

23. В ходе визуального осмотра по жалобам граждан, проживающих по ул. Звездная, д. 5/2, осмотрен люк, представляющий опасность и угрозу для жизни людей, который не относится к визуальному осмотру, проводимому в рамках контрольного мероприятия. Информация о вышеуказанном люке направлена в Прокуратуру города Петропавловск-Камчатского (письмо исх. от 18.11.2025 № 01-КСП-01/651-Д/25).

04.12.2025 получен ответ с Контрольного управления администрации городского округа (исх. от 04.12.2025 № 01-03-01/4655/25), в котором указано, что обечайка люка колодца действительно повреждена, согласно выписке ЕГРН люк является собственностью городского округа и передана в оперативное управление МАОУ «Средняя школа № 31».

МАОУ «Средняя школа № 31» объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований, предусмотренных пунктом 2<sup>169</sup> части 1 статьи 6 Решения Городской Думы городского округа от

<sup>169</sup> Владельцы линейных объектов обеспечивают: контроль за наличием и исправным состоянием люков на колодцах и их своевременную замену в срок, не превышающий 3 часов с момента обнаружения отсутствия или разрушения люка, с предварительным выставлением предупреждающих дорожных знаков и, при необходимости, ограждения.

26.04.2019 № 170-нд «О правилах благоустройства территории Петропавловск-Камчатского городского округа» и предложено принять меры по ремонту/замене крышки колодца сетей ливневой канализации.

24. По исполнению целевых показателей (индикаторов) основного мероприятия за 2024 год Учреждение предоставляет разную (искаженную) информацию на один и тот же запрос, чем вводит в заблуждения как Контрольно-счетную палату, так и Управление. На основании вышеизложенного, установить фактическое исполнение показателей муниципальной программы за 2024 год не представляется возможным.

### **Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для сведения:  
- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа;  
- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить представление в Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

3. Направить информационное письмо Главе Петропавловск-Камчатского городского округа о необходимости указаний Управлению имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Контрольному управлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа о проведении совместной работы по распределению (исключению) имущества, закрепленного на праве оперативного управления за подведомственным Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Учреждением, которое является спорным (то есть числится и в казне городского округа, и в соответствии с действующим законодательством (при соблюдении определенных требований) должно закреплено за иными юридическими лицами), в целях эффективного расходования бюджетных средств.

4. Направить информационное письмо в адрес Управления дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в целях проведения мероприятий, касающихся распределения (исключения) имущества, закрепленного на праве оперативного управления за подведомственным Управлению дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа Учреждением, которое является спорным (то есть числится и в казне городского округа, а в соответствии с действующим законодательством (при соблюдении определенных требований) должно быть закреплено за иными

---

лицами, либо не относится к полномочиям Учреждения), в целях эффективного расходования бюджетных средств, совместно с Управлением имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Также, о проведении работы с подведомственным Управлению Учреждением о недопустимости направления в Контрольно-счетную палату недостоверных сведений и информации.

5. Направить информационное письмо в адрес Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31» о необходимости предоставления в Контрольно-счетную палату информации о проделанной работе по ремонту объекта «Обечайка люка колодца», расположенному по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д. 5/2, находящемуся в оперативном управлении Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31».

6. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Прокуратуру города Петропавловска-Камчатского для сведения и применения мер прокурорского реагирования в случае необходимости.

7. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю о наличии признаков состава административных правонарушений.

Аудитор



**В.В. Глухов**

Отчет утвержден 29.12.2025 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2025 № 14).