

Отчет

о результатах контрольного мероприятия «Выборочная проверка законности и результативности использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа на программные мероприятия по благоустройству за 2024 год (иные периоды в случае необходимости)

12 сентября 2025 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт плана 1.2.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на 2025 год, утвержденного приказом КСП от 27.12.2024 № 66-КСП, предложение Главы Петропавловск-Камчатского городского округа² от 04.12.2024 № 01-01-01/2679/24.

Отчет составлен на основании актов о результатах контрольного мероприятия: от 08.07.2025 № 01-06/12-1.2.3, № 01-06/12/1-1.2.3, № 01-06/12/2-1.2.3.

2. Цель контрольного мероприятия – осуществление контроля за законным и результативным использованием бюджетных средств, выделенных на мероприятия подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» за 2024 год (иные периоды в случае необходимости).

3. Предмет контрольного мероприятия – бюджетные средства, направленные на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе», отчет об исполнении муниципальной программы, муниципальные контракты в рамках данного подмероприятия, а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

4. Проверяемый период: 2024 год (иные в случае необходимости).

5. Объекты контроля: Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»³, Муниципальное бюджетное учреждение «Халактырский пляж»⁴, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития территорий городского округа»⁵.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 27.05.2025 по 08.07.2025.

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объектов контроля на акты о результатах проведения контрольного мероприятия: отсутствуют.

7. Объем проверенных средств: 149 358 146,77 рублей.

8. Информация о дате проведения предыдущих контрольных мероприятий: с 03.10.2024 по 14.11.2024 «Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения» подпрограммы 2 «Обустройство и содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе».

9. Результаты контрольного мероприятия:

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – городской округ, ПКГО.

³ Далее – МКУ «СЛУ».

1. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок»

В рамках реализации подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» предусмотрен годовой объем бюджетных ассигнований в 2024 году в сумме 46 127 227,38 рублей, исполнение составило – 24 549 145,36 рублей или 53,2 %⁶.

Предусмотренные бюджетом Петропавловск-Камчатского городского округа⁷ объемы бюджетных ассигнований и их изменения в 2024 году на выполнение подмероприятия, представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование	Изменение годовых объемов бюджетных ассигнований в 2024 году, предусмотренных Решением о бюджете городского округа:				
	97-ид от 22.11.2023 ⁸	108-ид от 28.02.2024	127-ид от 26.06.2024	145-ид от 28.08.2024	160-ид от 27.11.2024
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Комплексное благоустройство городского округа»					
Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства					
Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок	57 487 801,99	57 936 811,99	56 663 123,79	53 119 165,12	46 127 227,38
<i>кресловой бюджет</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>	<i>0,00000</i>
<i>бюджет городского округа</i>	<i>57 487 801,99</i>	<i>57 936 811,99</i>	<i>56 663 123,79</i>	<i>53 119 165,12</i>	<i>46 127 227,38</i>

В 2024 году приняты бюджетные обязательства на сумму 44 886 163,93 рублей, по итогам электронного аукциона заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму 42 814 141,14 рублей, а также 7 контрактов на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ⁹ без проведения конкурентной процедуры на общую сумму 2 072 022,79 рублей.

В отчетном периоде выполнены и оплачены работы (услуги) на общую сумму 24 549 145,36 рублей, из них:

- по содержанию территорий детских площадок на сумму 12 090 507,40 рублей;
- по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок на сумму 11 569 511,96 рублей;
- по изготовлению ИСД¹⁰ на обустройство детской площадки по ул. Пограничная, 18 - 22б на сумму 449 010,00 рублей;
- по устройству детских площадок и поставке детского игрового оборудования на сумму 440 116,00 рублей.

⁶ Решение Городской Думы НКГО от 27.06.2025 № 193-ид «Об исполнении бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа за 2024 год».

⁷ Далее городской округ, НКГО.

⁸ Решение Городской Думы НКГО от 22.11.2023 № 97-ид «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов».

⁹ Здесь и далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

¹⁰ Здесь и далее – проектно-сметная документация.

Не освоение бюджетных ассигнований¹¹ обусловлено следующими причинами¹²:

1) не исполнение подрядной организацией обязательств на сумму 19 359 100,92 рублей по следующим муниципальным контрактам (договорам):

- от 04.03.2024 № 0138300000424000063_0001/50-ДЦП/24мк на выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14 на сумму 12 367 020,30 рублей;

- от 14.10.2024 № 0138300000424000689_0001/143-ДЦП/24мк на поставку детского игрового оборудования и комплектующих элементов для детских площадок на сумму 6 338 658,14 рублей;

- от 26.09.2024 № 157-ДЦП/24х на выполнение дополнительных работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14 на сумму 600 000,00 рублей;

- 16.05.2022 № 0138300000422000311_0001/91-ДЦП/22мк на оказание услуги по содержанию территорий детских площадок с наличием элементов благоустройства на сумму 9 787,98 рублей;

- от 31.10.2023 № 0138300000423000789_0001/201-СОБ/23мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства на сумму 43 634,50 рублей;

2) заключением соглашений о расторжении муниципальных контрактов на сумму 1 423 481,10 рублей:

- от 06.12.2024 по муниципальному контракту от 28.05.2024 № 0138300000424000316_0001/111-ДЦП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок районов Горизонт, Кирничики на сумму 387 319,02 рублей;

- от 13.11.2024 по муниципальному контракту от 08.04.2024 № 0138300000424000171_0001/74-ДЦП/24мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок на сумму 376 841,58 рублей;

- от 04.12.2024 по муниципальному контракту от 28.05.2024 № 0138300000424000317_0001/112-ДЦП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок Октябрьского района на сумму 366 977,71 рублей;

- от 22.11.2024 по муниципальному контракту от 08.04.2024 № 0138300000424000190_0001/77-ДЦП/24мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок на сумму 108 460,37 рублей;

- от 15.01.2025 по муниципальному контракту от 28.05.2024 № 0138300000424000320_0001/113-ДЦП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок районов Сероглазка, 75 участок на сумму 78 136,99 рублей;

- от 10.12.2024 по муниципальному контракту от 14.06.2024 № 0138300000424000344_0001/118-ДЦП/24мк на выполнение работ по текущему

¹¹ 21 578 082,02 рублей.

¹² Согласно Информации для проведения внешней проверки, представленной Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 31.03.2025 № 01-04-01/605/25, на запрос КСН от 13.03.2025 № 01-КСН-01/5918-Д/25.

ремонту элементов благоустройства детских площадок района Северо-Восток на сумму 77 019,26 рублей;

- от 06.11.2024 по муниципальному контракту от 28.05.2024 № 0138300000424000319_0001/108-ДП/24мк на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок Ленинского района на сумму 21 035,06 рублей;

- от 15.11.2024 по муниципальному контракту от 08.04.2024 № 0138300000424000203_0001/80-ДП/24мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок и открытых спортивных сооружений (площадок) микрорайонов «Завойко», «СРВ» и «ЖБФ» на сумму 7 690,98 рублей.

- от 28.11.2024 по МК от 15.05.2024 № 0138300000424000297_0001/103-ДП/24мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок и открытых спортивных сооружений (площадок) районов: Сероглазка, КП, 75 участок городского округа, на сумму 0,08 рублей;

- от 11.12.2024 по МК от 03.05.2024 № 0138300000424000272_0001/98-ДП/24мк на оказание услуг по содержанию территорий детских площадок (с элементами, без элементов благоустройства) районов: Горизонт, Киршички, на сумму 0,04 рублей;

- от 24.12.2024 по МК от 18.12.2023 № 0138300000423000991_0001/17-СОБ/24мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства ПКГО, на сумму 0,01 рублей;

3) остатком нераспределенной экономии после аукциона по муниципальному контракту от 14.10.2024 № 0138300000424000689_0001/143-ДП/24мк на поставку детского игрового оборудования и комплектующих элементов для детских площадок ПКГО в размере 795 500,00 рублей.

В ходе контрольного мероприятия проведена выборочная проверка соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ при заключении, исполнении, изменении и расторжении муниципальных контрактов, представленных МКУ «СБ», установлено следующее:

1. *Контракт от 07.08.2024 № 128-ДП/24х¹³ на выполнение дополнительных работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Урядников М.С. Цена Контракта № 128 – 440 116,00 рублей.*

В соответствии с пунктом 4.1., 4.2. раздела 4 контракта № 128 срок начала выполнения работ – с даты заключения контракта, срок окончания выполнения работ – 23 августа 2024 года.

Согласно пункту 5.1 контракта № 128 в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания срока выполнения работ подрядчик оформляет и представляет заказчику отчетные документы: 2 (два) экземпляра акта выполненных работ, а также счет.

В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях исполнения или ненадлежащего исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет подрядчику требование об оплате неустоек (штрафов, пеней) (пункт 6.5 раздела 5 контракта № 128).

¹³ Далее контракт № 128.

В нарушение пункта 5.1 контракта № 128 документ о приемке¹⁴ направлен подрядчиком 14.10.2024, с нарушением срока на 44 календарных дня (с 29.08.2024 по 14.10.2024).

В нарушение пункта 6.5 раздела 5 контракта № 128, претензия за нарушение сроков в адрес ИП Урядников М.С. не выставлялась.

2. *Муниципальный контракт от 04.03.2024 № 0138300000424000063 0001/50-ДП/24мк¹⁵ на выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14, заключенный с ИП Урядников М.С. Цена муниципального контракта – 11 974 879,33 рублей (с учетом дополнительного соглашения от 16.10.2024 – 12 367 020,30 рублей).*

Согласно пункту 3.1.3 контракта № 50-ДП подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта предоставляет заказчику на согласование календарный план-график выполнения работ с указанием видов подготовительных и строительных работ, а также с указанием сроков начала и окончания их выполнения, произвести корректировку плана-графика на основании замечаний Заказчика.

Утвержденный Заказчиком план-график выполнения работ является неотъемлемой частью Контракта.

Подрядчик обязан соблюдать утвержденный заказчиком план-график выполнения работ, включая виды, объемы и сроки выполнения конкретных работ, другие условия, определенные указанным планом-графиком, нести ответственность за каждое нарушение плана-графика выполнения работ, предусмотренную разделом 7 настоящего контракта (пункт 3.1.4 контракта № 50-ДП).

В нарушении пунктов 3.1.3, 3.1.4 контракта № 50-ДП корректировка плана-графика не производилась, работы велись с опозданием.

Так, согласно пункту 1 Раздела 3 контракта № 50-ДП «Сведения о выполнении работ в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства» общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, установка временного ограждения была произведена 16.05.2024, в графике производства работ, пункт 1, подготовительные работы, поставка оборудования и материалов указана с марта по конец мая.

В соответствии с пунктом 19 Раздела 3 контракта № 50-ДП устройство подстилающего слоя из щебня на площадке работы были начаты 14.07.2024, тогда как в графике производства работ, пункт 3, данный этап выполнения указан с конца мая по конец июня.

График производства работ по устройству детской площадки по ул. Флотская, 12-14 согласован с заказчиком, но дата и месяц согласования, а также печать, отсутствуют.

Согласно пункту 3.1.8 контракта № 50-ДП в процессе выполнения работ подрядчик обязан оформлять и вести общий журнал работ с фиксированием по датам выполнения всех видов работ по конструктивным элементам и указанием

¹⁴ Документ о приемке – акт от 14.10.2024 № 33.

¹⁵ Далее – контракт № 50-ДП.

применяемых материалов в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 2 декабря 2022 № 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства» и Приказом Министра России от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства».

Согласно общему журналу, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, подрядчик приступил к работам 16.05.2024, окончание работ 28.12.2024.

В нарушении пунктов 4.1 и 4.2 контракта № 50-ДП подрядчик приступил к работам с нарушением срока на 74 дня 16.05.2024¹⁶ и завершил выполнение работ с нарушением срока на 120 дней 28.12.2024¹⁷.

В соответствии с пунктом 5.5 контракта № 50-ДП в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке выполненных работ заказчик проводит экспертизу и осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе¹⁸ документ о приемке выполненных работ;

- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В нарушение пункта 5.5 контракта № 50-ДП документ о приемке выполненных работ направлен подрядчиком на сайт в ЕИС 30.01.2025, мотивированный отказ от подписания документа о приемке оказанных услуг направлен МКУ «СБ» 14.02.2025, то есть с нарушением срока на 1 рабочий день. Также, 31.03.2025 подрядчиком был размещен документ о приемке выполненных работ, МКУ «СБ» направило мотивированный отказ 15.04.2025, с нарушением срока на 1 рабочий день.

В соответствии с пунктом 6 «Требования к материальным, производственным ресурсам» технического задания (приложение № 1 к муниципальному контракту), качество и безопасность МАФ¹⁹ должны соответствовать действующим стандартам и требованиям, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

МКУ «СБ», в адрес подрядчика направлен утвержденный список планируемых к монтажу МАФ от 08.05.2024 № 1542/24. Между тем, размеры изделий, представленные в данном списке, значительно отличаются от технических паспортов.

¹⁶ Пункт 4.1 Срок начала выполнения работ – с даты заключения Контракта, т.е. 04.03.2024.

¹⁷ Пункт 4.2 Срок окончания выполнения работ – 31 августа 2024.

¹⁸ Далее – ЕИС.

¹⁹ Далее – малые архитектурные формы.

Данные изменения не наносят существенный ущерб, для дальнейшей эксплуатации площадки.

Данные представлены в таблице № 2.

Таблица № 2

№ п/п	Наименование изделия	Размер изделия, утвержденный в списке	Размер изделия в техническом паспорте
1	СО 6.01 Спортивный тренажер	1340*420*1450	1340*430*1450
2	МФ 3.011 Песочница I. - 2000мм	2140*2140*320	2135*2135*320
3	ДИК 4.06 Детский игровой комплекс II - 700мм	6300*4635*3130	6300*4180*3140

3. Муниципальный контракт от 28.05.2024 № 0138300000424000320 0001/113-ДП/24мк²⁰ на выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства детских площадок районов Сероглазка, 75 участок ПКГО, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «Универсал». Цена контракта – 2 421 863,01 рублей.

В соответствии с пунктом 3.1.18 контракта № 113-ДП подрядчик в течение двух рабочих дней с даты окончания выполнения работ по каждой заявке, должен оформить на бумажном носителе и сопроводительным письмом направить заказчику два экземпляра подписанного подрядчиком акта проверки исполнения заявки по форме, указанной в приложении № 4 к контракту.

В нарушении данного пункта, подрядчик регулярно направлял несвоевременно акты проверок исполнения заявок.

4. Муниципальный контракт от 14.10.2024 № 0138300000424000689 0001/143-ДП/24мк²¹ на поставку детского игрового оборудования и комплектующих элементов для детских площадок ПКГО, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Шакировым Денисом Рустамовичем. Цена контракта – 6 338 658,14 рублей.

В соответствии с пунктом 3.9 контракта № 143-ДП в течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке товара, заказчик проводит экспертизу поставленного товара и осуществляет одно из следующих действий:

- подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке товара;
- формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке товара с указанием причин такого отказа.

При выявлении несоответствий в поставленном товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, заказчик направляет поставщику мотивированный отказ от приемки товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения (пункт 3.9.1 контракта № 143-ДП).

²⁰ Далее Контракт № 113-ДП.

²¹ Далее Контракт № 143-ДП.

Согласно информации, размещенной в ЕИС, подрядчик направил в адрес МКУ «СБ» подписанный документ о приемке²². В нарушении пункта 3.9 контракта № 143-ДП МКУ «СБ» размещает на портале ЕИС мотивированный отказ 11.04.2025, т.е. с нарушением срока на 2 рабочих дня и 06.06.2025, с нарушением срока на 7 рабочих дней.

Согласно пункту 3.1. контракта № 143-ДП поставщик самостоятельно одной партией доставляет товар на склад заказчика, расположенный в г. Петропавловск-Камчатский, пр. Победы 11 км, в срок с даты заключения Контракта по 05 ноября 2024 года.

В соответствии с пунктом 11.1 контракта № 143-ДП срок окончания его действия – 22 ноября 2024 года, но до настоящего времени данный контракт не исполнен.

Как следует из объяснения, МКУ «СБ» от 26.06.2025 - «Контракт № 143-ДП не исполнен, в связи с нарушением обязательств поставщиком. В настоящее время товар поставлен, но не принят заказчиком. Заказчик ожидает предоставления документов на товар и размещения документа о приемке в ЕИС».

Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок», не установлено.

3.2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа»

Решением Городской Думы ПКГО от 22.11.2023 № 97-нд²³, уведомлениями о бюджетных назначениях на 2024 год, лимит бюджетных обязательств на озеленение и ландшафтное оформление территорий ПКГО доведен до МКУ «СБ» в сумме 32 401 125,36 рублей, что составляет 100,0 % от предусмотренного бюджетом.

Предусмотренные бюджетом городского округа объемы бюджетных ассигнований и их изменения в 2024 году на выполнение подмероприятия, представлены в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование	Изменение годовых объемов бюджетных ассигнований в 2024 году, предусмотренных Решением о бюджете ПКГО:	
	97-нд от 22.11.2023	163-нд от 20.12.2024
1	2	3
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство городского округа»		
Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа, из них:	32 639 936,85	32 401 125,36
0503 1221818060 244	29 639 936,85	29 401 125,36
0603 1221818060 244	3 000 000,00	3 000 000,00

В целях проведения мероприятий в 2024 году МКУ «СБ» были приняты бюджетные обязательства на общую сумму 31 823 284,66 рублей, из них:

КБК²⁴ 0603 1221818060 244:

²² Универсально-передаточный документ от 04.04.2025 № 15, от 23.05.2025 № 15.

²³ Здесь и далее – Решение Городской Думы ПКГО от 22.11.2023 № 97-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов» в редакции от 20.12.2024».

²⁴ КБК- код бюджетной классификации.

- 1 муниципальный контракт по итогам конкурентной процедуры на сумму 2 995 000,00 рублей;

КБК 0503 1221818060 244:

- 5 муниципальных контрактов по итогам конкурентной процедуры на общую сумму 25 183 589,80 рублей;

- 4 контракта на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ на общую сумму 1 631 332,75 рублей;

- 3 переходящих контракта 2 013 362,11 рублей.

Информация о принятых бюджетных обязательствах и их исполнении представлены в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Наименование	Номер и дата	Предмет	Исполнитель	Цена	Фактическая оплата
0503 1221818060 244						
Электронный аукцион						
1	Контракт	0138300000424000335_0001/114-О/24мк от 07.06.2024	Оказание услуг по озеленению и ландшафтному оформлению территории и содержанию зеленых насаждений ПКГО	ИП Голубев И.М.	7 200 966,82	7 199 441,16
2	Контракт	0138300000424000251_0001/96-О/24мк от 07.05.2024	Оказание услуг по озеленению и цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений ПКГО	ИП Денисова Т.И.	9 027 272,91	9 027 272,91
3	Контракт	0138300000424000152_0001/68-О/24мк от 29.03.2024	Оказание услуг по цветочному оформлению напольных вазонов на территории ПКГО	ООО «СК Петропавловск»	4 447 016,31	4 447 016,31
4	Контракт	0138300000424000116_0001/64-О/24мк от 22.03.2024	Оказание услуг по цветочному оформлению подвесных вазонов на территории ПКГО	ИП Семенов М.В.	2 727 673,78	2 727 673,78
5	Контракт	0138300000424000202_0001/86-О/24мк от 15.04.2024	Оказание услуг по цветочному оформлению цветников луковичными цветочными растениями (тюльпанами) ПКГО	ИП Денисова Т.И.	1 780 659,98	1 779 973,43
Итого:					25 183 589,80	25 181 377,59
Переходящие контракты с 2023 года						
1	Контракт	0138300000423000986_0001/24-О/24мк от 27.12.2023	Оказание услуг по санитарной рубке на территории ПКГО	ООО "Трансдизель"	2 000 000,00	1 494 622,78
2	Контракт	0138300000423000680_0001/164-О/23мк от 25.09.2023	Оказание услуг по цветочному оформлению цветников луковичными цветочными растениями (тюльпанами) ПКГО	ООО "Стройтехназор"	4 259,04	4 259,04
3	Контракт	0138300000422000968_0001/24-О/23мк от 09.01.2023	Оказание услуг по санитарной рубке на территории Ленинского района городского округа	ООО «Авангард»	9 103,07	9 103,07
Итого:					2 013 362,11	1 507 984,89
Договоры (контракты) на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ						
1	Договор	№ 107-О/24х от 27.06.2024	На оказание услуг по озеленению и цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений ПКГО (для орбитальный проезд 4 и	ИП Денисова Т.И.	469 185,00	469 185,00

№ п/п	Наименование	Номер и дата	Предмет	Исполнитель	Цена	Фактическая оплата
0503 1221818060 244						
			сквера по ул. Сахалинская)			
2	Договор	84-О/24х от 13.05.2024	На оказание услуги по снятию укрытия селей на территории ПКГО	ИП Роженков И.С.	102 950,00	102 950,00
3	Договор	108-О/24х от 27.06.2024	На оказание услуг по озеленению и цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений ПКГО (Скульптурная композиция Стела с макетами пакетботов Святой Апостол Петр и святой апостол Павел и Сквер по пр.Победы 61)	ИП Семенов М.В.	526 297,75	526 297,75
4	Договор	110-О/24х от 03.07.2024	На оказание услуг по озеленению и цветочному оформлению цветников и содержанию зеленых насаждений ПКГО	ИП Порубайко И.В.	532 900,00	532 900,00
Итого:					1 631 332,75	1 631 332,75
					Beero:	28 320 695,23
0603 1221818060 244						
1	Контракт	0138300000424000789_0001/156-О/24мк от 11.11.2024	Оказание услуг по озеленению территорий ПКГО	ИП Семенов М.В.	2 995 000,00	2 995 000,00
					Итого:	2 995 000,00
					Beero:	31 315 695,23

Как видно из представленной выше таблицы в 2024 году фактическое исполнение бюджетных ассигнований составило 31 315 695,23 рублей или 96,6 %, из них:

- КБК 0503 1221818060 244 в сумме 28 320 695,23 рубля или 96,3 %;
- КБК 0603 1221818060 244 в сумме 2 995 000,00 рублей или 99,8 %.

Це освоение принятых бюджетных обязательств обусловлено расторжением по факту исполнения из-за окончания срока и не востребованности объемов в соответствии с соглашениями о расторжении:

- от 27.12.2024 на сумму 505 377,22 рублей по муниципальному контракту № 0138300000423000986_0001/24-О/24мк от 27.12.2023 на оказание услуг по санитарной рубке на территории Октябрьского района ПКГО;

- от 06.11.2024 на сумму 1 525,66 рублей по муниципальному контракту № 0138300000424000335_0001/114-О/24мк от 07.06.2024 на оказание услуг по озеленению и ландшафтному оформлению территории и содержанию зеленых насаждений ПКГО;

- от 15.04.2024 на сумму 686,55 рублей по муниципальному контракту № 0138300000424000202_0001/86-О/24мк от 15.04.2024 на оказание услуг по цветочному оформлению цветников луковичными цветочными растениями (тюльпанами) ПКГО.

Выборочной проверкой заключенных, по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), контрактов, установлено следующее:

1. Муниципальный контракт от 15.04.2025 № 0138300000424000202_0001/86-О/24мк²⁵ на выполнение услуг по цветочному оформлению цветников луковичными цветочными растениями (тюльпанами), заключенный с ИП Денисова Т.И. сумму 1 494 622,78 рублей.

Техническим заданием пунктом 1 к контракту № 86-О «Описание объекта закупки» предусмотрено количество высаживаемых луковиц тюльпанов на 1 м² должно составлять – 60 шт./м².

Согласно пункту 2.4 технического задания к контракту № 86-О IV этап содержание цветников с высаженными луковицами тюльпанов предусмотрено с 01.05.2025 по 24.06.2025.

В нарушение пункта 2.4 технического задания в клумбах № 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 отсутствуют высаженные тюльпаны. Клумбы пустые, заросшие сорной травой, прополка не осуществлялась.

Количество луковиц на 1 м² меньше 60 штук, присутствуют проплешины, имеются участки, заросшие сорной травой, прополка не осуществлена.

2. Муниципальный контракт от 19.05.2025 № 0138300000425000323_0001/99-О/25мк²⁶ на оказание услуг по озеленению и цветочному оформлению цветников, и содержанию зеленых насаждений ПКГО, заключенный с ИП Семенов М.В. на сумму 4 500 000,00 рублей, выполняется в 6 этапов.

Согласно пункту 2 технического задания «Технология оказания услуг» - услуга считается выполненной при следующих требованиях: высаженные однолетние цветочные растения должны соответствовать эскизам, согласованными с Заказчиком. Густота посадки однолетней цветочной рассады, высаженной в цветники, должна составлять 80 шт. на 1 м²; поверхность земли должна быть ровной, без наличия отходов, камней; в почве должны быть видны частички минерального удобрения. В расчет для оплаты берется четкое количество рассады – 80 шт. на 1 м². Не допускается наличие в цветниках, цветочных растений поикшего вида и гибнущих растений, а также наличие в цветниках проплешин, сорной травы, отходов. Погибшие цветочные растения должны быть заменены. Густота посадки определяется путем замера сантиметровой лентой расстояния между сеянцами цветочных растений. Расстояние между сеянцами должно составлять 125 мм.

В нарушение пункта 2 условий технического задания к контракту № 99-О на цветочных клумбах № 20-22 имеются видимые проплешины, густота посадки не соответствует установленной норме.

3. Муниципальный контракт от 11.11.2024 № 0138300000424000789_0001/156-О/24мк²⁷ на оказание услуги по озеленению, заключенный с ИП Семенов М.В. на сумму 2 995 158,48 рублей.

Услуги приняты согласно документу о приемке выполненных работ от 18.11.2024 № 1. Вместе с тем, установлено, что в нарушение п 3.2. технического задания основание под посев не спланировано планировочными граблями, поверхность земли находится не в единой плоскости с визуальными ямами.

²⁵ Далее – контракт № 86-О.

²⁶ Далее – контракт № 99-О.

²⁷ Далее – контракт № 156-О.

Грунт не уплотнен посев газонов выполнен некачественно, трава на газонах растет не равномерно (не сплошным ковром), присутствует большое количество включений иной травы, а также проплешины. Согласно акту выполненных работ и документу о приемке от 19.11.2024 № 1 данные работы выполненные в ноябре 2024 года, при средних отрицательных температурах, что отражается на итоговой всхожести семян.

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. № 933/пр «Об утверждении изменения № 3к сп 82.13330.2016 «СНИП III-10-75 благоустройство территорий» от 27 декабря 2024 Г. № 933/ПР об утверждении изменения № 3К СП 82.13330.2016 «снп III-10-75 благоустройство территорий» установлены рекомендуемые сроки озеленения территорий. Камчатский край относится к климатическому району I с рекомендуемыми сроками посева газона с 15 мая по 15 августа.

Принимая во внимание, что работы выполнены и приняты в ноябре месяце в соответствии с п. 5.14 Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденного приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153 состояние газона оценивается, как неудовлетворительное²⁸.

4. Муниципальный контракт от 07.06.2024 № 0138300000424000335 0001/114-О/24мк²⁹ на оказание услуг по озеленению, ландшафтному оформлению и содержанию зеленых насаждений ПКГО, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Голубевым И.М. Цена контракта 7 200 966,82 рубля.

Пунктом 4.2 контракта № 114-О предусмотрен срок окончания оказания услуг – 30 сентября 2024 года.

В соответствии с пунктом 4.3 контракта №114-О услуги предоставляются по этапам:

- 1 этап: с 01.07.2024г. – 31.07.2024г. включительно;
- 2 этап: с 01.08.2024г. – 31.08.2024г. включительно;
- 3 этап: с 01.09.2024г. – 22.09.2024г. включительно;
- 4 этап: с 23.09.2024г. – 30.09.2024г. включительно.

Согласно пункту 5.2 контракта №114-О в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания каждого этапа исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени исполнителя, и размещает в единой информационной системе документ о приемке оказанных услуг в электронной форме, составленный на основании Актов исполнения этапа, Актов разногласий (п. 3.3.4. контракта) и отражающий объем фактически оказанных услуг, который должен содержать:

- идентификационный код закупки;
- наименование, место нахождения заказчика;
- наименование оказанной услуги;

²⁸ Пункт 5.14 приказа Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года № 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах российской федерации» неудовлетворительное состояние оценивается по следующим признакам: травостой изреженный, неоднородный, много широколистных сорняков; окраска газона перовная, с преобладанием желтых оттенков, много мха, плесени, выгонташих мест.

²⁹ Далее контракт № 114-О.

единица измерения оказанной услуги;
 место оказания услуг;
 информацию об объеме оказанных услуг;
 информацию об исполнителе, предусмотренную подпунктами "а", "г" и "е" части 1 статьи 43 Закона № 44-ФЗ;

стоимость исполненных исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, с указанием цены за единицу оказанной услуги.

В нарушении вышеуказанных пунктов, заказчик по окончании 2 этапа оказания услуг (31.08.2024), направляет в ЕИС документ о приемке оказанных услуг от 10.09.2024 № 3, т.е. с нарушением срока на 4 рабочих дня. По окончании 3 этапа (22.09.2024) документ о приемке оказанных услуг, также направлен с нарушением срока на 11 рабочих дней.

Фактов целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию подмероприятия «Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа», не установлено.

3.3. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Подготовка (восстановление) участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников»

Решением Городской Думы ПКГО от 22.11.2023 № 97-нд, уведомлениями о бюджетных назначениях на 2024 год лимит бюджетных обязательств на подмероприятие «Подготовка (восстановление) участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников» доведен до МБУ «ЦРТ» в сумме 1 985 810,00 рублей, что составляет 100,0 % от предусмотренного бюджетом.

В 2024 году фактическое исполнение бюджетных ассигнований рассматриваемого подмероприятия также составило 100,0 %.

В целях проведения подмероприятия в 2024 году МБУ «ЦРТ» заключено и исполнено 4 договора на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ на общую сумму 1 985 81,00 рублей. Данные представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

№п/п	Номер и дата договора	Предмет договора	Подрядчик/поставщик	Сумма, руб.	Исполнение
1	№ 13 от 09.09.2024	на выполнение работ по подготовке земельного участка к высадке саженцев, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тулдровая, 7А	ИП Лосев М. П.	592 515,00	592 515,00
2	№ 11/2024 от 01.10.2024	поставка товара (251 саженец)	ИП Ландышев Г. С.	373 182,00	373 182,00
3	№ 16 от 01.10.2024	на выполнение работ по уборке земельного участка, по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Тулдровая, 7А	ИП Лосев М. П.	543 113,00	543 113,00
4	№ 13/2024 от 16.10.2024	поставка товара (300 саженцев)	ИП Ландышев Г. С.	477 000,00	477 000,00
Итого:				1 985 810,00	1 985 810,00

В ходе проверки вышеуказанных договоров, нарушений условий, сроков и порядка их оплаты, не выявлено.

3.4. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры»

В рамках подмероприятия «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры» годовой объем бюджетных ассигнований составил 68 843 984,03 рублей, исполнение – 65 967 477,04 рублей или 95,8 %.

В 2024 году лимит бюджетных обязательств на выполнение рассматриваемого подмероприятия доведен до МКУ «СБ» в сумме 61 384 403,58 рублей. Фактическое исполнение бюджетных ассигнований рассматриваемого подмероприятия составило 95,4 % (58 566 233,31 рублей).

В целях проведения подмероприятия МКУ «СБ» заключены контракты, данные о которых представлены в таблице № 6.

Таблица № 6 (руб.)

№ п/п	Номер и дата	Предмет	Исполнитель	Сумма контракта на 2024 год	Фактическая оплата в 2024 году
Электронный аукцион					
1	0138300000424000022_0001/37-ЛП/24мк от 12.02.2024	Выполнение работ по демонтажу дощатого настила на объектах благоустройства ПКГО	ИП Порубайко И.В.	20 304,74	20 304,74
2	0138300000424000036_0001/43-СОБ/24мк от 26.02.2024	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО (центр)	ИП Кагурин А.В.	959 107,73	939 133,48
3	0138300000424000085_0001/52-СОБ/24мк от 11.03.2024	Оказание услуг по текущему ремонту элементов благоустройства на территории парков, скверов ПКГО	ИП Урядников М.С.	2 000 000,00	1 989 560,07
4	0138300000424000112_0001/62-СОБ/24мк от 18.03.2024	Выполнение работ по текущему ремонту бетонных тумб и гранитных плит в сквере «Свободы»	ООО «Сервис-Т»	259 000,00	259 000,00
5	0138300000424000118_0001/65-СОБ/24мк от 22.03.2024	Оказание услуг по текущему ремонту макета движимого имущества: «Макет «Смертельная» батарея лейтенанта А.И. Максимова», расположенного парк г. П-К с. Никольская	ООО «Комплексное городское благоустройство»	731 372,15	636 534,93
6	0138300000424000274_0001/99-СОБ/24мк от 15.05.2024	Выполнение работ по текущему ремонту памятника в честь 50-летия окончания второй мировой войны в парке «Победа» (мемориальная стена)	ИП Бикбов А.А.	611 911,40	611 911,40
7	0138300000424000318_0001/106-СП/24мк от 28.05.2024	Выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства на территории объектов	ООО «Универсал»	3 919 404,58	3 300 105,12

		ландшафтной архитектуры (парков и скверов) ПКГО			
8	0138300000424000629_0001/140-ЛП/24МК от 23.09.2024	Выполнение работ по монтажу и демонтажу дощатого настила на объектах благоустройства ПКГО	ИП Порубайко И.В.	160 973,49	160 973,49
9	0138300000424000671_0001/141-СОБ/24МК от 07.10.2024	Выполнение работ по текущему ремонту «Парка Победы» расположенного по адресу: г. И-К, бульвар Рыбацкой Славы	ООО «ЮНИС»	17 087 002,41	17 087 002,41
Итого:				25 749 076,50	25 004 525,64
Запрос котировок в электронной форме					
1	0138300000423000989_0001/19-СОБ/24МК от 15.12.2023	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО	ИП Порубайко И.В.	4 462 793,29	3 724 258,56
2	0138300000423000994_0001/14-СОБ/24МК от 18.12.2023	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО	ИП Крылова О.Д.	3 770 826,70	3 750 113,53
3	0138300000423000992_0001/15-СОБ/24МК от 18.12.2023	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО	ИП Авдонькина С.В.	2 901 152,55	2 757 827,47
4	0138300000423000990_0001/16-СОБ/24МК от 18.12.2023	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО	ИП Авдонькина С.В.	2 773 788,14	2 744 115,06
5	0138300000423000991_0001/17-СОБ/24МК от 18.12.2023	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО	ИП Мирошниченко ОВ.	5 263 292,37	4 817 529,05
6	0138300000423000988_0001/18-СОБ/24МК от 18.12.2023	Оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО	ООО «Комплексное городское благоустройство»	7 087 649,31	6 980 435,83
7	0138300000424000195_0001/83-СОБ/24МК от 08.04.2024	Выполнение работ по текущему ремонту покрытия вокруг сооружения – памятник В.И. Ленину, расположенного на площади Труда	ООО «СК"РАЗВИТИЕ»	7 757 333,48	7 757 333,48
8	0138300000424000243_0001/93-СОБ/24МК от 24.04.2024	Поставка комплектующих элементов для МАФ	ООО «КАЛЕЙДОСКОП»	400 000,00	400 000,00
Итого:				34 416 835,84	32 931 612,98
Контракты на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ					
1	45-СОБ/24х от 16.02.2024	Выполнение работ по монтажу дощатого настила на лестничных переходах, расположенных на объекте «Дорожка по ул. Звездная (между СОИ № 31 и ДС № 50)»	ИП Порубайко И.В.	153 790,00	153 790,00
2	68-СОБ/24х от 25.03.2024	Выполнение работ по текущему ремонту памятника в честь 50-летия окончания второй мировой войны в парке «Победа»	ИП Порубайко И.В.	169 004,69	169 004,69
3	119-СОБ/24х от 23.07.2024	Выполнение работ по изготовлению информационных знаков для размещения на объектах ландшафтной архитектуры	ООО «РПК БИМ»	191 900,00	191 900,00
4	133-СОБ/24х от 09.08.2024	Выполнение работ по текущему ремонту сооружения – памятная стена, приносящая звание	ИП Порубайко И.В.	115 400,00	115 400,00

	«Город воинской славы» городу П-К		
		Итого:	630 094,69
		Всего:	60 796 007,03
			630 094,69
			58 566 233,31

Проверкой соблюдения условий контрактов установлено следующее:

1. Муниципальный контракт от 15.12.2023 № 0138300000423000989_0001/19-СОБ/24мк³⁰ на оказание услуг по содержанию объектов благоустройства ПКГО, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Порубайко И. В. Цена контракта – 4 699 679,00 рублей³¹.

В соответствии с пунктом 3.3.5 контракта № 19-СОБ заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта исполнения заявки, проверить указанные в нем сведения и при отсутствии возражений подписать и направить 1 экземпляр акта исполнителю.

Вместе с тем, в нарушение пункта 3.3.5 данного контракта:

- документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг сформированный в электронной форме от 29.02.2024 № 05, подписан заказчиком 14.03.2024 в 01:08 (МСК) с нарушением срока на 4 рабочих дня.

Аналогичное нарушение установлено по:

1) муниципальному контракту от 18.12.2023³² № 0138300000423000992_0001/15-СОБ/24мк на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства ПКГО, заключенному с Индивидуальным предпринимателем Авдонькиной С. В. Цена контракта – 3 080 989,04 рублей³³:

- документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг сформированный в электронной форме от 01.06.2024 № 06, подписан заказчиком 14.06.2024 в 02:07 (МСК) с нарушением срока на 4 рабочих дня;

2) муниципальному контракту от 18.12.2023 № 0138300000423000990_0001/16-СОБ/24мк³⁴ на оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства ПКГО, заключенному с Индивидуальным предпринимателем Авдонькиной С. В. Цена контракта – 4 872 770,00 рублей³⁵:

- документ о приемке поставленных товаров, выполненных работ (их результатов, в том числе этапов), оказанных услуг в сформированный электронной

³⁰ Далее контракт № 119-О.

³¹ Общая цена контракта, в том числе: 4 462 793,29 рублей по целевой статье расходов 1222020070 «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры» и 236 885,71 рублей по целевой статье расходов 1221818020 «Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации».

³² Далее контракт № 15-СОБ.

³³ Общая цена контракта, в том числе: 2 901 152,55 рублей по целевой статье расходов 1222020070 «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры» и 179 836,49 рублей по целевой статье расходов 1221818020 «Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации».

³⁴ Далее контракт № 16-СОБ.

³⁵ Общая цена контракта, в том числе: 2 773 788,14 рублей по целевой статье расходов 1222020070 «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры», 179 836,49 рублей по целевой статье расходов 1221818030 «Капитальное восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок», 1 044 600,26 рублей по целевой статье расходов 1221818050 «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)».

форме от 10.07.2024 № 8, подписан заказчиком 22.07.2024 в 03:18 (МСК) с нарушением срока на 3 рабочих дня.

2. *Муниципальный контракт от 12.02.2024 № 0138300000424000022_0001/37-ЛП/24мк³⁶ на выполнение работ по демонтажу дощатого настила на объектах благоустройства ПКГО, заключенный с Индивидуальным предпринимателем Порубайко И. В. Цена контракта – 336 361,24 рублей³⁷.*

В соответствии с пунктом 2.5 контракта № 37-ЛП оплата за фактически выполненные работы производится заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке в электронной форме.

Вместе с тем, в нарушение пункта 2.5 данного контракта оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 2 рабочих дня:

- акт о приемке выполненных работ от 20.05.2024 № 11 подписан в электронной форме заказчиком 21.05.2024 в 05.28 (мск), платежное поручение от 03.06.2024 № 607789.

Аналогичное нарушение установлено по *Муниципальному контракту от 18.03.2024 № 0138300000424000112_0001/62-СОБ/24мк³⁸ на выполнение работ по текущему ремонту бетонных тумб и гранитных плит в сквере «Свободы», заключенному с Индивидуальным предпринимателем Авдонькиной С. В. Цена контракта – 259 000,00 рублей.* Оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 1 рабочий день:

- акт о приемке выполненных работ от 15.07.2024 № 2 подписан заказчиком в электронной форме 08.08.2024 в 01:51 (мск), платежное поручение от 20.08.2024 № 861030.

Иных нарушений не выявлено.

Также в ходе контрольного мероприятия и анализа данного подмероприятия КСИ были выявлены нарушения в отношении МБУ «ХП», а именно:

Проверкой соблюдения условий договора от 02.05.2024 № 3021³⁹ на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключенного между МБУ «ХП» и АО «Спецтранс», установлено следующее.

В соответствии с пунктом 2.6 договора № 3021 потребитель оплачивает услуги по обращению с ТКО⁴⁰ до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была оказана услуга по обращению с ТКО.

Вместе с тем, в нарушение пункта 2.6 Договора № 3021 оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока:

оказание услуги регионального оператора по обращению с ТКО за май. Счет на оплату от 31.05.2024 № 0000-014591. Платежное поручение от 13.06.2024 № 648050;

³⁶ Далее – контракт № 37-ЛП.

³⁷ Общая цена контракта, в том числе: 20 304,74 рублей – по целевой статье расходов 1222020070 «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры» и 316 056,50 рублей – по целевой статье расходов 1221818020 «Капитальный, текущий ремонт, восстановление, устройство и содержание лестничных переходов, в том числе разработка проектной документации».

³⁸ Далее – контракт № 62-СОБ.

³⁹ Далее – договор № 3021.

⁴⁰ Здесь и далее – твердые коммунальные отходы.

оказание услуги регионального оператора по обращению с ТКО за ноябрь. Счет на оплату от 11.11.2024 № 0000-031357. Платежное поручение от 13.12.2024 № 361617.

Нарушения выявлены и в отношении МБУ «ЦРТ», а именно:

Проверкой соблюдения условий контракта от 11.12.2023 № 6А/23⁴¹ на выполнение работ, по содержанию территорий Озерновской косы, заключенного между МБУ «ЦРТ» и ООО «Комплексное городское благоустройство», установлено следующее:

в соответствии с пунктом 2.3.1 Контракта № 6А/23 оплата фактически выполненных работ подрядчиком осуществляется в 12 этапов.

Согласно пункту 2.4 оплата за фактически выполненные работы производится Заказчиком в пределах лимитов бюджетных обязательств в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке работ.

Вместе с тем, в нарушение пункта 2.4 Контракта № 6А/23 оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока:

- 1 этап. Акт о приемке выполненных работ от 17.01.2024. Платежное поручение от 29.01.2024 № 165779 на сумму 205 756,98 рублей. Оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 1 рабочий день;

- 5 этап. Акт о приемке выполненных работ от 19.05.2024. Платежное поручение от 04.06.2024 № 609576 на сумму 280 585,39 рублей. Оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 5 рабочих дней;

- 7 этап. Акт о приемке выполненных работ от 21.07.2024. Платежное поручение от 31.07.2024 № 794608 на сумму 223 299,87 рублей. Оплата оказанных услуг произведена с нарушением срока на 1 рабочий день.

3.5. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных мероприятиями подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа является ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городском округе» утвержденной постановлением администрации городского округа от 14.09.2021 № 2002.

В процессе получения планируемых результатов муниципальной программы корректировались основные показатели эффективности реализации мероприятий, установленных подпрограммой «Комплексное благоустройство городского округа».

Плановые и фактические значения в 2024 году основных показателей (индикаторов) эффективности реализации подмероприятий, рассматриваемых контрольным мероприятием, представлены в таблице № 7.

⁴¹ Далее контракт № 6А/23.

Таблица № 7

Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Значение целевых показателей (индикаторов) в 2024 году	
		План	Факт
Подмероприятие: Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок			
Количество детских площадок, подлежащих содержанию	штука	198	198
Количество восстановленных, устроенных и обустроенных детских площадок	штука	2	0
Количество разработанных проектов на обустройство детских площадок	единица	1	1
подмероприятие: Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа			
Количество установленных напольных и подвесных вазонов	штука	399	399
Количество выращенной цветочной рассады	штука	166 000	166 000
Подмероприятие: Подготовка (восстановление) участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников			
Площадь участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников	га	0,9	0,9
Количество высаженных саженцев на территории питомника	штука	551	551
Подмероприятие: Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры			
Количество объектов ландшафтной архитектуры, подлежащих содержанию	штука	42	42

Из вышеприведенной таблицы следует, что в основном все целевые показатели (индикаторы) установленные муниципальной программой достигнуты в полном объеме.

Показатель по количеству восстановленных, устроенных и обустроенных детских площадок не выполнен:

- в рамках муниципального контракта № 0138300000424000063_0001/50-ДП/24мк на выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14 - работы ведутся;

- по Беринга 107 за счет текущего ремонта заменен вид работ (предписание прокуратуры).

3.6. Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»

1. Восстановление, демонтаж, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок:

а) Муниципальный контракт от 08.04.2024 № 0138300000424000171_0001/74-ДП/24мк на выполнение работ по замене песка в песочницах, расположенных на территории детских площадок ИКГО:

по адресу ул. Блюхера 45.

На момент визуального осмотра, в песочнице отсутствовал песок по причине выемки песка детьми в процессе использования. Имеются следы коррозии металлического ограждения;

б) согласно инвентарной карточки учета нефинансовых активов № 1А000002104917 ул. Карбышева 14/2.

Качели на металлических стойках с жесткой подвеской, одноместные в количестве 2 штуки с навесным оборудованием. На дату проведения визуального осмотра на одной из качелей отсутствовало навесное оборудование, а также установленная гандбольная сетка порвана. По периметру отсутствуют элементы

ограждения металлического П-2 и П-7. Гравийное покрытие на площадке отсутствует;

в) Муниципальный контракт от 08.04.2024 № 0138300000424000171_0001/74-ДП/24мк на выполнение работ по замене песка в песочницах, расположенных на территории детских площадок ПКГО:

по адресу ул. Беринга 113.

В нарушение раздела 3 методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденное Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52п, металлическое ограждение не внесено в инвентарную карточку (ф. 0504031) №1А000002104917;

Данное нарушение устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.

з) Муниципальный контракт от 29.05.2023 № 0138300000423000386_0001/121-РВ/23мк на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу ул. Орбитальный проезд 4.

Работы, предусмотренные контрактом, подрядчик выполнил, благоустроенную детскую площадку передал муниципальному заказчику. Вместе с тем, летом 2024 году произошло смещение и частичное обрушение подпорной стенки, в связи с чем произведен ее демонтаж.

Прокуратурой города Петропавловска-Камчатского¹² от 03.06.2025 № 07-29-2025 направлено требование о том, какие работы планируется провести по восстановлению разрушенной подпорной стенки и приведению детской площадки в нормативное состояние обеспечивающее ее дальнейшее использование. Также Прокуратурой от 04.06.2025 в адрес Главы городского округа направлено представление об устранении нарушений законодательства о благоустройстве.

Согласно ответу МКУ «СБ», на требование от 09.06.2025 № 2068/25 в адрес Прокуратуры сотрудниками МКУ «СБ» проводятся периодический осмотр территории детской площадки, площадка оснащена информационными табличками о запрете ее посещения и эксплуатации, а также ограждена мобильным металлическим ленточным ограждением, что подтверждается визуальным осмотром.

Данное ограждение разбирается и перевозится при проведении масштабных общегородских мероприятий, что ставит под угрозу нахождение детей на данной территории. Также стоит отметить, что ленточное ограждение высотой 1,5 метра не является преградой, для несовершеннолетних подростков.

д) Муниципальный контракт от 04.03.2024 № 0138300000424000063_0001/50-ДП/24мк на выполнение работ по устройству детской площадки по ул. Флотская 12-14.

Данная детская площадка по настоящее время не введена в эксплуатацию. Доступ на площадку ограничен ленточным ограждением.

Работы, в рамках заключенного муниципального контракта, выполнены некачественно.

¹² Далее Прокуратура.

Тротуарная плитка, соединяющая между собой игровые комплексы, уложена некачественно, большие зазоры и перепады по уровню, а также с элементами разрушения по краям.

Железобетонные плиты рассыпаются. Устройство металлических ограждений неудовлетворительно прогрунтованы и окрашены, на поверхностях присутствуют следы ржавчины и коррозии металла.

На двух игровых комплексах, после осадков, образовались большие лужи.

Уборка и вывоз мусора, с участка где были произведены работы, выполнены не в полном объеме.

2. Также в ходе контрольного мероприятия осмотрены установленные оградительные, охранные, информационные элементы на территории Халактырского пляжа (в рамках исполнения подмероприятия «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры»).

Установлены 6 информационных стендов (апплагов) на двух опорах, по три объекта на каждой⁴³, а также 3 информационных стенда расположены в районе парковочной зоны взамен пришедших в негодность и подлежащих замене информационных стендов (апплагов), являющихся частью ранее установленных объектов. Все осмотренные стенды находятся в надлежащем состоянии.

Вместе с тем, в ходе визуального осмотра установлено, что на территории вверенной МБУ «ХП» находится детский городок⁴⁴.

Объект значительно поврежден, все металлические конструкции имеют следы коррозии, ступени и лестницы частично разрушены, а также отсутствуют пластиковые элементы детского городка.

3. Проведен визуальный осмотр территории МБУ «ЦРТ», договор от 09.09.2024 № 13 по подготовке и уборке земельного участка по ул. Тундровая, 7А (в рамках исполнения подмероприятия «Подготовка (восстановление) участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников»).

Работы по подготовке земельного участка к высадке саженцев, выполнены в полном объеме.

Работы по уборке земельного участка, выполнены в полном объеме.

Саженцы в общем количестве 551 штука, высажены на территории МБУ «ЦРТ».

В ходе визуального осмотра установлено, что на территории рассматриваемого земельного участка расположены деревья хвойных пород, густо растущие между собой, в том числе с возрастом более 15 лет, не имеющие возможности к дальнейшей пересадке.

⁴³ Согласно п. 1.2.36.2 учетной политики МБУ «ХП» информационный стенд (апплаг) может размещаться на одной опоре совместно с другими информационными стендами (апплагами) (как в качестве самостоятельного инвентарного объекта, так и в качестве части составного объекта).

⁴⁴ Далее - Объект.

4. Озеленение и ландшафтное оформление территорий ПКГО:

а) Муниципальный контракт от 19.05.2025 № 0138300000425000323_0001/99-О/25мк на оказание услуг по озеленению и цветочному оформлению цветников, и содержанию зеленых насаждений ПКГО - Набережная вдоль Култучного озера.

В клумбах № 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 отсутствуют высаженные тюльпаны. Клумбы пустые, заросшие сорной травой, прополка не осуществлялась.

Количество луковиц меньше 60 шт./1 м², присутствуют проплешины, имеются участки, заросшие сорной травой, прополка не осуществлена.

На цветочных клумбах № 20-22 имеются видимые проплешины, густота посадки не соответствует установленной норме.

Условиями муниципального контракта предусмотрено, что в течение вегетационного периода, прошедшего после окончания посадки рассады, произойдет гибель посадочного материала, то Исполнитель осуществляет подсадку или новую высадку посадочного материала своими силами и средствами.

В случае, если Исполнитель не производит подсадку посадочного материала до нормы (80 шт. на 1 м²), то из содержания вычитается площадь равная 0,0125 м² на одно растение.

б) Муниципальный контракт от 11.11.2024 № 0138300000424000789_0001/156-О/24мк на оказание услуг по озеленению территорий ПКГО - посев газонных трав по ул. Молчанова.

Посев газонов выполнен некачественно, трава на газонах растет не равномерно (не сплошным ковром), присутствует большое количество включений иной травы, а также проплешины. Основание под посев не спланировано планировочными граблями, поверхность земли находится не в единой плоскости с визуально видимыми ямами. Грунт не уплотнен.

Выводы:

1. В 2024 году годовой объем бюджетных ассигнований на выполнение подмероприятий составил 149 358 146,77 рублей (фактическое исполнение – 123 818 127,63 рублей):

46 127 227,38 рублей на «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт детских площадок», фактическое исполнение 53,2 % (24 549 145,36 рублей).

Основными причинами неисполнения бюджетных ассигнований являются:

а) несвоевременность выполнения работ подрядными организациями;

б) прекращение действий контрактов по соглашению сторон;

в) в связи со сложившейся экономией по итогам проведения электронных процедур, экономией средств, полученных в результате снижения цены контрактов.

32 401 125,36 рублей на «Озеленение и ландшафтное оформление территорий городского округа», фактическое исполнение – 96,6 % (31 315 695,23 рублей);

1 985 810,00 рублей на «Подготовку (восстановление) участка территории питомника под высадку деревьев и кустарников, высадка деревьев и кустарников, фактическое исполнение 100,0 %;

68 843 984,03 рублей на «Устройство, восстановление, обустройство, содержание, капитальный и текущий ремонт объектов ландшафтной архитектуры», фактическое исполнение – 95,8 % (65 967 477,04 рублей).

2. В ходе анализа документов, размещенных в ЕИС на предмет соответствия требованиям контрактов, заключённых по результатам конкурентных процедур определения поставщика, установлено следующее:

Контракты, заключенные МКУ «СБ»:

1) в нарушение пункта 5.1 контракта № 128 документ о приемке направлен подрядчиком с нарушением срока на 51 календарный день.

В нарушение пункта 6.5 контракта № 128, претензия (за нарушение пункта 4.2) в адрес ИП Урядников М.С. не выставлялась;

2) в нарушении пунктов 3.1.3, 3.1.4 контракта № 50-ДП корректировка плана-графика не производилась, работы велись с опозданием.

В нарушение пункта 19 раздела 3 общего журнала «Сведения о выполнении работ в процесс строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства», устройство подстилающего слоя из щебня на площадке было начато 14.07.2024, при этом графиком производства работ, пунктом 3 предусмотрено выполнение этапа с конца мая по конец июня.

В нарушение пунктов 4.1 и 4.2 контракта № 50-ДП подрядчик приступил к работам с нарушением срока на 74 дня и завершил выполнение работ с нарушением срока на 120 дней.

В нарушение пункта 5.5 контракта № 50-ДП мотивированные отказы⁴⁵ от подписания документа о приемке оказанных услуг направлены МКУ «СБ» с нарушением срока на 1 рабочий день.

Размеры малых архитектурных форм, указанные в списке, представленном подрядчиком для монтажа, значительно отличаются от технических паспортов (пункт 6 технического задания приложение № 1 к контракту № 50-ДП).

3) в нарушение пункта 3.1.18 контракта № 113-ДП, подрядчик регулярно направлял несвоевременно акты проверок исполнения заявок.

В нарушение пункта 5.2 контракта № 113-ДП подрядчик размещал в ЕИС документы о приемке выполненных работ по мере подписания актов проверки исполнения заявок.

4) в нарушение пункта 3.9 контракта № 143-ДП МКУ «СБ» на портале ЕИС размещены мотивированные отказы: от 11.04.2025 с нарушением срока на 2 рабочих дня и от 06.06.2025 с нарушением срока на 7 рабочих дней.

В нарушение пунктов 3.1, 11.1 Контракт, № 143-ДП по настоящее время не исполнен.

5) в нарушение пункта 2.4 технического задания к контракту № 86-О в клумбах № 1, 2, 3, 4, 17, 18, 19 отсутствуют высаженные тюльпаны. Клумбы пустые, заросшие сорной травой, прополка не осуществлялась.

Плотность посадки луковиц не соответствует требованиям установленным пунктом 1 технического задания к контракту № 86-О:

б) в нарушение пункта 2 условий технического задания к контракту № 99-О на

⁴⁵ от 14.02.2025 и от 15.04.2025.

цветочных клумбах № 20-22 имеются видимые проплешины, густота посадки не соответствует установленной норме.

7) в нарушение пункта 3.2 технического задания к контракту № 156-О основание под посев не спланировано планировочными граблями, поверхность земли находится не в единой плоскости с визуально видимыми ямами. Грунт не уплотнен посев газонов выполнен некачественно, трава на газонах растет не равномерно (не сплошным ковром), присутствует большое количество включений иной травы, а также проплешины.

8) Установлены нарушения сроков подписания документов о приемке оказанных услуг от 1 до 11 рабочих дней в следующих контрактах: № 15,16, 19-СОБ, 114-О МКУ.

9) в контрактах № 37-ЛП и № 62-СОБ были зафиксированы случаи просрочки оплаты оказанных услуг со стороны заказчика от 1 до 2 рабочих дней.

10) в нарушение раздела 3 Приказа Минфина РФ от 30.03.2015 № 52п⁴⁶, металлическое ограждение детской площадки по ул. Беринга 113 не внесено в инвентарную карточку (ф. 0504031) №1А000002104917. Данное нарушение устранено в ходе проведения контрольного мероприятия.

Контракт заключенный в МБУ «ЦРТ»:

11) в нарушение пункта 2.4 контракта № 6А/23 оплата оказанных услуг произведена с нарушением сроков от 1 до 5 рабочих дней.

Контракт заключенный в МБУ «ХП»:

12) в нарушение пункта 2.6 договора № 3021 оплата оказанных услуг заказчиком (МБУ «ХП») произведена с нарушением срока на 3 рабочих дня.

3. Целевые показатели (индикаторы) установленные муниципальной программой достигнуты в полном объеме.

4. Выборочным визуальным осмотром установлено следующее:

В рамках контрактов, заключенных МКУ «СБ»:

1) в муниципальном контракте от 08.04.2024 № 0138300000424000171_0001/74-ДП/24мк, по адресу ул. Блохера 45 зафиксировано отсутствие песка в песочнице, по причине выемки песка детьми в процессе использования. Имеются следы коррозии металлического ограждения.

2) на одной из качелей детской площадки по ул. Карбышева 14/2 отсутствовало навесное оборудование, установленная гандбольная сетка порвана (согласно инвентарной карточке № 1А000002104917). По периметру отсутствуют элементы ограждения металлического П-2 и П-7. Гравийное покрытие на площадке отсутствует.

3) в муниципальном контракте от 04.03.2024 № 0138300000424000063_0001/50-ДП/24мк, детская площадка по ул. Флотская 12-14 в настоящее время не введена в эксплуатацию. Трогуарная плитка, соединяющая между собой игровые комплексы, уложена некачественно, большие зазоры и перепады по уровню, а также с элементами

⁴⁶ раздел 3 методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденных Приказом Минфина РФ от 30.03.2015 № 52п

разрушения по краям. Железобетонные плиты рассыпаются. Устройство металлических ограждений неудовлетворительно прогрунтованы и окрашены, на поверхностях присутствуют следы ржавчины и коррозии металла. Уборка и вывоз мусора, с участка где были произведены работы, выполнены не в полном объеме.

4) в муниципальном контракте от 29.05.2023 № 0138300000423000386_0001/121-РВ/23мк на выполнение работ по устройству детской площадки по адресу ул. Орбитальный проезд 4.

Работы, предусмотренные контрактом, подрядчик выполнил. Благоустроенную детскую площадку передал муниципальному заказчику. Вместе с тем, летом 2024 году произошло смещение и частичное обрушение подпорной стенки, в связи с чем произведен ее демонтаж.

В целях обеспечения безопасности по периметру площадки установлено лесерное ограждение. Данное ограждение разбирается и перевозится при проведении масштабных общегородских мероприятий, что ставит под угрозу нахождение детей на данной территории. Лесерное ограждение высотой 1,5 метра не является преградой, для несовершеннолетних подростков и несет угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних граждан.

5) В муниципальном контракте от 11.11.2024 № 0138300000424000789_0001/156-О/24мк произведен посев газонов по ул. Молчанова выполнен некачественно, трава на газонах растет не равномерно (не сплошным ковром), присутствует большое количество включений иной травы, а также проплешины. Основание под посев не спланировано планировочными граблями, поверхность земли находится не в единой плоскости с визуальными ямами. Грунт не уплотнен.

В рамках контрактов, заключенных МБУ «ЦРТ»:

6) на территории земельного участка по ул. Тундровая, 7А расположены деревья хвойных пород, густо растущие между собой.

7) Отдельно рассмотрен детский городок на территории Халактырского пляжа (вверенной МБУ «ХИ»). Данный детский городок значительно поврежден, все металлические конструкции имеют следы коррозии, ступени и лестницы частично разрушены, а также отсутствуют пластиковые элементы детского городка. Вместе с тем по информации МБУ «ХИ» на данный момент детский городок демонтирован и согласовано списание Управлением дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа. Ведется подготовка к утилизации.

Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Направить отчет для сведения в адрес:
 - Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;
 - Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Направить информационное письмо Главе Петропавловск-Камчатского городского округа о результатах проведенного контрольного мероприятия.

3. Направить информационное письмо в муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» с предложениями (рекомендациями) в целях предупреждения выявленных нарушений.

4. Направить информационное письмо МБУ «Халактырский пляж» для принятия мер по выявлению и недопущению нарушений в дальнейшем.

5. Направить информационное письмо МБУ «Центр развития территорий городского округа» для принятия мер по недопущению в дальнейшем сроков оплаты по муниципальным контрактам, а также мер по пересадке молодых хвойных пород, находящихся на территории по ул. Тундровая 7а в рамках озеленения парков и скверов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа.

6. Направить информационное письмо в Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях предупреждения выявленных нарушений в подведомственных учреждениях.

7. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю о наличии признаков состава административного правонарушения.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор



Д.В. Цуков

Отчет утвержден 12 сентября 2025 года (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 10).