

**Информация
о результатах контрольного мероприятия
«Анализ правомерного и эффективного использования муниципального
имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, переданного
в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению
«Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского
округа», а также проверка соответствия полученных товаров, работ,
услуг заключенным муниципальным контрактам (договорам)
(выборочно)»**

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.3.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на 2026 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 29.12.2025 № 73-КСП и Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 24.12.2025 № 453-р..

Отчет составлен на основании акта о результатах контрольного мероприятия от 19.08.2026 № 01-06/13-1.3.3 и утвержден 23.09.2026 года (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 27).

2. Цель контрольного мероприятия: - осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа².

3. Предмет контрольного мероприятия: - деятельность муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»³.

4. Проверяемый период: 2025 год (иные периоды в случае необходимости).

5. Объект контроля:

Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа». Юридический адрес: 683001, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 1; ОГРН 1114101001057, свидетельство от 03.03.2011, ИНН 4101143436.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 08.06.2026 по 19.08.2026.

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от объекта контроля на акт о результатах проведения контрольного мероприятия:

- пояснения Учреждения от 01.09.2026 № САД-4162/26 (Заключение о результатах анализа письменных пояснений и замечаний, поступивших от руководителя объекта контроля от 01.09.2026 (письмо КСП исх. от 01.09.2026 № 01-КСП-01/651-Д/26)).

¹ Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

² Далее – городской округ, ПКГО.

³ Далее – Учреждение, МКУ «САД», МКУ «Служба автомобильных дорог», Заказчик.

8. Объем проверенных средств и/или имущества: 3 422 922 013,41 рублей⁴/ 3 012 969 548,58 рублей.

9. Результаты контрольного мероприятия:

1) В нарушение требований Приказа № 52н и пункта 11 раздела 1 Инструкции № 157н Учреждением в 2025 году Главная книга (форма 0504072) не велась. В настоящее время Главная книга (форма 0504072) также не ведется. Данный факт содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

2) В нарушение пункта 9 Приказа Минфина РФ № 257н и пункта 45 Инструкции № 157н Учреждением допущены искажения идентификационных признаков объектов учета, выразившееся в расхождении наименований в регистрах аналитического и синтетического учета, а также в недостоверном отражении названий, характеристик и балансовой стоимости муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

3) Выборочной проверкой реестров движимого и недвижимого муниципального имущества по состоянию на 01.01.2026 выявлены следующие нарушения требований Порядка, утвержденного Приказом Минфина РФ № 163н и Решения 453-нд:

- несоответствие наименований объектов недвижимого имущества между Реестром муниципального имущества и данными бухгалтерского учета Учреждения по 15 объектам;

- объекты, числящиеся в Реестре муниципального имущества, но отсутствующие по данным бухгалтерского учета Учреждения (ОСВ по счету 101.00 за 2025 год) (2 объекта);

- объекты, числящиеся по данным бухгалтерского учета Учреждения (ОСВ по счету 101.00 за 2025 год, 1 полугодие 2026 года), но отсутствующие в реестре муниципального имущества (3 объекта);

- наличие ряда расхождений балансовой стоимости объектов между данными реестра недвижимого имущества и бухгалтерского учета по 24 объектам (из них: по 7 объектам – техническая ошибка устранена Учреждением в ходе контрольного мероприятия, по 11 объектам – изменена балансовая стоимость в 2026 году на основании писем УИиЗО, по 5 объектам – отказано УИиЗО во внесении изменений в балансовую стоимость в 2026 году, по 1 объекту – нет оснований (документов) на изменение балансовой стоимости);

- задвоение объектов в данных бухгалтерского учета Учреждения (1 объект);

- наличие объектов в реестре муниципального имущества, по данным бухгалтерского учета Учреждения (15 объектов) и в Приказе № 80 (13 объектов), фактически отсутствующих на территории ПКГО, что также подтверждается официальными данными на платформах ГИС ЖКХ, 2ГИС (15 объектов).

⁴ 1 053 184 649,22 + 1 161 786 423,60 + 1 194 619 518,18 + 595 000,00 + 599 788,76 + 598 835,79 + 597 476,59 + 550 976,7 + 597 160,58 + 520 917,25 + 287 904,76 + 599 141,56 + 599 839,42 + 599 766,75 + 599 511,01 + 545 304,12 + 599 094,36 + 121 808,09 + 599 073,15 + 599 350,42 + 595 252,77 + 594 876,85 + 594 000,98 + 576 508,29 + 591 691,75 + 570 413,18 + 597 729,28.

4) Расхождения между сведениями реестра муниципального имущества и данными бухгалтерского учета Учреждения также подтверждаются результатами сверки стоимости объектов, проведенной 2024 году между УИиЗО и МКУ «САД» (на основании приказа УИиЗО от 18.01.2024 № ОРД-06-02/16/24), что в целом привело к некорректному отражению данных о муниципальном имуществе в бухгалтерском учете Учреждения и искажению показателей его бюджетной отчетности. Данный факт содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

5) В нарушение требований, установленных Решением № 453-нд и приказом Минфина № 163н, Учреждением направляется в УИиЗО неполный пакет документов, необходимый для внесения изменений и дополнений, в части объектов движимого и недвижимого имущества Учреждения, закрепленных Приказом № 80 и входящих в состав реестра движимого и недвижимого имущества городского округа.

6) Проверить выполненный объем услуг (работ), в части вывоза отходов (песка, снега, мусора) и соответственно затраты принятые Учреждением по заключенным Контрактам №№ 950, 951, 952 и Договорам № 72/09/2025, 73/09/2025, 101/10/2025, 102/10/2025, 122/12/2025, 123/12/2025, не представляется возможным, в связи с ненадлежаще оформленными возвратными талонами АО «Спецтранс», представленным Подрядчиками в рамках вышеуказанных контрактов (договоров).

7) В нарушение требований Контракта № 950 путевые листы, представленные ГУП КК «ДРСУ», в целях подтверждения выполненных работ по вышеуказанному Контракту заполнялись некорректно, а именно отсутствовала в том числе следующая информация: об удостоверении, СНИЛСе, о сроке действия, серии и номере грузового автомобиля, пробеге (км), показания одометра (км), задание водителю, отсутствовали подписи и расшифровки ответственных исполнителей (механиков, водителей).

8) По данным Учреждения прием и складирование снега осуществлялись в проверяемом периоде в соответствии с заключенным с ООО «Полигон» муниципальным контрактом (пояснения МКУ «САД» от 18.08.2026

№ САД-3987/26), вместе с тем, вышеуказанный муниципальный контракт к проверке не представлен. Проверить фактический объем вывезенного снега по муниципальным контрактам (договорам) не представляется возможным.

9) В ходе контрольного мероприятия Учреждением не были представлены документы, предусмотренные пунктами 5.1.8, 5.1.12, 5.1.40, 5.1.42, 6.4 Контрактов №№ 950, 951, 952 и пунктом 2.5 Технического задания вышеуказанных Контрактов. Согласно пояснениям Учреждения, документы отсутствуют в его распоряжении по вине бывшего работника, ответственного за сопровождение вышеуказанных Контрактов. Аналогично, не представлен полный пакет документов по Договорам №№ 73/09/2025, 88/10/2025, 101/10/2025, 103/10/2025, 112/10/2025, 122/12/2025. В связи с

вышеизложенным, проверить полноту установленные вышеуказанными пунктами требований Контрактов (Договоров) не представляется возможным.

10) В нарушение условий Договоров №№ 04/01/2026, 72/09/2025, 73/09/2025, 85/10/2025, 88/10/2025, 100/10/2025, 106/10/2025, 108/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, 113/1/10/2025 Подрядчиком документы об исполнении вышеуказанных Договоров предоставлялись с нарушением срока. Вместе с тем, Заказчиком меры ответственности (претензии) за нарушение условий вышеуказанных Договоров не применялись.

11) Представленные Подрядчиком журналы производства работ по Договорам №№ 72/09/2025, 73/09/2025, 85/10/2025, 86/10/2026, 88/10/2025, 91/10/2025, 92/10/2025, 93/10/2025, 100/10/2025, 101/10/2025, 102/10/2025, 103/10/2025, 104/10/2025, 106/10/2025, 108/10/2025, 109/10/2025, 112/10/2025, 113/1/10/2025 велись с нарушениями условий Договоров и требований к ведению исполнительной документации, что делает невозможным подтверждение фактических параметров, объемов и технологии выполненных работ.

12) Оплата выполненных работ по Договорам №№ 04/01/2026, 88/10/2025, 91/10/2025, 92/10/2025, 94/10/2025, 95/12/2025, 106/10/2025, 108/10/2025, 109/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, 122/12/2025, 123/12/2025 производилась с нарушением сроков, установленных требованиями вышеуказанных Договоров.

13) В нарушение требований пункта 1.2 Договора № 105/10/2025 Подрядчиком были выполнены, а МКУ «САД» приняты и оплачены работы в объеме, превышающим параметры согласованные в заявке на выполнение работ от 28.10.2025 № 1, что привело к ущербу бюджету городского округа в размере 161 359,45 рублей.

14) В ходе анализа исполнения Договоров №№ 103/10/2025, 104/10/2025, 105/10/2025, 106/10/2025, 107/10/2025, 108/10/2025, 109/1/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, 113/1/10/2025 установлено, что условия указанных Договоров не предусматривают работы по вывозу снега. Таким образом, фактически снег в момент очистки дорог перемещался (сгребался) на соседние дорожному полотну участки (например на бордюры, тротуары и пр.).

15) По итогам анализа Договоров №№ 88/10/2025, 91/10/2025, 93/10/2025, 104/10/2025, 105/10/2025, 111/10/2025, 113/1/10/2025, 122/12/2025, 123/12/2025, установлено, что вышеуказанные Договоры имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, что является нарушением требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.

16) Объемы работ, зафиксированные в журналах производства работ по Договорам №№ 72/09/2025, 88/10/2025, 92/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, меньше объемов, предъявленных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком по актам о приемке выполненных работ, что привело к принятию Учреждением фактически не выполненных работ и ущербу бюджету городского округа на общую сумму 59 058,56 рублей (в том числе по Договорам № 72/09/2025 в

сумме 26 948,65 рублей, № 88/10/2025 - 22 871,95 рублей, № 92/10/2025 - 141,93 рублей, № 111/10/2025 - 3 078,69 рублей, № 112/10/2025 - 6 017,34 рублей).

17) Согласно журналов производства работ по Договорам № 93/10/2025, 113/1/10/2025 работы на проездах индивидуальной жилищной застройки (по объекту «ул. Березовая (4 уч-ка)» не выполнялись, при этом согласно актов о приемке выполненных работ от 23.12.2025 № 1, работы по вышеуказанной работе приняты и оплачены в полном объеме, что привело к принятию фактически невыполненных работ и ущербу бюджета городского округа в сумме 32 423,91 рублей (по Договорам № 93/10/2025 - 21 672,55 рублей, № 113/1/10/2025 - 15 751,36 рублей).

18) Устав Учреждения не содержит требований об «эффективном использовании имущества», а также «о необходимости обеспечения сохранности и использования имущества по целевому назначению», что в дальнейшем негативно влияет на эффективность вверенного Учреждению муниципального имущества казны, переданного в оперативное управление.

19) Бездействие Учреждения по актуализации информации об основных средствах привело к некорректной информации в Приказе № 80 УИиЗО. Так в ходе визуального осмотра установлены ряд объектов, которые фактически установить КСП не удалось (дома снесены, проезды отсутствуют (заросли)), что свидетельствует о том, что реестр муниципального имущества, в части закрепленного на праве оперативного управления муниципального имущества за МКУ «САД», который обязан вести собственник имущества в лице УИиЗО, в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ № 163н и Решения № 453-нд, содержит не актуальную информацию о объектах, их количестве, балансовой стоимости недвижимого имущества, что в целом приводит к расхождениям между данными реестра муниципального имущества, и данных бухгалтерского учета Учреждения.

20) Текущая организация работы в Учреждении характеризуется отсутствием контроля за сохранностью документов по муниципальным контрактам и неэффективной организацией внутреннего документооборота. Отсутствие регламентированной процедуры передачи дел при увольнении и взаимозаменяемости сотрудников в периоды их отсутствия исключает возможность оперативного предоставления информации по муниципальным контрактам (договорам), что создает прямую угрозу некачественного исполнения муниципальных контрактов (договоров) и привлечения руководства Учреждения к административной ответственности установленной законодательством Российской Федерации.

21) В ходе визуального осмотра выявлены объекты в частности проезды, которые фактически отсутствуют на территории городского округа ввиду их сноса. Вместе с тем, по данным бухгалтерского учета Учреждения объекты стоят на балансе Учреждения, что также подтверждается результатами инвентаризации Учреждения проведенной в целях подтверждения данных годового отчета Учреждения за 2025 год. Недостоверность данных как бухгалтерского учета, так и проведенной Учреждением инвентаризации,

является нарушением требований Закона № 402-ФЗ, Учетной политики Учреждения, и приводит к недостоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности Учреждения. Данный факт содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.11 и 15.15.6 КоАП РФ.

22) Визуальным осмотром муниципального имущества городского округа, переданного в оперативное управление Учреждению установлено, следующее:

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 15, 15/1) - объект, является сквозным проездом. Из-за отсутствия водоотвода по всей протяженности объекта наблюдаются очаговые следы застоя воды на дорожном покрытии. Также обнаружены значительные повреждения дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Горького (перед заездом к дому № 15): группа глубоких ям и выбоин на дорожном покрытии. Указанные повреждения представляют угрозу проезжающим транспортным средствам, а также затрудняют заезд к домам № 15, 15/1, 15/2;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 13): объект, является сквозным проездом. Дорожное покрытие с повреждения: присутствуют трещины, ямы и выбоины;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 19): объект, является сквозным проездом;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 15/3): объект является тупиковым проездом;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, МаксUTOва, д. 12): объект, является тупиковым проездом;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 15/5): проезд ведет к социально значимому объекту – Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр-кт 50 лет Октября д. 13Б). Состояние дорожного покрытия удовлетворительное. Видимые повреждения отсутствуют. Вместе с тем, обнаружено место существенного повреждения тротуара (напротив правого торца дома № 15/5): разрушение части полотна тротуара с выходом щебеночного основания, полное/частичное разрушение бордюрных камней;

- возле левого торца дома 25/1 по ул. 50 лет Октября установлено наличие подземного технического сооружения представляющего себя колодец на котором размещен круглый металлический лист, закрывающий доступ к колодцу. При этом, состояние объекта неудовлетворительное: имеются следы разрушения кольца колодца; металлический лист прилегает к кольцу колодца не плотно, имеются зазоры, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, данный объект не находится в оперативном управлении Учреждения;

- проезда на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 27) был обнаружен канализационный люк со значительными следами повреждений: корпус вместе с крышкой люка смещены относительно посадочной поверхности; вокруг люка дорожное

покрытие разрушено, асфальтовым сколом частично засыпан сам люк и его посадочная поверхность;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. МаксUTOва, д. 15А и д. 17А): д. 17А отсутствует, а д. 15А не является заселенным, проезд ведет к социально значимому объекту – дошкольное отделение Средней школы № 1 (д. 27А ул. МаксUTOва);

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова д. 1А, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 19А, 20Б, 22Б): дома по вышеуказанным адресам отсутствуют (снесены), возведены новые жилые дома по следующим адресам №№ 1, 3, 5 ул. Кутузова. Также на территории установлена детская площадка обслуживаемая МКУ «Служба благоустройства», большая часть вышеуказанных проездов заросла древесно-кустарной растительностью и не обслуживается;

- проезд индивидуальной жилищной застройки – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Хасанская: д. 5 и д. 7 по ул. Хасанская отсутствуют (снесены), а на предполагаемой территории вышеуказанных домов находится д. 10 ул. Даурская. Также в ходе визуального осмотра представителями МКУ «САД» было указано на придомовую ливневую канализацию у дома № 10 ул. Даурская, которая, с их слов, несанкционированно подключена управляющей компанией к магистральной ливневой канализации, находящейся в оперативном управлении Учреждения;

- по числящимся проездам к объектам социальной сферы поименованным в Приказе № 80, таким как Городская больница № 2; Школа № 5; Детский сад № 51; Поликлиника № 3 информация о местонахождении вышеуказанных проездов в Учреждении отсутствуют, как и их схемы(чертежи), что не дает возможности оценить их фактическое содержание на сегодняшний день;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский ул. Рябиковская д. 9, 11, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 83, ул. Курильская д. 4, 6, ул. Океанская д. 22, 22А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44А, 80, 88, ул. Тургенева д. 12, 16, ш. Петропавловское д. 25А, 31, ул. Свердлова д. 3, 11, ул. Сахалинская д. 8, ул. Лермонтова д. 12А, ул. Озерная д. 12, 13, ул. Капитана Драбкина д. 10, ул. Никифора Бойко д. 18, 22, 22А, ул. Индустриальная д. 8, 10, 12, ул. Морская д. 15, 23, 51, 53, 57, ул. МаксUTOва д. 26, 28, ул. Вилуйская, д. 77, 79, ул. Пржевальского д. 23, 23А, ул. Дзержинского д. 8, 12, 22): вышеуказанные дома отсутствуют (снесены), участки заросли травянистой и кустарниковой растительностью, либо территория представляет собой грунтовый участок или парковку;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский ул. Рябиковская д. 60, 62, 64-64В); установлено наличие д. 60, 62, 64, 64В, а также отсутствие д. 62Б (дом снесен) по ул. Рябиковская. Внутриквартальный проезд, включая заезды к контейнерным площадкам – адресный ориентир «от центральной дороги Рябиковская мимо жилых домов Рябиковская, 62 (контейнерная площадка); 62А, 62Б; до жилого дома Рябиковская, 64» представляет собой участок дороги с грунтовым покрытием. Согласно

сведениям из Публичной кадастровой карты земельный участок (41:01:0010121:157), на котором расположены проезды к домам д. 60, 62, 64, 64В, 62А, 62Б по ул. Рябиковской, предназначен для эксплуатации морской гидрометеорологической станцией «Петропавловск-Камчатский»;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский ул. Никифора Бойко д. 16, 18, 20, 22, 22А): фактически проезды к д. 16, 18, 20, 22, 22А по ул. Никифора Бойка представляют собой грунтовые участки, частично заросшие кустарниковой и травянистой растительностью;

- внутриквартальная ливневая канализация от перекрестка ул. Океанская, ул. Садовый переулок д. 2 торца дома 21 по ул. Штурмана Елагина и д. 19/1, 13/2, 43: в ходе визуального осмотра установлено, что указанная ливневая канализация расположена на автодороге по ул. Штурмана Елагина является инженерным элементом дороги. По данным бухгалтерского учета Учреждения за 2025-2026 гг. за МКУ «САД» указанная ливневая канализация не числится.

23) По результатам визуальных осмотров и выявленных проблем не относящихся к вопросам контрольного мероприятия КСП ПКГО направлены письма ответственным исполнителям (исх. от 06.07.2026 № 01-КСП-01/511-Д/26, от 29.07.2026 №№ 01-КСП-01/584-Д/26, 01-КСП-01/585-Д/26, от 04.08.2026 № 01-КСП-01/587-Д/26, от 31.08.2026 №№ 01-КСП-01/647-Д/26, 01-КСП-01/648-Д/26, от 01.09.2026 № 01-КСП-01/653/26). В ходе контрольного мероприятия частично предоставлены ответы Управлений (Учреждений), о принятых мерах. КСП ПКГО взято на контроль их исполнение.

24) Визуальным осмотром приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров) установлено, что:

- проезд на территории ПКГО (ул. Тельмана 38); проезд Тельмана, 42-62: по Контракту №№ 536, 889 - выявлены разрушения слоя герметика между бордюрным камнем и полотном асфальта; выкрашивание (шелушение) бордюрного камня, отсутствие герметизации зазоров между бордюрными камнями; указанные проезды отсутствуют в перечне мест проведения работ в техническом задании к Контракту № 889 и № 536;

- проезд индивидуальной жилищной застройки, г Петропавловск-Камчатский, ул. Северная 2-я: по Контракту № 889 - на объекте наблюдается значительный застой воды из-за неровностей дорожного покрытия;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт 50 лет Октября д. 7): по Контракту № 536 - обнаружено повреждение сетчатого контейнера верхнего яруса габиона;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов д. 33): по Контракту № 889 - обнаружены многочисленные дефекты дорожного покрытия: трещины и впадины, а также трещины дорожного полотна вокруг опорных колец люков;

- внутриквартальный проезд включая заезды к контейнерным площадкам (проспект 50 лет Октября, д.9 – д. 9/5 – д. 9/8): по Контракту № 889

- решетки водоотвода имеют повреждения (погнутость, искривления) несущей рамы и рабочей решетчатой вставки. Также нарушено лакокрасочное покрытие на решетках и наблюдаются следы коррозии; по Контракту № 639 выявлен неприкрытый участок водоотводного лотка, представляющий угрозу пешеходам и транспортным средствам из-за значительной глубины водоотвода;

- проезд на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 9/1): по Контракту № 536 - установлены повреждения устройства лотка: отсутствие крепежного элемента крышки лотка, частичное разрушение бетона с доступом к отрезку полиэтиленовой трубы. Также установлено, что водоотводный лоток не очищен (забит песком);

- проезд на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 15/1): по Контракту № 889 - строительство водосбросного сооружения не завершено. Имеются отдельные участки лотков, не соединенные между собой. Со слов представителей МКУ «САД» энергетическая компания - владелец теплотрассы, рядом с которой должен был располагаться водоотводной лоток, не дала разрешение на производство работ в охранной зоне, поэтому Подрядчиком не были завершены работы по устройству водосбросного сооружения;

- в ходе визуального осмотра выявлены многочисленные повреждения бортовых камней, работы по установке которых проводились в рамках Контракта № 889. Наиболее значительные повреждения, переведшие к разрушению бортовых камней, выявлены по следующим улицам: проспект 50 лет Октября д. 5/2, проспект 50 лет Октября д. 7/1, проспект 50 лет Октября д. 9/1, проспект 50 лет Октября 15/5, ул. Автомобилистов д. 23, проезд Тельмана. Менее выраженные повреждения бортовых камней наблюдаются по всему исследуемому району (Жилой район «Мишенный Северный городской планировочный район (Участок № 3)»), в частности по адресам: д. 15/5, д. 21, ул. Автомобилистов; д. 56 ул. Тельмана; д. 7, д. 15/1 проспект 50 лет Октября.

- по проезду на территории ПКГО, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 7 обнаружено глубокое отверстие в дорожном покрытии (незаделанная точка взятия керн).

- в рамках Контракта № 889 на участке дороги (подъем от ул. 2-я Северная к перекрестку между д. 39 и д. 33 ул. Автомобилистов) проводились ремонтные работы – устроено новое дорожное покрытие, установлены бортовые камни, однако данный участок дороги не закреплен на праве оперативного управления за Учреждением;

- по проезду к ул. 2-я Северная со стороны д. 42/1 ул. Тельмана обнаружен участок тротуара не покрытый асфальтобетонном. Протяженность непокрытого участка - 40 метров. Участок огражден бортовыми камнями и покрыт щебнем. Также по указанному проезду обнаружены кольцевые трещины на дорожном покрытии, по форме и содержанию напоминающие люк;

- на территории Мишенного Северного городского планировочного района (участок № 3) устроена линия наружного освещения. По данным МКУ

«САД» линия наружного освещения устроена в рамках Контракта № 175, заключенный в 2023 году. При этом Подрядчиком (ООО Альфаснаб) не была предоставлена полная исполнительная документация (схема расположения линии наружного освещения, паспорта, сертификаты качества) по объекту. Таким образом на сегодняшний день линия не введена в эксплуатацию и не поставлена на балансовый учет Учреждением. С целью устранения данного нарушения информация доведена до Главы городского округа письмом (исх. от 14.07.2026 № 01-КСП-01/536-Д/26). Кроме того МКУ «САД» приняты фактически не выполненные работы Подрядчиком (ООО Альфаснаб) в рамках Контракта № 175, а именно не установлены 2 (две) двухрожковые стальные опоры, не произведена нумерация опор и иные сопутствующие работы (развозка конструкций и материалов опор, затягивание провода, подключение и другие), данные действия МКУ «САД» причинили ущерб бюджету городского округа в размере более 200 588,05 рублей (без учета затрат на сопутствующие работы, такие как покраска, огрунтовка, и иных необходимых работы для установки и эксплуатации опор);

- проспект 50 лет Октября д. 9/4: визуальным осмотром установлено, что рядом с левым торцом здания находится участок, на котором отсутствует асфальтобетонное покрытие между бортовыми камнями и опорной стеной. Состояние опорной стены неудовлетворительное, бортовой камень местами поврежден. Также рядом с опорной стеной разбросан мусор, в сторону к дому № 9/4 пр-кт 50 лет Октября выступают наружу элементы арматуры. При этом принадлежность данной опорной стены не установлена;

- проспект 50 лет Октября д. 9/6: визуальным осмотром установлен участок между бордюрными камнями тротуара и фундаментом металлического ограждения территории КГОбУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с открытым грунтом. По данному участку не проработан вопрос о укреплении фундамента металлического ограждения, что создает риски обвала ограждения на тротуар и проезжую часть под воздействием природно-климатических факторов.

10. Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для сведения:

- в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.

3. Направить информационное письмо о результатах контрольного мероприятия в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа.

4. Направить представление в Муниципальное казенное учреждение «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» с требованием принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому

округу, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и предупреждению нарушений.

5. Направить информационное письмо в Управление имущественных и земельных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по результатам контрольного мероприятия для дальнейшей совместной работы по актуализации имущества городского округа, переданного в оперативное управление МКУ «САД».

6. Направить информационное письмо в Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

7. Направить информационное письмо в Территориальный отдел государственного автодорожного надзора по Камчатскому краю о наличии признаков состава административного правонарушения.

8. Направить информационное письмо в Управление Федеральной антимонопольной службы по Камчатскому краю о наличии признаков состава административного правонарушения.

9. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить в Прокуратуру города Петропавловска-Камчатского для сведения и применения мер прокурорского реагирования в случае необходимости.

10. Направить информацию о результатах контрольного мероприятия гражданину РФ (заявление поступившее в КСП от Контрольно-счетной палаты Камчатского края от 20.05.2026 № 614/07 и Прокуратуры города Петропавловска-Камчатского, вх. КСП от 11.06.2026 № 12-КСП-00/130-Д/26).