



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа

ул. Ленинская, д. 18, г. Петропавловск-Камчатский, 683001
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

Директору муниципального
казенного учреждения
«Служба автомобильных дорог
Петропавловск-Камчатского
городского округа»

Здановскому А.В.

ул. проспект Карла Маркса, д. 1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 5

«23» сентября 2026 г.

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с пунктом 1.3.3. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на 2026 год, утвержденного приказом Председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2025 № 73-КСП, проведено контрольное мероприятие «Анализ правомерного и эффективного использования муниципального имущества Петропавловск-Камчатского городского округа, переданного в оперативное управление Муниципальному казенному учреждению «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа», а также проверка соответствия полученных товаров, работ, услуг заключенным муниципальным контрактам (договорам)

¹ Далее – городского округа, ПКГО.

(выборочно)»² за 2025 год (иные периоды в случае необходимости) в муниципальном казенном учреждении «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»³.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты 23.09.2026 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты № 7).

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения (недостатки):

1. В нарушение требований Приказа № 52н⁴ и пункта 11 раздела 1 Инструкции № 157н⁵ Учреждением в 2025 году Главная книга (форма 0504072) не велась. В настоящее время Главная книга (форма 0504072) также не ведется. Данный факт содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ⁶.

2. В нарушение пункта 9 Приказа Минфина РФ № 257н⁷ и пункта 45 Инструкции № 157н Учреждением допущены искажения идентификационных признаков объектов учета, выразившееся в расхождении наименований в регистрах аналитического и синтетического учета, а также в недостоверном отражении названий, характеристик и балансовой стоимости муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления.

3. Выборочной проверкой реестров движимого и недвижимого муниципального имущества⁸ по состоянию на 01.01.2026 выявлены следующие нарушения требований Порядка, утвержденного Приказом Минфина РФ⁹ № 163н¹⁰ и Решения № 453-нд¹¹:

– несоответствие наименований объектов недвижимого имущества между Реестром муниципального имущества и данными бухгалтерского учета Учреждения по 15 объектам;

² Далее – контрольное мероприятие.

³ Далее – МКУ «САД», Учреждение, Заказчик.

⁴ Здесь и далее – Приказ Минфина России от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний по их применению».

⁵ Здесь и далее – Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению». С 2026 года действует приказ Приказ Минфина России от 30.08.2024 № 121н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета государственных финансов «Единый план счетов бухгалтерского учета государственных финансов».

⁶ Здесь и далее – «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ.

⁷ Здесь и Далее – Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства».

⁸ Далее – реестр муниципального имущества, реестр муниципального имущества городского округа.

⁹ здесь и далее – Российская Федерация

¹⁰ Здесь и далее – Приказ Минфина России от 10.10.2023 № 163н «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества».

¹¹ Здесь и далее – Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 05.07.2016 № 453-нд «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности Петропавловск-Камчатского городского округа».

– объекты, числящиеся в Реестре муниципального имущества, но отсутствующие по данным бухгалтерского учета Учреждения (ОСВ по счету 101.00 за 2025 год) (2 объекта);

– объекты, числящиеся по данным бухгалтерского учета Учреждения (ОСВ по счету 101.00 за 2025 год, 1 полугодие 2026 года), но отсутствующие в реестре муниципального имущества (3 объекта);

– наличие ряда расхождений балансовой стоимости объектов между данными реестра недвижимого имущества и бухгалтерского учета по 24 объектам (из них: по 7 объектам – техническая ошибка устранена Учреждением в ходе контрольного мероприятия, по 11 объектам – изменена балансовая стоимость в 2026 году на основании писем УИиЗО, по 5 объектам – отказано УИиЗО во внесении изменений в балансовую стоимость в 2026 году, по 1 объекту – нет оснований (документов) на изменение балансовой стоимости);

– задвоение объектов в данных бухгалтерского учета Учреждения (1 объект);

– наличие объектов в реестре муниципального имущества, по данным бухгалтерского учета Учреждения (15 объектов) и в Приказе № 80 (13 объектов), фактически отсутствующих на территории ПКГО, что также подтверждается официальными данными на платформах ГИС ЖКХ, 2ГИС (15 объектов).

4. Расхождения между сведениями реестра муниципального имущества и данными бухгалтерского учета Учреждения также подтверждаются результатами сверки стоимости объектов, проведенной 2024 году между УИиЗО и МКУ «САД» (на основании приказа УИиЗО¹² от 18.01.2024 № ОРД-06-02/16/24), что в целом привело к некорректному отражению данных о муниципальном имуществе в бухгалтерском учете Учреждения и искажению показателей его бюджетной отчетности. Данный факт содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьей 15.15.6 КоАП РФ.

5. В нарушение требований, установленных Решением № 453-нд и приказом Минфина № 163н, Учреждением направляется в УИиЗО неполный пакет документов, необходимый для внесения изменений и дополнений, в части объектов движимого и недвижимого имущества Учреждения, закрепленных Приказом № 80¹³ и входящих в состав реестра движимого и недвижимого имущества городского округа.

6. Проверить выполненный объем услуг (работ), в части вывоза отходов (песка, снега, мусора) и соответственно затраты принятые Учреждением по заключенным Контрактам №№ 950¹⁴, 951¹⁵, 952¹⁶ и Договорам № 72/09/2025¹⁷,

¹² Здесь и далее – Управление имущественных и земельных отношений администрации ПКГО.

¹³ Здесь и далее – Приказ Комитета по управлению имуществом городского округа от 11.04.2011 № 80 «О закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа».

¹⁴ Здесь и далее - Муниципальный контракт от 03.01.2026 № 0138300000425000950.

¹⁵ Здесь и далее - Муниципальный контракт от 03.01.2026 № 0138300000425000951.

¹⁶ Здесь и далее - Муниципальный контракт от 03.01.2026 № 0138300000425000952.

¹⁷ Здесь и далее - Договор от 24.09.2025 № 72/09/2025.

73/09/2025¹⁸, 101/10/2025¹⁹, 102/10/2025²⁰, 122/12/2025²¹, 123/12/2025²², не представляется возможным, в связи с ненадлежаще оформленными возвратными талонами АО «Спецтранс», представленным Подрядчиками в рамках вышеуказанных контрактов (договоров).

7. В нарушение требований Контракта № 950 путевые листы, представленные ГУП КК «ДРСУ»²³, в целях подтверждения выполненных работ по вышеуказанному Контракту заполнялись некорректно, а именно отсутствовала в том числе следующая информация: об удостоверении, СНИЛСе, о сроке действия, серии и номере грузового автомобиля, пробеге (км), показания одометра (км), задание водителю, отсутствовали подписи и расшифровки ответственных исполнителей (механиков, водителей).

8. По данным Учреждения прием и складирование снега осуществлялись в проверяемом периоде в соответствии с заключенным с ООО «Полигон» муниципальным контрактом (пояснения МКУ «САД» от 18.08.2026 № САД-3987/26), вместе с тем, вышеуказанный муниципальный контракт к проверке не представлен. Проверить фактический объем вывезенного снега по муниципальным контрактам (договорам) не представляется возможным.

9. В ходе контрольного мероприятия Учреждением не были представлены документы, предусмотренные пунктами 5.1.8, 5.1.12, 5.1.40, 5.1.42, 6.4 Контрактов № № 950, 951, 952 и пунктом 2.5 Технического задания вышеуказанных Контрактов. Согласно пояснениям Учреждения, документы отсутствуют в его распоряжении по вине бывшего работника, ответственного за сопровождение вышеуказанных Контрактов. Аналогично, не представлен полный пакет документов по Договорам №№ 73/09/2025, 88/10/2025, 101/10/2025, 103/10/2025, 112/10/2025²⁴, 122/12/2025. В связи с вышеизложенным, проверить полноту установленные вышеуказанными пунктами требований Контрактов (Договоров) не представляется возможным.

10. В нарушение условий Договоров №№ 04/01/2026²⁵, 72/09/2025, 73/09/2025, 85/10/2025²⁶, 88/10/2025²⁷, 100/10/2025²⁸, 106/10/2025²⁹, 108/10/2025³⁰, 111/10/2025³¹, 112/10/2025, 113/1/10/2025³² Подрядчиком документы об исполнении вышеуказанных Договоров предоставлялись с

¹⁸ Здесь и далее - Договор от 24.09.2025 № 73/09/2025.

¹⁹ Здесь и далее - Договор от 25.10.2025 № 101/10/2025.

²⁰ Здесь и далее - Договор от 25.10.2025 № 102/10/2025.

²¹ Здесь и далее - Договор от 09.12.2025 № 122/12/2025.

²² Здесь и далее - Договор от 06.12.2025 № 123/12/2025.

²³ Здесь и далее - Государственное унитарно предприятие Камчатского края «Дорожное Ремонтно-строительное управление».

²⁴ Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 112/10/2025.

²⁵ Здесь и далее - Договор от 22.01.2026 № 04/01/2026.

²⁶ Здесь и далее - Договор от 20.10.2025 № 85/10/2025.

²⁷ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 88/10/2025.

²⁸ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 100/10/2025.

²⁹ Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 106/10/2025.

³⁰ Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 108/10/2025.

³¹ Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 111/10/2025.

³² Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 113/1/10/2025.

нарушением срока. Вместе с тем, Заказчиком меры ответственности (претензии) за нарушение условий вышеуказанных Договоров не применялись.

11. Представленные Подрядчиком журналы производства работ по Договорам №№ 72/09/2025, 73/09/2025, 85/10/2025, 86/10/2026, 88/10/2025, 91/10/2025³³, 92/10/2025³⁴, 93/10/2025³⁵, 100/10/2025, 101/10/2025, 102/10/2025, 103/10/2025, 104/10/2025³⁶, 106/10/2025, 108/10/2025, 109/10/2025³⁷, 112/10/2025, 113/1/10/2025 велись с нарушениями условий Договоров и требований к ведению исполнительной документации, что делает невозможным подтверждение фактических параметров, объемов и технологии выполненных работ.

12. Оплата выполненных работ по Договорам №№ 04/01/2026, 88/10/2025, 91/10/2025, 92/10/2025, 94/10/2025³⁸, 95/12/2025³⁹, 106/10/2025, 108/10/2025, 109/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, 122/12/2025, 123/12/2025 производилась с нарушением сроков, установленных требованиями вышеуказанных Договоров.

13. В нарушение требований пункта 1.2 Договора № 105/10/2025 Подрядчиком были выполнены, а МКУ «САД» приняты и оплачены работы в объеме, превышающим параметры согласованные в заявке на выполнение работ от 28.10.2025 № 1, что привело к ущербу бюджету городского округа в размере 161 359,45 рублей.

14. В ходе анализа исполнения Договоров №№ 103/10/2025, 104/10/2025, 105/10/2025, 106/10/2025, 107/10/2025, 108/10/2025, 109/1/10/2025⁴⁰, 111/10/2025, 112/10/2025, 113/1/10/2025 установлено, что условия указанных Договоров не предусматривают работы по вывозу снега. Таким образом, фактически снег в момент очистки дорог перемещался (сгребался) на соседние дорожному полотну участки (например на бордюры, тротуары и пр.).

15. По итогам анализа Договоров №№ 88/10/2025, 91/10/2025, 93/10/2025, 104/10/2025, 105/10/2025, 111/10/2025, 113/1/10/2025, 122/12/2025, 123/12/2025, установлено, что вышеназванные Договоры имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, что является нарушением требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.

16. Объемы работ, зафиксированные в журналах производства работ по Договорам №№ 72/09/2025, 88/10/2025, 92/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, меньше объемов, предъявленных Подрядчиком и оплаченных Заказчиком по актам о приемке выполненных работ, что привело к принятию Учреждением фактически не выполненных работ и ущербу бюджету городского округа на общую сумму 59 058,56 рублей (в том числе по Договорам № 72/09/2025 в сумме

³³ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 91/10/2025.

³⁴ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 92/10/2025.

³⁵ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 93/10/2025.

³⁶ Здесь и далее - Договор от 29.10.2025 № 104/10/2025.

³⁷ Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 109/10/2025.

³⁸ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 94/10/2025.

³⁹ Здесь и далее - Договор от 30.10.2025 № 95/10/2025.

⁴⁰ Здесь и далее - Договор от 31.10.2025 № 109/1/10/2025.

26 948,65 рублей⁴¹, № 88/10/2025 - 22 871,95 рублей⁴², № 92/10/2025 - 141,93 рублей⁴³, № 111/10/2025 - 3 078,69 рублей⁴⁴, № 112/10/2025 - 6 017,34 рублей⁴⁵).

17. Согласно журналов производства работ по Договорам №№ 93/10/2025, 113/1/10/2025 работы на проездах индивидуальной жилищной застройки (по объекту «ул. Березовая (4 уч-ка)» не выполнялись, при этом согласно актов о приемке выполненных работ от 23.12.2025 № 1, работы по вышеуказанной работе приняты и оплачены в полном объеме, что привело к принятию фактически невыполненных работ и ущерб бюджету городского округа в сумме 32 423,91 рублей (по Договорам № 93/10/2025 - 21 672,55 рублей⁴⁶, № 113/1/10/2025 - 15 751,36 рублей⁴⁷).

18. Устав Учреждения не содержит требований об «эффективном использовании имущества», а также «о необходимости обеспечения сохранности и использования имущества по целевому назначению», что в дальнейшем негативно влияет на эффективность вверенного Учреждению муниципального имущества казны, переданного в оперативное управление.

19. Бездействие Учреждения по актуализации информации об основных средствах привело к некорректной информации в Приказе № 80 УИиЗО. Так в ходе визуального осмотра установлены ряд объектов, которые фактически установить КСП не удалось (дома снесены, проезды отсутствуют (заросли)), что свидетельствует о том, что реестр муниципального имущества, в части закрепленного на праве оперативного управления муниципального имущества за МКУ «САД», который обязан вести собственник имущества в лице УИиЗО, в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ № 163н и Решения № 453-нд, содержит не актуальную информацию о объектах, их количестве, балансовой стоимости недвижимого имущества, что в целом приводит к

⁴¹ Стоимость не подтвержденных Журналом работ 11 057,58 рублей ($23\,968,4\text{ м}^2 - 11\,201\text{ м}^2 = 12\,767,4\text{ м}^2$; $12\,767,4 * 866,1\text{ рублей (цена за единицу работ)} = 11\,057,85\text{ рублей}$). Итого: 11 057,58 рублей + 2211,57 рублей (накладные расходы 20%) + 1990,37 рублей (сметная прибыль 15%) = 15 259,52 рублей:

8 470,38 рублей ($115\,389,6\text{ м}^2 - 90\,349\text{ м}^2 = 25\,040,6\text{ м}^2$; $25\,040,6 * 3\,382,66\text{ рублей (цена за единицу работ)} = 8\,470,38\text{ рублей}$). Итого: 8 470,38 рублей + 1 694,08 рублей (накладные расходы 20%) + 1 524,67 рублей (сметная прибыль 15%) = 11 689,13 рублей (всего = 15259,52 + 11689,13).

⁴² 2251,55 руб. (стоимость невыполненных работ с учетом накладных расходов (20%), сметной прибыли (15%), НДС (5%)) + 20 620,4 руб. (стоимость неиспользованных материалов с учетом накладных расходов (20%), сметной прибыли (15%), компенсации НДС (20%), НДС (5%)) = 22 871,95 рублей.

⁴³ Стоимость не подтвержденных Журналом работ 97,24 рубля (Распределение материалов – 4,84 рубля, материалы – 38,7 рублей, доставка материалов 53,7 рублей). Итого: 97,24 рубля + 19,45 рублей (накладные расходы 20%) + 17,5 рублей (сметная прибыль 15%) + 7,74 (компенсация НДС 20 % материалов) = 141,93 рубль.

⁴⁴ Стоимость не подтвержденных Журналом работ 2 124,72 рублей ($147,03 + 329,32 + 1648,37$). Итого: 2 124,72 рубля + 424,94 рубля (накладные расходы 20%) + 382,45 рублей (сметная прибыль 15%) + 146,60 рублей (НДС 5 %) = 3 078,69 рублей.

⁴⁵ Стоимость не подтвержденных Журналом работ 4 382,13 рублей ($1\,196,49 + 3\,019,69 + 51,22 + 114,73$). Итого: 4 382,13 рублей + 876,43 рублей (накладные расходы 20%) + 788,78 рублей (сметная прибыль 15%) = 6 017,34 рублей.

⁴⁶ Стоимость принятых работ равна 13 087,29 рублей (Распределение материалов - 1 295,44 рублей, материалы - 10 354,06 рублей, доставка материалов 1 437,79 рублей). Итого: 13 087,29 рублей + 2 617,46 рублей (накладные расходы 20%) + 2 355,71 рублей (сметная прибыль 15%) + 3 612,09 рублей (НДС 20%) = 21 672,55 рублей.

⁴⁷ Стоимость принятых работ равна 9 511,69 рублей (очистка дороги от снега плужными снегоочистителями на базе трактора - 2 935,90 рублей + очистка дороги от снега средними автогрейдером снег уплотненный - 6 575,79 рублей). Итого: 9 511,69 рублей + 1 902,34 рублей (накладные расходы 20%) + 1 712,1 рублей (сметная прибыль 15%) + 2 625,23 рублей (НДС 20%) = 15 751,36 рублей.

расхождением между данными реестра муниципального имущества, и данных бухгалтерского учета Учреждения.

20. Текущая организация работы в Учреждении характеризуется отсутствием контроля за сохранностью документов по муниципальным контрактам и неэффективной организацией внутреннего документооборота. Отсутствие регламентированной процедуры передачи дел при увольнении и взаимозаменяемости сотрудников в периоды их отсутствия исключает возможность оперативного предоставления информации по муниципальным контрактам (договорам), что создает прямую угрозу некачественного исполнения муниципальных контрактов (договоров) и привлечения руководства Учреждения к административной ответственности установленной законодательством Российской Федерации.

21. В ходе визуального осмотра выявлены объекты в частности проезды, которые фактически отсутствуют на территории городского округа ввиду их сноса. Вместе с тем, по данным бухгалтерского учета Учреждения объекты стоят на балансе Учреждения, что также подтверждается результатами инвентаризации Учреждения проведенной в целях подтверждения данных годового отчета Учреждения за 2025 год. Недостоверность данных как бухгалтерского учета, так и проведенной Учреждением инвентаризации, является нарушением требований Закона № 402-ФЗ⁴⁸, Учетной политики Учреждения, и приводит к недостоверности бухгалтерской (бюджетной) отчетности Учреждения. Данный факт содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного статьями 15.11 и 15.15.6 КоАП РФ.

22. Визуальным осмотром муниципального имущества городского округа, переданного в оперативное управление Учреждению установлено, следующее:

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 15, 15/1) - объект, является сквозным проездом. Из-за отсутствия водоотвода по всей протяженности объекта наблюдаются очаговые следы застоя воды на дорожном покрытии. Также обнаружены значительные повреждения дорожного полотна автомобильной дороги по ул. Горького (перед заездом к дому № 15): группа глубоких ям и выбоин на дорожном покрытии. Указанные повреждения представляют угрозу проезжающим транспортным средствам, а также затрудняют заезд к домам № 15, 15/1, 15/2;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 13): объект, является сквозным проездом. Дорожное покрытие с повреждения: присутствуют трещины, ямы и выбоины;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 19): объект, является сквозным проездом;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 15/3): объект является тупиковым проездом;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, Максимова, д. 12): объект, является тупиковым проездом;

⁴⁸ Здесь и далее – Федеральный закон от 21.11.1996 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, Проспект 50 лет Октября, д. 15/5): проезд ведет к социально значимому объекту – Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (пр-кт 50 лет Октября д. 13Б). Состояние дорожного покрытия удовлетворительное. Видимые повреждения отсутствуют. Вместе с тем, обнаружено место существенного повреждения тротуара (напротив правого торца дома № 15/5): разрушение части полотна тротуара с выходом щебеночного основания, полное/частичное разрушение бордюрных камней;

- возле левого торца дома 25/1 по ул. 50 лет Октября установлено наличие подземного технического сооружения представляющего себя колодец на котором размещен круглый металлический лист, закрывающий доступ к колодцу. При этом, состояние объекта неудовлетворительное: имеются следы разрушения кольца колодца; металлический лист прилегает к кольцу колодца не плотно, имеются зазоры, что представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, данный объект не находится в оперативном управлении Учреждения;

- проезда на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 27) был обнаружен канализационный люк со значительными следами повреждений: корпус вместе с крышкой люка смещены относительно посадочной поверхности; вокруг люка дорожное покрытие разрушено, асфальтовым сколом частично засыпан сам люк и его посадочная поверхность;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Максимова, д. 15А и д. 17А): д. 17А отсутствует, а д. 15А не является заселенным, проезд ведет к социально значимому объекту – дошкольное отделение Средней школы № 1 (д. 27А ул. Максимова);

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова д. 1А, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 19А, 20Б, 22Б): дома по вышеуказанным адресам отсутствуют (снесены), возведены новые жилые дома по следующим №№ 1, 3, 5 ул. Кутузова. Также на территории установлена детская площадка обслуживаемая МКУ «Служба благоустройства», большая часть вышеуказанных проездов заросла древесно-кустарной растительностью и не обслуживается;

- проезд индивидуальной жилищной застройки – г. Петропавловск-Камчатский, ул. Хасанская: д. 5 и д. 7 по ул. Хасанская отсутствуют (снесены), а на предполагаемой территории вышеуказанных домов находится д. 10 ул. Даурская. Также в ходе визуального осмотра представителями МКУ «САД» было указано на придомовую ливневую канализацию у дома № 10 ул. Даурская, которая, с их слов, несанкционированно подключена управляющей компанией к магистральной ливневой канализации, находящейся в оперативном управлении Учреждения;

- по числящимся проездам к объектам социальной сферы поименованным в Приказе № 80, таким как Городская больница № 2; Школа № 5; Детский сад № 51; Поликлиника № 3 информация о местонахождении вышеуказанных проездов в Учреждении отсутствуют, как и их схемы(чертежи), что не дает возможности оценить их фактическое содержание на сегодняшний день;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский ул. Рябиковская д. 9, 11, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 83, ул. Курильская д. 4, 6, ул. Океанская д. 22, 22А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44А, 80, 88, ул. Тургенева д. 12, 16, ш. Петропавловское д. 25А, 31, ул. Свердлова д. 3, 11, ул. Сахалинская д. 8, ул. Лермонтова д. 12А, ул. Озерная д. 12, 13, ул. Капитана Драбкина д. 10, ул. Никифора Бойко д. 18, 22, 22А, ул. Индустриальная д. 8, 10, 12, ул. Морская д. 15, 23, 51, 53, 57, ул. Максимова д. 26, 28, ул. Вилуйская, д. 77, 79, ул. Пржевальского д. 23, 23А, ул. Дзержинского д. 8, 12, 22): вышеуказанные дома отсутствуют (снесены), участки заросли травянистой и кустарниковой растительностью, либо территория представляет собой грунтовый участок или парковку;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский ул. Рябиковская д. 60, 62, 64-64В); установлено наличие д. 60, 62, 64, 64В, а также отсутствие д. 62Б (дом снесен) по ул. Рябиковская. Внутриквартальный проезд, включая заезды к контейнерным площадкам – адресный ориентир «от центральной дороги Рябиковская мимо жилых домов Рябиковская, 62 (контейнерная площадка); 62А, 62Б; до жилого дома Рябиковская, 64» представляет собой участок дороги с грунтовым покрытием. Согласно сведениям из Публичной кадастровой карты земельный участок (41:01:0010121:157), на котором расположены проезды к домам д. 60, 62, 64, 64В, 62А, 62Б по ул. Рябиковской, предназначен для эксплуатации морской гидрометеорологической станцией «Петропавловск-Камчатский»;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский ул. Никифора Бойко д. 16, 18, 20, 22, 22А): фактически проезды к д. 16, 18, 20, 22, 22А по ул. Никифора Бойка представляют собой грунтовые участки, частично заросшие кустарниковой и травянистой растительностью;

- внутриквартальная ливневая канализация от перекрестка ул. Океанская, ул. Садовый переулок д. 2 торца дома 21 по ул. Штурмана Елагина и д. 19/1, 13/2, 43: в ходе визуального осмотра установлено, что указанная ливневая канализация расположена на автодороге по ул. Штурмана Елагина является инженерным элементом дороги. По данным бухгалтерского учета Учреждения за 2025-2026 гг. за МКУ «САД» указанная ливневая канализация не числится.

23. Визуальным осмотром приобретенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг в рамках заключенных муниципальных контрактов (договоров) установлено, что:

- проезд на территории ПКГО (ул. Тельмана 38); проезд Тельмана, 42-62: по Контракту №№ 536⁴⁹, 889⁵⁰ - выявлены разрушения слоя герметика между бордюрным камнем и полотном асфальта; выкрашивание (шелушение) бордюрного камня, отсутствие герметизации зазоров между бордюрными камнями; указанные проезды отсутствуют в перечне мест проведения работ в техническом задании к Контракту № 889 и № 536;

⁴⁹ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 28.07.2025 № 0138300000425000536 заключенный с ООО «КАМЧАТДОРСТРОЙ».

⁵⁰ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 24.12.2024 № 0138300000424000889 заключенный с ООО «КАМЧАТДОРСТРОЙ».

- проезд индивидуальной жилищной застройки, г Петропавловск-Камчатский, ул. Северная 2-я: по Контракту № 889 - на объекте наблюдается значительный застой воды из-за неровностей дорожного покрытия;

- проезды на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт 50 лет Октября д. 7): по Контракту № 536 - обнаружено повреждение сетчатого контейнера верхнего яруса габиона;

- проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов д. 33): по Контракту № 889 - обнаружены многочисленные дефекты дорожного покрытия: трещины и впадины, а также трещины дорожного полотна вокруг опорных колец люков;

- внутриквартальный проезд включая заезды к контейнерным площадкам (проспект 50 лет Октября, д.9 – д. 9/5 – д. 9/8): по Контракту № 889 - решетки водоотвода имеют повреждения (погнутость, искривления) несущей рамы и рабочей решетчатой вставки. Также нарушено лакокрасочное покрытие на решетках и наблюдаются следы коррозии; по Контракту № 639 выявлен неприкрытый участок водоотводного лотка, представляющий угрозу пешеходам и транспортным средствам из-за значительной глубины водоотвода;

- проезд на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 9/1): по Контракту № 536 - установлены повреждения устройства лотка: отсутствие крепежного элемента крышки лотка, частичное разрушение бетона с доступом к отрезку полиэтиленовой трубы. Также установлено, что водоотводный лоток не очищен (забит песком);

- проезд на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 15/1): по Контракту № 889 - строительство водосбросного сооружения не завершено. Имеются отдельные участки лотков, не соединенные между собой. Со слов представителей МКУ «САД» энергетическая компания - владелец теплотрассы, рядом с которой должен был располагаться водоотводной лоток, не дала разрешение на производство работ в охранной зоне, поэтому Подрядчиком не были завершены работы по устройству водосбросного сооружения;

- в ходе визуального осмотра выявлены многочисленные повреждения бортовых камней, работы по установке которых проводились в рамках Контракта № 889. Наиболее значительные повреждения, переведшие к разрушению бортовых камней, выявлены по следующим улицам: проспект 50 лет Октября д. 5/2, проспект 50 лет Октября д. 7/1, проспект 50 лет Октября д. 9/1, проспект 50 лет Октября 15/5, ул. Автомобилистов д. 23, проезд Тельмана. Менее выраженные повреждения бортовых камней наблюдаются по всему исследуемому району (Жилой район «Мишенный Северный городской планировочный район (Участок № 3)»), в частности по адресам: д. 15/5, д. 21, ул. Автомобилистов; д. 56 ул. Тельмана; д. 7, д. 15/1 проспект 50 лет Октября.

- по проезду на территории ПКГО, г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 7 обнаружено глубокое отверстие в дорожном покрытии (незаделанная точка взятия керна).

- в рамках Контракта № 889 на участке дороги (подъем от ул. 2-я Северная к перекрестку между д. 39 и д. 33 ул. Автомобилистов) проводились ремонтные

работы – устроено новое дорожное покрытие, установлены бортовые камни, однако данный участок дороги не закреплен на праве оперативного управления за Учреждением;

- по проезду к ул. 2-я Северная со стороны д. 42/1 ул. Тельмана обнаружен участок тротуара не покрытый асфальтобетонном. Протяженность непокрытого участка - 40 метров. Участок огражден бортовыми камнями и покрыт щебнем. Также по указанному проезду обнаружены кольцевые трещины на дорожном покрытии, по форме и содержанию напоминающие люк;

- на территории Мишенного Северного городского планировочного района (участок № 3) устроена линия наружного освещения. По данным МКУ «САД» линия наружного освещения устроена в рамках Контракта № 175, заключенный в 2023 году. При этом Подрядчиком (ООО Альфаснаб) не была предоставлена полная исполнительная документация (схема расположения линии наружного освещения, паспорта, сертификаты качества) по объекту. Таким образом на сегодняшний день линия не введена в эксплуатацию и не поставлена на балансовый учет Учреждением. С целью устранения данного нарушения информация доведена до Главы городского округа письмом (исх. от 14.07.2026 № 01-КСП-01/536-Д/26). Кроме того МКУ «САД» приняты фактически не выполненные работы Подрядчиком (ООО Альфаснаб) в рамках Контракта № 175⁵¹, а именно не установлены 2 (две) двухрожковые стальные опоры, не произведена нумерация опор и иные сопутствующие работы (развозка конструкций и материалов опор, затягивание провода, подключение и другие), данные действия МКУ «САД» причинили ущерб бюджету городского округа в размере более 200 588,05 рублей⁵² (без учета затрат на сопутствующие работы, такие как покраска, огрунтовка, и иных необходимые работы для установки и эксплуатации опор);

- проспект 50 лет Октября д. 9/6: визуальным осмотром установлен участок между бордюрными камнями тротуара и фундаментом металлического ограждения территории КГБОУ «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» с открытым грунтом. По данному участку не проработан вопрос о укреплении фундамента металлического ограждения, что создает риски обвала ограждения на тротуар и проезжую часть под воздействием природно-климатических факторов.

На основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» настоящее представление внесено в целях принятия МКУ «САД» мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому

⁵¹ Здесь и далее - Муниципальный контракт (договор) от 20.04.2023 № 0138300000423000175 с Подрядчиком ООО «Альфаснаб».

⁵² 97 773,88 рублей (цена 1 стальной опоры)*2+2 135,08 рублей (цена развозки 1 конструкции и материалов опор)*2 + 770,13 рублей (нумерация опор).

округу, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях и предупреждению нарушений.

Надлежит выполнить следующие требования Директору МКУ «САД»:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Обеспечить ведение Главной книги Учреждения в соответствии с требованиями Приказа № 52н и Приказа Минфина России от 30.08.2024 № 121н.
3. Привести в соответствие наименования, характеристики и балансовую стоимость объектов муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления, в регистрах аналитического и синтетического учета Учреждения.
4. Привести в соответствие данные бухгалтерского учета Учреждения (ОСВ по счету 101.00) с Реестром муниципального имущества городского округа, а также не допускать расхождений данных в дальнейшей работе.
5. Провести работу по исключению объектов находящихся на балансе Учреждения, фактически отсутствующих проездов на территории ПКГО по следующим адресам г. Петропавловск-Камчатский, ул. Кутузова д. 1А, 3А, 5А, 7А, 9А, 11А, 13А, 15А, 17А, 19А, 20Б, 22Б; проезды индивидуальной жилищной застройки г. Петропавловск-Камчатский, ул. Хасанская д. 5, д. 7.
6. Рассмотреть вопрос об исключении проездов расположенных на территории ПКГО:
 - по адресу ул. Рябиковская д. 60, 62, 64-64В из реестра муниципального имущества городского округа, переданного в оперативное управление Учреждению в связи с тем, что по данным сведений из публичной кадастровой карты объект земельный участок (с кадастровым номером 41:01:0010121:157) предназначен для эксплуатации морской гидрометеорологической станцией «Петропавловск-Камчатский»;
 - по адресам ул. Рябиковская д. 9, 11, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 32, 34, 83, ул. Курильская д. 4, 6, ул. Океанская д. 22, 22А, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44А, 80, 88, ул. Тургенева д. 12, 16, ш. Петропавловское д. 25А, 31, ул. Свердлова д. 3, 11, ул. Сахалинская д. 8, ул. Лермонтова д. 12А, ул. Озерная д. 12, 13, ул. Капитана Драбкина д. 10, ул. Никифора Бойко д. 18, 22, 22А, ул. Индустриальная д. 8, 10, 12, ул. Морская д. 15, 23, 51, 53, 57, ул. МаксUTOва д. 26, 28, ул. Виллойская, д. 77, 79, ул. Пржевальского д. 23, 23А, ул. Дзержинского д. 8, 12, 22), в связи с фактическим отсутствием (сносом) данных дорожных объектов и зарастанием травянистой и кустарниковой растительностью (в индивидуальном порядке с учетом особенностей каждого проезда);
 - по адресам Проспект 50 лет Октября, д. 15/3, 15/4, 15/6, 15/7, 15/8, МаксUTOва, д. 12 так как данные объекты являются тупиковыми и не обеспечивают сквозной проезд к иным объектам городской инфраструктуры (в индивидуальном порядке с учетом особенностей каждого проезда).
7. Провести всю необходимую работу в части разработки схем, чертеж, технических паспортов и т.п. по установлению границ территорий, обслуживаемых Учреждением по проездам к объектам социальной сферы, а

именно школам, детским садам, городским больницам и поликлиникам, с целью качественного и оперативного обслуживания данных территорий.

8. Рассмотреть возможность по принятию на баланс Учреждения с учетом требований действующего законодательства РФ и городского округа объект - сооружение «Внутриквартальная ливневой канализации от перекрестка ул. Океанская, ул. Садовый переулок д. 2 торца дома 21 по ул. Штурмана Елагина и д. 19/1, 13/2, 43», расположенная на территории городского округа является инженерным элементом автодороги по ул. Штурмана Елагина.

9. При направлении в УИиЗО пакета документов, необходимого для внесения изменений (дополнений), в части объектов движимого и недвижимого имущества Учреждения, переданных Учреждению в оперативное управление, входящих в состав реестра движимого и недвижимого имущества городского округа строго регламентироваться требованиями приказа Минфина № 163н и Решения № 453-нд, а также иными требованиями действующего законодательства РФ.

10. Разработать и утвердить приказом Учреждения порядок действий сотрудников Учреждения в случае установления фактов изменения (исключения) параметров в части наименования, характеристик, балансовой стоимости объектов муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Учреждением, с целью его эффективного использования в целом.

11. На постоянной основе осуществлять приемку работ в рамках заключенных Учреждением муниципальных контрактов (договоров) в строгом соответствии с их требованиями, в том числе с требованиями технических заданий. Не допускать прием документов по муниципальным контрактам (договорам) оформленных ненадлежащим образом, в том числе возвратных талонов АО «Спецтранс».

12. Провести работу по поиску документов, предусмотренных пунктами 5.1.8, 5.1.12, 5.1.40, 5.1.42, 6.4 Контрактов № № 950, 951, 952 и пунктом 2.5 технических заданий вышеуказанных Контрактов, в целях, в том числе подтверждения фактически выполненных работ.

13. Разработать и утвердить правовым актом Учреждения процедуру передачи документов при увольнении сотрудников, с целью обеспечения их надлежащего контроля. Обеспечить надлежащий контроль за его исполнением.

14. Рассмотреть возможность закрепления за несколькими сотрудниками Учреждения персональную ответственность за сопровождение муниципальных контрактов (договоров) и сохранность первичных документов, в том числе на периоды временного отсутствия основного исполнителя, в целях исключения утери документов по муниципальным контрактам (договорам).

15. Применить меры ответственности (претензии) к Подрядчикам за предоставление документов исполненных с нарушением сроков по следующим Договорам №№ 04/01/2026, 72/09/2025, 73/09/2025, 85/10/2025, 88/10/2025, 100/10/2025, 106/10/2025, 108/10/2025, 111/10/2025, 112/10/2025, 113/1/10/2025.

16. Обеспечить применение к Подрядчикам мер ответственности, предусмотренные условиями муниципальных контрактов (договоров), в целях

обеспечения эффективного расходования средств бюджета городского округа. Не допускать фактов неприменения штрафных санкций при нарушении условий муниципальных контрактов (договоров), а также их необоснованного списания.

17. Провести совещание с работниками Учреждения о необходимости строгого соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и условий муниципальных контрактов (договоров), в том числе строго соблюдать сроки оплаты по заключенным контрактам (договорам); осуществлять контроль за предоставлением подрядчиком (поставщиком, исполнителем) документов, указанных в контракте (договоре) при выполнении работ (услуг); не принимать работы (товары) не соответствующие условиям контрактов (договоров) или заявкам на выполнения работ (услуг), выполненным в рамках контракта (договора); не допускать ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок.

18. Принять меры по возврату в бюджет городского округа средств в размере 161 359,45 рублей оплаченных Подрядчику по Договору 105/10/2025, принятых с нарушением требований пункта 1.2 Договора.

19. Принять меры по возврату в бюджет городского округа средств в размере 96 482,47 рублей неправомерно принятых Учреждением в связи с невыполнением в полном объеме работ предусмотренных требованиями следующих заключенных Контрактов:

- 26 948,65 рублей в рамках Контракта № 72/09/2025;
- 22 871,95 рублей в рамках Контракта № 88/10/2025;
- 141,93 рублей, в рамках Контракта № 92/10/2025;
- 3 078,69 рублей, в рамках Контракта № 111/10/2025;
- 6 017,34 рублей, в рамках Контракта № 112/10/2025;
- 21 672,55 рублей, в рамках Контракта № 93/10/2025;
- 15 751,36 рублей, в рамках Контракта № 113/1/10/2025.

20. В целях усиления контроля за муниципальным имуществом, переданным Учреждению в оперативное управление, внести изменения в устав, включив в него требование об «эффективном использовании имущества», а также «о необходимости обеспечения сохранности и использования имущества по целевому назначению».

21. Обеспечить проведение ежегодной инвентаризации активов Учреждения в строгом соответствии с установленным порядком установленными требованиями действующего законодательства РФ, также исключить формальный подход сотрудников к ее проведению с учетом обеспечения фактического осмотра муниципального имущества, находящихся на балансе.

22. В связи со сменой руководства и материально-ответственных лиц Учреждения, рассмотреть возможность проведения качественной инвентаризации движимого и недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения в соответствии с требованиями Решения № 453-нд в текущем финансовом году.

23. Провести работу по приведению объекта «Проезд на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Горького, д. 15, 15/1)», в нормативное состояние, а именно произвести ремонт дорожного полотна, а также рассмотреть возможность разработки и установки водоотвода по всей протяженности вышеуказанного объекта.

24. Провести работу с Подрядчиками по осуществлению ремонта либо замены бордюрных камней, в рамках гарантийных обязательств по раннее заключенным муниципальным контрактам (договорам), либо за счет виновных лиц осуществляющих содержание придомовых территорий городского округа, по следующим адресам городского округа: проспект 50 лет Октября, д. 15/5, проспект 50 лет Октября д. 5/2, проспект 50 лет Октября д. 7/1, проспект 50 лет Октября д. 9/1, проспект 50 лет Октября 15/5, ул. Автомобилистов д. 23, проезд Тельмана, д. 15/5, д. 21, ул. Автомобилистов; д. 56 ул. Тельмана; д. 7, д. 15/1 проспект 50 лет Октября, ул. Тельмана д. 38.

25. Произвести возврат в бюджет городского округа средств в размере 200 588,05 рублей, в связи с не установкой двух опор (отсутствии нумерации и развозки), оплаченных Подрядчику в рамках заключенного Контракта № 175.

26. Принять все действенные меры по введению в эксплуатацию (подключению) и постановке на балансовый учет Учреждения линии наружного освещения на территории Мишенного Северного городского планировочного района (участок № 3), выполненной в рамках Контракта № 175.

27. В рамках гарантийных обязательств по Контракту № 889 выставить требование и осуществить контроль за Подрядчиков об устранении:

- дефектов дорожного покрытия: трещин и впадин, а также трещин дорожного полотна вокруг опорных колец люков по проезду на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов д. 33);

- застоя воды, возникшей вследствие неровностей дорожного покрытия на проезде районе индивидуальной жилищной застройки, г Петропавловск-Камчатский, ул. Северная 2-я;

- повреждений (деформации, искривления) решеток водоотвода несущей рамы и рабочей решетчатой вставки, а также нарушения лакокрасочного покрытия решеток и следов коррозии на них;

- незаделанной точки взятия керна на проезде на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 7).

28. В рамках гарантийных обязательств по Контракту № 536 выставить требование и осуществить контроль за Подрядчиков об устранении:

- поврежденного сетчатого контейнера верхнего яруса габиона по проезду на территории ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, пр-кт 50 лет Октября д. 7); и произвести контроль устранения вышеуказанного нарушения;

- повреждений устройства лотка по проезду на территорию ПКГО (г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 9/1) выразившееся в отсутствие крепежного элемента крышки лотка и частичного разрушение бетона с приведением к открытию отрезка полиэтиленовой трубы.

29. Произвести работу с Подрядчиком в части очистки водоотводного лотка от песка и наносного грунта по объекту расположенному по адресу г. Петропавловск-Камчатский, проспект 50 лет Октября, д. 9/1.

30. Подготовить пакет документов в соответствии с требованиями действующего законодательства для направления в УИиЗО в целях закрепления на праве оперативного управления за Учреждением нового дорожного покрытия, выполненного в рамках Контракта № 889 на участке дороги (подъем от ул. 2-я Северная к перекрестку между д. 39 и д. 33 ул. Автомобилистов), с целью осуществления его дальнейшего нормативного содержания.

31. Выполнить работы по устройству асфальтобетонного покрытия на участке тротуара (40 метров) расположенного по адресу г. Петропавловск-Камчатский рядом с административным зданием по ул. Тельмана д. 42/1 и до проезда по ул. 2-я Северная, в рамках ранее заключенных Учреждением муниципальных контрактов по ремонту территории Мишенного Северного городского планировочного района (участок № 3).

32. Провести работу по выявлению фактов несанкционированного подключения управляющими компаниями к магистральной сети ливневой канализации, находящейся в оперативном управлении Учреждения расположенному по адресу г. Петропавловск-Камчатский, дом № 10 ул. Даурская.

33. Провести работу по актуализации технических паспортов объектов муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении Учреждения, с целью установления достоверных сведений и характеристик объектов и их эффективного использования в дальнейшем.

34. Провести совещание с работниками Учреждения о недопустимости предоставления в Контрольно-счетную палату недостоверных (искаженных) сведений, либо неполного пакета документов, необходимых для проведения контрольного мероприятия, что в том числе классифицируется как административное правонарушение предусмотренное статьей 19.7 КоАП РФ.

35. По мере возможности направить сотрудников Учреждения ответственных за приемку выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на обучение по повышению квалификации или на переподготовку для получения дополнительных знаний необходимых для осуществления качественной приемки выполненных работ (в том числе по корректному заполнению общих журналов работ и контролю за ними) по контрактам (договорам) заключенным Учреждением.

36. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Представление направляется в соответствии с решением, принятым коллегией Контрольно-счетной палаты на заседании 23.09.2026 (Протокол заседания № 7).

В соответствии со статьей 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» Вы обязаны уведомить

в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах **не позднее 01.11.2026**.

Неисполнение законного представления Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа в установленный срок влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С.Р. Соболев