

ОТЧЕТ

о результатах контрольного мероприятия

г. Петропавловск-Камчатский

17.09.2021

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.2.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ от 15.12.2020 № 84-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах контрольного мероприятия от 30.07.2021 № 01-06/04-н.

2. Цель контрольного мероприятия: осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа².

3. Предмет контрольного мероприятия: нормативно-правовые акты, документы, регламентирующие и обосновывающие правомерное использование средств бюджета ПКГО.

4. Проверяемый период: 2018-2020 год.

5. Объект контроля: Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»³, ИНН 4101118486, ОГРН 1074101005660.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 01.06.2021 по __.09.2021.

7. Наличие пояснений и/или замечаний, поступивших от Учреждения на акт о результатах проведения контрольного мероприятия: от 13.08.2021 № 2826/21⁴ к акту о результатах контрольного мероприятия от 30.06.2021 № 01-06/04-н.

Заключение о результатах анализа письменных пояснений и замечаний, поступивших от Учреждения, утверждены председателем КСП 24.08.2021.

8. Объем проверенных средств: 124 878 733,23 рубля.

9. Результаты контрольного мероприятия:

Проведенным контрольным мероприятием проверка использования бюджетных ассигнований, направленных в 2018-2020 годах на благоустройство общественных пространств в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловске-Камчатском» в МКУ «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» за 2018-2020 годы установлено следующее.

Постановлением Администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 29.12.2017 № 3217 утверждена муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁵.

Рассматриваемые контрольным мероприятием направления отражены в подпрограмме № 1 «Благоустройство территорий в Петропавловск-Камчатском

¹ Далее – КСП, Контрольно-счетная палата.

² Далее - ПКГО, городской округ.

³ Далее - МКУ «Служба благоустройства», Учреждение.

⁴ С учетом поступивших дополнений от 16.08.2021.

⁵ Далее – муниципальная программа, Программа.

городском округе»⁶, подпрограмме № 4 «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе»⁷.

В соответствии с пунктами подпрограммы № 1:

- 1.1 предусмотрено основное мероприятие - по формированию современной городской среды: п. 1.1.2 подмероприятие - благоустройство общественных пространств (КЦСР⁸ 1218989020, 12189L5550, 1218940030),
- 1.2 предусмотрено основное мероприятие - благоустройство мест массового отдыха горожан: п. 1.2.1 подмероприятие - расходы на обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) (КЦСР 1212020130, 1212040060, 12120L5600, 12120S006O, 12120S006C, 121204006C, 12120T006C).

В соответствии с пунктами подпрограммы № 4:

- 4.1 предусмотрено основное мероприятие - региональный проект «Формирование комфортной городской среды»: п. 4.1.2 подмероприятие - благоустройство общественных пространств (КЦСР 124F255550, 124F255552, 124F289020); п. 4.1.3 подмероприятие - организация постоянного видеонаблюдения с использованием систем видеоаналитики в общественных территориях (КЦСР 124F255550, 124F255552).

Приложением к муниципальной программе прилагается адресный перечень общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве с предусмотренными утвержденными расходами, в том числе:

№ п/п	Наименование объекта (месторасположение)	2018 год	2019 год	2020 год	Итого
1	Спортивная площадка по пр. Таранца, 9		17 801 618,28		17 801 618,28
2	Озеро Медвежье по ул. Ломоносова	17 332 419,00	3 144 285,00	2 379 156,96	22 855 860,96
3	Сквер с детской площадкой по ул. Звездная, 12		40 000,00	40 519 728,71	40 559 728,71
4	Парк отдыха по ул. Индустриальная	9 811 679,70	6 035 417,25	2 630 282,10	18 477 379,05
5	Сквер по пр. Победы, 1			23 339 342,85	23 339 342,85
6	Сквер на ул. Кирдищева		454 500,00		454 500,00
7	Скейт-парк по ул. Озерновская коса			1 390 303,38	1 390 303,38
8	Территория галереи «Почетных граждан»	-	-	-	-
	Итого:	27 144 098,70	27 475 820,53	70 258 814,00	124 878 733,23

В ходе контрольного мероприятия установлено, что бюджетные средства использованы на следующие объекты:

- 1) По объекту общественного пространства спортивная площадка по пр. Таранца, 9 утверждено 17 801 618,28 рублей, фактически исполнено 16 199 945,82 рублей.

Основные работы по устройству спортивной площадки по пр. Таранца, 9 выполнены на основании заключенного между Учреждением и ООО «Раликс» муниципального контракта от 03.06.2019 № 104-СОБ/19мк на сумму 13 221 921,89 рубль.

⁶ Далее – подпрограмма № 1.

⁷ Далее – подпрограмма № 4.

⁸ Код целевой статьи расходов бюджета.

В рамках исполнения муниципального контракта ООО «Раликс» фактически выполнены работы на сумму 12 628 957,0 рублей.

В ходе визуального осмотра выявлены дефекты установленного ограждения спортивной площадки: ржавчина, отслоение окрасочного слоя металлических поверхностей.

Следует отметить, что МКУ «Служба благоустройства» данные дефекты также неоднократно зафиксированы актами, представленными проверке. Однако претензионная работа в нарушение п. 6.2 муниципального контракта при наличии гарантийных обязательств не велась (документов, подтверждающих обратное не представлено).

Кроме того, работы по благоустройству спортивной площадки по пр. Таранца, 9 дополнительно выполнены на основании муниципального контракта от 05.08.2019 № 136-СП/19мк на сумму 1 960 800,0 рублей заключенного между МКУ «Служба благоустройства» и ООО «Сервис-Т». Работы приняты МКУ «Служба благоустройства» согласно акту о приемке выполненных работ от 30.09.2019 № 1 на сумму 1 917 490,0 рублей.

Стоимость расходов, связанных с устройством спортивной площадки по пр. Таранца, 9, согласно муниципальной программе предусматривает направление бюджетных средств по коду БК 124F255550244.

Учреждением заключен муниципальный контракт с ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю от 27.11.2019 № 169-СП/19мк на поставку беседки металлической с элементами ковки (для установки на спортивной площадке по пр. Таранца, 9) стоимостью 667 992,0 рубля.

Беседка получена и принята к учету 06.12.2019 (товарная накладная от 28.11.2019 № 00000709), оплачена по коду БК 907 0503 124F255550244⁹.

Кроме этого, МКУ «Служба благоустройства» с ИП Кучумовым А.А заключен контракт от 26.11.2019 № 305-СП/19х по перевозке металлоконструкции (беседка металлическая с элементами ковки) в количестве 1 (одной) штуки с территории ул. Карьерная, 3 г. Елизово на территорию специализированной площадки для размещения объектов движимого имущества в сумме 17 500,0 рублей.

Работы приняты по акту от 09.12.2019 № 953 (Учреждение приняло услуги 13.12.2019) и оплачены, по данным заявки на кассовый расход от 20.12.2019 № 0000241, на сумму 17 500,0 рублей бюджетные средства списаны по коду БК 907 0503 1220808130244.

По КЦСР 1220808130, в соответствии с задачей 4 подпрограммы № 2 «Озеленение и ландшафтное оформление территорий Петропавловск-Камчатского городского округа, обустройство и содержание мест массового отдыха населения и территорий объектов социальной сферы, в том числе улиц, парков, скверов, площадей, содержание лесных зон» предусмотрено мероприятие, целью которого является «Улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского

⁹ Подпрограмма «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе» Муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе». Расходы в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», реализация программ формирования современной городской среды. Прочая закупка товаров, работ и услуг.

городского округа, организация деятельности по обращению с животными без владельцев, содержание мест захоронения, а также организация ритуальных услуг», определены расходы на мероприятия по обеспечению сохранности муниципального имущества.

В соответствии с приложением 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе», определен перечень мероприятий муниципальной программы, где пунктом 2.11 определено основное мероприятие (КЦСР 1220808000): содержание, капитальный, текущий ремонт объектов нежилого фонда муниципальной собственности, а подпунктом 2.11.1 включено подмероприятие (КЦСР 1220808130): мероприятие по обеспечению сохранности муниципального имущества.

Таким образом, расходы по указанному мероприятию/подмероприятию осуществляются по уже имеющимся в городском округе нежилым фондам, а не по формируемым новым объектам, по которым не проведена установка, не произведено формирование стоимости и ввод в эксплуатацию основных средств.

Однако, Учреждением расходы, предусмотренные по обеспечению сохранности муниципального имущества по уже имеющимся в городском округе нежилым фондам, направлены на расходы, связанные с формированием и вводом в эксплуатацию нового объекта, а именно на доставку беседки металлической с элементамиковки на площадку Таранца, 9.

В соответствии со статьей 306.4 БК РФ нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным законом (решением) о бюджете, сводной бюджетной росписью, бюджетной росписью, лимитами бюджетных обязательств, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо правовым актом, являющимся основанием для предоставления указанных средств.

На основании вышеизложенного, МКУ «Служба благоустройства» бюджетные средства в сумме 17 500,0 рублей, выделенные из бюджета в 2019 году, на расходы по обеспечению сохранности муниципального имущества фактически направлены на цели, не соответствующие их целям выделения, а именно на благоустройство общественного пространства «спортивная площадка по пр. Таранца, 9», что в соответствии со ст. 306.4 БК РФ классифицируется нецелевым использованием средств бюджета городского округа.

Кроме этого, согласно акту приемки выполненных работ ИП Маева И.А. от 03.09.2020 № 1 на сумму 45 000,0 рублей, установка указанной металлической беседки на спортивной площадке по пр. Таранца, 9 произведена только 03.09.2020 (через 9 месяцев после приобретения). Таким образом, указанное имущество не использовалось продолжительное время.

В нарушение п. 15, 33 приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»¹⁰ затраты на перевозку, установку указанной беседки не включены в первоначальную стоимость основного средства в

¹⁰ Далее – СГС «Основные средства», Стандарт.

сумме 62 500,0 рублей.

В ходе контрольного мероприятия, нарушение в части включения в первоначальную стоимость основного средства (беседки) затрат на перевозку, устранено.

Кроме того, установка кованной беседки оплачена по заявке на кассовый расход № 00001614 в сумме 45 000,0 рублей по коду БК 907 0503 1221818050.

По коду КЦСР 1221818050, в соответствии с задачей 3 «Восстановление разрушенных и текущее содержание структурно-планировочных элементов благоустройства» подпрограммой № 2 «Комплексное благоустройство ПКГО» предусмотрено мероприятие, целью которой является «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация объектов благоустройства с целью улучшения их эксплуатационного состояния», определены расходы на восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок). Расходы, связанные с восстановлением, обустройством, содержанием и ремонтом осуществляются по уже имеющимся в городском округе спортивным сооружениям, а не по формируемым новым объектам, по которым не проведена установка, не произведено формирование стоимости и ввод в эксплуатацию основных средств.

Однако, Учреждением расходы, предусмотренные на восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок), направлены на расходы, связанные с формированием и вводом в эксплуатацию нового объекта, а именно на установку беседки металлической с элементамиковки на площадке Таранца, 9.

Таким образом, бюджетные средства в сумме 45 000,0 рублей, предусмотренные на восстановление, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок), Учреждением фактически направлены на цели, не соответствующие целям их выделения из бюджета на 2020 год, а именно, на реализацию подмероприятия «Благоустройство общественных пространств» подпрограммы № 4, что в соответствии со ст. 306.4 БК РФ классифицируется нецелевым использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

МКУ «Служба благоустройства» заключен муниципальный контракт от 28.11.2019 № 172-ВН/19мк с ООО «ИнтерКамСервис» на выполнение работ по устройству системы видеонаблюдения на территории спортивной площадки по пр. Таранца, 9 на сумму 667 143,67 рубля. Работы приняты по акту о приемке выполненных работ от 12.12.2019 № 1 на сумму 364 302,89 рубля.

Также, Учреждением заключен контракт от 11.12.2019 № 324-ВН/19х с ООО «ИнтерКамСервис» на выполнение работ по доукомплектации системы видеонаблюдения на территории спортивной площадке по пр. Таранца, 9 на сумму 106 090,0 рублей, работы приняты по акту о приемке выполненных работ от 17.12.2019 № 1.

Согласно пояснениям начальника ОТКиЭ¹¹: «Контракты на доукомплектацию систем видеонаблюдения, заключались по причине того, что часть видов работ,

¹¹ Отдел технического контроля и эксплуатации Учреждения.

имеющихся в основном техническом задании не применимы по технологии производства работ, а часть не учтена в техническом задании. Упущения в части технических заданий произошло из-за отсутствия профильных специалистов в штате Учреждения. Поэтому для завершения работ, объемы работ учтены в дополнительных закупках. В настоящий момент системы исправно функционируют».

В ходе контрольного мероприятия установлено, что аналогично заключались контракты по устройству системы видеонаблюдения и контракты на ее доукомплектацию в сквере по ул. Кирдищева и сквере по ул. Индустриальная.

Так, например, в парке по ул. Индустриальная работы по устройству системы видеонаблюдения осуществлены 13.12.2019, а работы по ее доукомплектации произведены только 21.12.2020, следовательно, система видеонаблюдения в парке начала полностью функционировать только через год.

2) По объекту общественного пространства озеро Медвежье по ул. Ломоносова утверждено 22 855 860,96 рублей, фактически исполнено 21 415 250,49 рублей.

Основные работы по благоустройству озера Медвежье по ул. Ломоносова выполнены на основании заключенного между МКУ «Служба благоустройства» и ООО «Раликс» муниципального контракта от 08.06.2018 № 102-СОБ/18мк на сумму 16 015 151,8 рубль.

В рамках исполнения муниципального контракта ООО «Раликс» выполнены следующие виды работ: вертикальная планировка, устройство покрытий из печатного бетона, лестничные переходы (2 шт), бортовые стенки декоративные, озеленение, освещение, экотропа (240 м²), стоянка для автотранспорта.

Работы по благоустройству озера Медвежье по ул. Ломоносова сданы ООО «Раликс» и приняты МКУ «Служба благоустройства» согласно следующим актам о приемке выполненных работ от 17.08.2018 № 1 на сумму 7 148 066,0 рублей и от 18.10.2018 № 1 на сумму 8 867 085,8 рублей, в том числе освещение (уличные автономные светильники на солнечной батарее с аккумуляторами в количестве 20 комплектов).

Оплата выполненных работ ООО «Раликс» произведена в полном объеме.

В соответствии с п. 6.2. муниципального контракта срок предоставления гарантии качества работ устанавливается подрядчиком и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, который подписан 22.10.2018.

Однако через 9 месяцев заключен муниципальный контракт от 18.07.2019 № 133-СОБ/19мк на сумму 1 759 995,4 рублей МКУ «Служба благоустройства» с ИП Мирошниченко О.В. на выполнение работ по установке дополнительного освещения на территории озера Медвежье по ул. Ломоносова (в количестве 20 комплектов).

Работы по установке дополнительного освещения сданы ИП Мирошниченко О.В. и приняты МКУ «Служба благоустройства» согласно акту приемки выполненных работ от 03.10.2019 № 1 на сумму 1 759 995,4 рублей.

Оплата работ произведена на сумму 1 747 177,57 рублей (за минусом неустойки в доход бюджета в размере 12 817,83 рублей).

В ходе визуального осмотра, проведенного в период контрольного мероприятия, зафиксировано, что на территории озера Медвежье по ул. Ломоносова

на металлических опорах установлено 18 комплектов автономного уличного светодиодного осветительного оборудования. Установленные комплекты соответствуют характеристикам: светодиодная лампа мощностью 30 Вт, солнечная панель мощностью 200 W.

В ходе контрольного мероприятия 29.07.2021 ИП Мирошниченко О.В. в рамках гарантийного обслуживания произвел установку двух комплектов автономного уличного светодиодного осветительного оборудования.

Таким образом, в Учреждении установлено отсутствие 20 комплектов уличных светильников автономных на солнечной батарее с аккумулятором, установленных ООО «Раликс» на сумму 1 092 468,0 рублей.

3) По объекту общественного пространства сквер с детской площадкой по ул. Звездная, 12 утверждено 40 559 728,71 рублей, фактически исполнено 12 275 492,76 рубля (приобретено игровое оборудование, установлена система видеонаблюдения).

МКУ «Служба благоустройства» с ООО «ВВВ» заключен муниципальный контракт от 20.05.2020 № 0138300000420000218_77979/95-ДП/20мк на выполнение работ по устройству сквера с детской площадкой по ул. Звездная, 12 на сумму 27 739 530,87 рублей, со сроком окончания выполнения работ до 01.09.2020.

Подтверждающих выполненные работы по муниципальному контракту проверке не представлены, оплата не производилась.

МКУ «Служба благоустройства» в адрес ООО «ВВВ» направлено уведомление об одностороннем отказе от исполнения контракта от 20.11.2020 № 3554/20, в связи с ненадлежащим исполнением подрядчиком своих обязательств.

Вместе с тем, МКУ «Служба благоустройства» с ООО «Торговый Дом Новые Горизонты и К» заключен муниципальный контракт от 14.12.2020 № 176-ДП/20мк на поставку игрового оборудования для установки на детской площадке по ул. Звездная, 12 общей стоимостью 10 370 854,0 рубля.

Согласно товарной накладной от 15.12.2020 № БП-000119 оборудование принято Учреждением 16.12.2020.

При визуальном осмотре по состоянию на 17.06.2021 в ходе контрольного мероприятия установлено, что игровое оборудование находится на складе МКУ «Служба благоустройства» в коробках, содержимое которых идентифицировать не представляется возможным.

4) По объекту общественного пространства парк отдыха по ул. Индустриальная утверждено 18 477 379,05 рублей, фактически исполнено 16 267 861,09 рубль.

МКУ «Служба благоустройства» заключен муниципальный контракт от 17.09.2018 № 136-СОБ/18мк с ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю на поставку беседки металлической с элементами ковки (кованной беседки) стоимостью 670 883,33 рубля.

Согласно товарной накладной от 31.10.2018 № 00000991, бухгалтерским справкам Учреждения от 07.12.2018 № 00000031, 00000118 и инвентарной карточке учета нефинансовых активов № 1А000002103216, кованная беседка получена и принята Учреждением к учету 07.12.2018.

Также, Учреждением заключен контракт с ООО «КамКарго» от 21.09.2018 № 250-СОБ/18х на оказание услуг по доставке беседки с территории склада Заказчика

по адресу: проспект Победы 11 км до территории парка по ул. Индустриальная на сумму 20 000,0 рублей. Согласно акту от 22.09.2018 № 20 работы по доставке беседки приняты Учреждением в полном объеме и оплачены в декабре 2018 года.

Кроме этого, МКУ «Служба благоустройства» заключен контракт от 21.09.2018 № 251-СОБ/18х с ООО «КамКарго» на выполнение работ по установке беседки на территории сквера по ул. Индустриальная на сумму 27 558,0 рублей. Работы приняты Учреждением по акту 25.09.2018 № 1.

Однако Учреждением оплачены и приняты работы по доставке беседки за 77 дней до даты фактического получения кованной беседки.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3.1 муниципального контракта от 17.09.2018 № 136-СОБ/18мк с ФКУ ИК-6 УФСИН России по Камчатскому краю на поставку беседки металлической с элементамиковки предусмотрена обязанность поставщика поставить товар в место, указанное заказчиком, а также своими силами и за свой счет выполнить погрузо-разгрузочные работы, связанные с доставкой.

На основании изложенного, с учетом положений ст. 34 БК РФ¹² Учреждением приняты к учету и оплачены услуги ООО «КамКарго» по доставке в размере 20 000,0 рублей, классифицируются неэффективным использованием средств бюджета городского округа.

Кроме того, в нарушение пункта 15 Стандарта перечисленные выше работы не отражены при формировании первоначальной стоимости кованной беседки. Тем самым ее балансовая стоимость занижена на сумму 47 558,0 рублей.

Учреждением и ООО «Раликс» заключен контракт от 03.10.2018 № 297-СОБ/18х на работы по устройству бетонной площадки на территории сквера по ул. Индустриальная на сумму 99 745,0 рублей. Работы приняты Учреждением по акту о приемке выполненных работ от 11.10.2018 № б/н и произведена оплата в полном объеме, платежным поручением от 14.12.2018 № 820360 в сумме 99 745,0 рублей.

В ходе контрольного мероприятия комиссией произведены контрольные обмеры (визуальный осмотр) по результатам которых устройство бетонной площадки на территории сквера по ул. Индустриальная не установлено.

В соответствии с пунктом 1 статьи 170 ГК РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна. А также пункт 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

Таким образом, в нарушение статьи 170 ГК РФ, а также статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Учреждением приняты к учету и оплачены услуги по устройству бетонной площадки в размере 99 745,0 рублей, не имевших факта свершения хозяйственной жизни.

Также, МКУ «Служба благоустройства» и ООО «Раликс» заключен контракт от 03.10.2018 № 296-СОБ/2018х на работы по устройству бетонной площадки под елку на территории сквера по ул. Индустриальная на сумму 98 853,0 рубля, при этом в состав работ, в том числе включены:

¹² Бюджетный кодекс РФ.

- горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм в количестве 0,3555 т.

Работы по устройству бетонной площадки под елку сданы ООО «Раликс» и приняты МКУ «Служба благоустройства» согласно акту о приемке выполненных работ от 11.10.2018 № б/н на сумму 98 853,0 рублей, при этом в состав работ, в том числе включены:

- Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм в количестве 0,3555 т.

Оплата выполненных ООО «Раликс» работ произведена в полном объеме, платежным поручением от 14.12.2018 № 820358 на сумму 98 853,0 рублей.

В ходе контрольного мероприятия произведены контрольные обмеры, по результатам которых установлено, что часть бетонной площадки разрушена. Фактически произведено устройство бетонной площадки площадью 50,75 м², установлено, что при устройстве бетонной площадки использовалась не горячекатаная арматурная сталь 12 мм, а арматура стекловолоконная толщиной 6 мм.

По пояснениям начальника Учреждения все замечания, зафиксированные в акте контрольного обмера ему не известны, так как произошли до назначения его на занимаемую должность.

5) По объекту общественного пространства сквер по пр. Победы, 1 утверждено 23 339 342,85 рубля, фактически исполнено 20 036 029,06 рублей.

В соответствии с муниципальным контрактом заключенным Учреждением с ООО «Юнис» от 03.07.2020 № 0138300000420000362_77979/119-СОБ/20мк предусмотрено выполнение работ по устройству сквера по проспекту Победы, 1 на сумму 19 463 116,06 рублей.

Работы по указанному контракту приняты и подписаны обеими сторонами на предусмотренную сумму контрактом и оплачены Учреждением в полном объеме.

При этом в соответствии с п. 84, 85 технического задания контракта предусмотрено устройство беседок, в том числе: изготовление внутренних вставных рам из бруса, высушенного в объеме 0,5895 м³; сборка обрешетки из бруса 200х150 мм в объеме 12,3 м³.

Учреждением предоставлено соглашение к муниципальному контракту с ООО «Юнис» от 03.07.2020 № 0138300000420000362_77979/119-СОБ/20мк от 22.07.2020 на замену пунктов 84, 85 технического задания. При этом в п. 85 предусмотрено, что конструкционная балка (клееный брус) в объеме 12 м³ предоставляется заказчиком. Однако указанное соглашение на сайте <http://www.zakupki.gov.ru> не размещено.

Учреждением заключен контракт с ООО «Арзамас» от 30.10.2020 № 213-СОБ/20х на приобретение балки конструкционной (клееный брус) хвойных пород в количестве 12,3 м³ на сумму 493 230,0 рублей, которые приняты по товарной накладной от 17.11.2020 № 16, а в последствии переданы ООО «Юнис» по акту приема-передачи от 26.11.2020 для устройства беседок в полном объеме.

В ходе контрольного мероприятия произведены контрольные обмеры, по результатам которых установлено, что обрешетка верхней части из клееного бруса выполнена на беседках в количестве четырех штук. Фактический объем использованного бруса составил 401,4 м или 11,11 м³ (401,4х0,205х0,135).

В соответствии с приложением № 7 к Методике по разработке и применению нормативных трудноустраняемых потерь и отходов материалов в строительстве, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.01.2020 № 15пр для изделий и конструкций из дерева установлен норматив потерь и отходов равный 2 %.

Аналогичные нормативы потерь и отходов предоставлены в пояснениях начальником ОТКиЭ Учреждения в рамках контрольного мероприятия.

Таким образом, контрольным мероприятием установлено количество недостающего бруса, которое составило 0,97 м³ (12,3-(11,11*1,020) на сумму 38 897,0 рублей (493 230/12,3*0,97).

В результате изложенного, Учреждением необоснованно приняты и оплачены работы в пользу ООО «Юнис» в объеме 0,97 м³ на сумму 38 897,0 рублей.

Указанное, свидетельствует об отсутствии контроля со стороны Учреждения, выразившегося в принятии работ в неподтвержденных объемах.

6) По объекту общественного пространства сквер по ул. Кирдищева утверждено 454 500,0 рублей, фактически исполнено 416 616,98 рублей, установлена система видеонаблюдения.

7) По объекту общественного пространства скейт-парк по ул. Озерновская коса утверждено 1 390 303,38 рублей, фактически исполнено 1 390 303,38 рублей, установлена система видеонаблюдения.

8) По объекту общественного пространства территория галереи «Почетных граждан» утверждено 0,0 рублей, фактически исполнено 99 786,0 рублей.

МКУ «Служба благоустройства» заключен контракт от 15.10.2018 № 318-ПМ/18х с ООО «Апельсин» на выполнение работ по оформлению баннерами территории Галереи Почетных граждан города, общей стоимостью 99 786,0 рублей.

Работы по контракту выполнены 18.10.2018. Оплачены 11.12.2018 по заявке на кассовый расход № 02373 на сумму 99 786,0 рублей по коду БК 907 0503 1218989020.

В соответствии с задачей 1 подпрограммы № 1 «Повышение уровня благоустройства территорий, установленных по результатам отбора дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха горожан Петропавловск-Камчатского городского округа» предусмотрено мероприятие, целью которого является «Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа», по коду бюджетной классификации 907 05 03 1218989020, предусмотрены расходы на благоустройство общественных пространств и приложением № 5 определен адресный перечень общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве в рамках реализации подпрограмм № 1, 4 муниципальной программы с разбивкой по годам.

В указанном приложении в 2018 году, а также все последующие годы не предусмотрены бюджетные средства на благоустройство территории Галереи Почетных граждан.

Однако МКУ «Служба благоустройства» денежные средства направлены на оформление территории галереи Почетных граждан.

На основании изложенного, МКУ «Служба благоустройства» бюджетные средства в сумме 99 786,0 рублей, выделенные на благоустройство конкретно

обозначенных территорий фактически направлены на иные общественные пространства, не соответствующие целям их выделения из бюджета на 2018 год, что в соответствии со ст. 306.4 БК РФ классифицируется нецелевым использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа.

10. Выводы:

1. Установлено нецелевое расходование бюджетных средств городского округа в размере 162 286,0 (17 500,0 + 45 000,0 + 99 786,0) рублей.

2. Установлено неэффективное расходование бюджетных средств городского округа в сумме 20 000,0 рублей оплаченные услуги по доставке беседки металлической.

3. Установлено отсутствие 20 комплектов уличных светильников автономных на солнечной батарее с аккумулятором на сумму 1 092 468,0 рублей.

4. В нарушение статьи 170 ГК РФ, а также статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Учреждением приняты к учету и оплачены услуги по устройству бетонной площадки по ул. Индустриальной в размере 99 745,0 рублей, не имевших факта свершения хозяйственной жизни.

5. Установлено, что при устройстве бетонной площадки в парке Индустриальный использовалась не горячекатаная арматурная сталь 12 мм, а арматура стекловолоконная толщиной 6 мм.

6. Учреждением необоснованно приняты работы по сборке обрешетки беседок из бруса в сквере по проспекту Победы, 1 в объеме 0,97 м³ на сумму 38 897,0 рублей.

7. В нарушение п. 15, 33 приказа Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» затраты на перевозку, установку кованной беседки не включены в первоначальную стоимость основного средства в сумме 110 058,0 (62 500,0 + 47 558,0) рублей.

8. В нарушение п. 6.2 муниципального контракта при наличии гарантийных обязательств не велась претензионная работа с ООО «Раликс».

11. Предложения по результатам контрольного мероприятия:

1. Направить отчет для сведения в адрес:

- Главы Петропавловск-Камчатского городского округа;
- Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа.

2. Направить представление в Учреждение для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

3. Направить информационное письмо в Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор

А.А. Черный

Отчет утвержден 17.09.2021 года (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 4).