

## ОТЧЕТ

### по результатам контрольного мероприятия «Выборочная проверка целевого и эффективного использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в части исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»

20 мая 2022 года

г. Петропавловск-Камчатский

1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является пункт 1.2.1 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> на 2022 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 15.12.2021 № 72-КСП.

Отчет составлен на основании актов о результатах проведения контрольного мероприятия от 04.04.2022 № 01-06/03/01-1.2.1; от 26.04.2022 № 01-06/03-1.2.1; от 29.04.2022 № 01-06/03/02-1.2.1.

2. Цель контрольного мероприятия – осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, в части исполнения мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>2</sup> от 13.10.2016 № 1985.

3. Предмет контрольного мероприятия – средства бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, отчет об исполнении муниципальной программы, муниципальные контракты, заключенные в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

4. Проверяемый период: 2021 год.

5. Объекты контроля: Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>3</sup>, ИНН 4101156604; Управление архитектуры и градостроительства администрации

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

<sup>2</sup> Далее – Муниципальная программа.

<sup>3</sup> Далее – Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда.

Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>4</sup>, ИНН 4101131945; Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства и ремонта»<sup>5</sup> ИНН 4100019027.

6. Срок проведения контрольного мероприятия: с 14.03.2022 по 29.04.2022.

7. Объем проверенных средств и/или имущества: 160 261 784,76 рублей/0,00 рублей.

8. Результаты контрольного мероприятия:

**1. Анализ соблюдения требований статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе», постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа», постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985<sup>6</sup> утверждена муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа».

Ответственным разработчиком и исполнителем Муниципальной программы является Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда.

Срок реализации программы составляет 6 лет: с 2019 по 2024 годы.

Решение задач Муниципальной программы предполагает реализацию программных и инвестиционных мероприятий.

Для решения задачи по переселению граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидации аварийного жилищного фонда в целях ликвидации аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе Подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» реализуются следующие мероприятия:

- приобретение объектов недвижимого имущества (период реализации: 2019 - 2023 годы);

- ликвидация движимого и недвижимого имущества (период реализации: 2019 - 2024 годы);

- изъятие имущества для муниципальных нужд (период реализации: 2019 - 2024 годы);

<sup>4</sup> Далее – Управление архитектуры и градостроительства.

<sup>5</sup> Далее – МКУ «Управление капитального строительства и ремонта», МКУ «УКСиР».

<sup>6</sup> Далее – Постановление № 1985.

- специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.) (период реализации: 2020 - 2024 годы);

- ликвидация движимого и недвижимого имущества (период реализации: 2019 - 2024 годы);

- осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда (период реализации: 2019 - 2020 годы).

Анализ, проведенный в рамках контрольного мероприятия, показал, что ответственным разработчиком и исполнителем Муниципальной программы – Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда, главными распорядителями бюджетных средств и исполнителями Муниципальной программы выполняются требования статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации<sup>7</sup>, Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2013 № 173-нд «О бюджетном процессе в Петропавловск-Камчатском городском округе»<sup>8</sup>, постановления администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.06.2013 № 1840 «О разработке и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>9</sup>.

Постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>10</sup> утвержден Порядок разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа в целях совершенствования процесса разработки и повышения эффективности реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа.

В соответствии с пунктом 5 постановления администрации городского округа № 1765 органам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, являющимся муниципальными заказчиками муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, необходимо было привести муниципальные программы Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа не позднее 31.12.2021.

В Муниципальную программу со времени принятия постановления администрации городского округа № 1765 вносились изменения 5 раз (постановления администрации городского округа: от 16.09.2021 № 2045; от 29.10.2021 № 2316; от 24.12.2021 № 2808; от 04.02.2022 № 145; от 01.04.2022 № 579), вместе с тем, в постановлении администрации городского округа № 1985, которым утверждена Муниципальная программа до настоящего времени прописан недействующий правовой акт, регулирующий Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа (постановление администрации городского округа № 1840). До настоящего времени не внесены

<sup>7</sup> Далее – БК РФ.

<sup>8</sup> Далее – Решение Городской Думы городского округа № 173-нд.

<sup>9</sup> Далее – постановление администрации городского округа № 1840.

<sup>10</sup> Далее – постановление администрации городского округа № 1765.



изменения, в части замены утратившего силу правового акта на действующий правовой акт, определяющий Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа (постановление администрации городского округа № 1765).

**2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»**

Решением Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов»<sup>11</sup> установлен годовой объем бюджетных ассигнований на 2021 год для реализации Подпрограммы № 1 в сумме 110 890 700,0 рублей, в том числе:

– 38 007 995,96 рублей – приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке;

– 16 994 224,80 рублей – охрана расселенных и расселяемых жилых домов;

– 55 888 479,24 рублей – изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников.

По Подпрограмме № 3 в сумме 33 988 449,60 рублей, в том числе:

- 33 988 449,60 рублей – охрана расселенных и расселяемых жилых домов.

С учетом изменений в Решение Городской Думы ПКГО № 317-нд объем бюджетных ассигнований на 2021 год для реализации Подпрограммы № 1 составил 125 484 858,95 рублей, в том числе:

– 74 680 432,48 рублей – приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке;

– 19 337 617,92 рублей – охрана расселенных и расселяемых жилых домов;

– 31 466 808,55 рублей – изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников.

По Подпрограмме № 3 в сумме 36 750 471,67 рублей, в том числе:

- 36 750 471,67 рублей – охрана расселенных и расселяемых жилых домов.

По основному мероприятию «Приобретение объектов недвижимости» Подпрограммы 1 было заключено 22 контракта на общую сумму 70 380 432,48 рублей или 94,24% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

12 контрактов заключено на поставку (приобретение) жилого помещения (квартиры) в строящемся многоквартирном доме в целях переселения граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда (2-х комнатная квартира не более 56,00 кв.м.) на сумму 86 780 000,04 рублей.

По основному мероприятию «Изъятие имущества для муниципальных

<sup>11</sup> Далее – Решение Городской Думы ПКГО № 317.

нужд» Подпрограммы 1 было заключено 6 контрактов и 7 решений суда, на общую сумму 23 521 639,27 рублей или 74,85% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

По основному мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» исполнение составило 19 157 085,12 рублей или 99,07% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия:

- охрана расселенных и расселяемых жилых домов, исполнение составило 19 157 085,12 рублей или 99,07% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществлялась охрана 11 многоквартирных домов.

По основному мероприятию «Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)» Подпрограммы 3 исполнение составило 36 394 662,07 рублей или 99,03% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках основного мероприятия:

- охрана расселенных и расселяемых домов, исполнение составило 36 394 662,07 рублей или 99,03% от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках реализации подмероприятия в результате исполнения муниципальных контрактов осуществлялась охрана 30-ти многоквартирных домов.

В ходе анализа исполнения условий муниципальных контрактов установлено следующее:

- расчёты по муниципальным контрактам проведены в полном объёме без нарушения установленных сроков оплаты, в соответствии с установленными целями.

Проверкой эффективности расходования Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда бюджетных средств, соблюдения целей, условий и порядка их использования нарушений не установлено.

Решением Городской Думы ПКГО от 25.11.2020 № 317-нд установлен годовой объем бюджетных ассигнований на 2021 год для реализации Подпрограммы 1 в сумме 4 707 030,38 рублей, в том числе:

– 4 707 030,38 рублей – снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков.

По Подпрограмме 3 в сумме 13 076 111,97 рублей, в том числе:

- 13 076 111,97 рублей – снос жилых домов, сейсмоукрепление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

С учетом последних изменений в Решение Городской Думы ПКГО № 317-нд объем бюджетных ассигнований на 2021 год для реализации Подпрограммы 1 составил 5 089 627,39 рублей, в том числе:

– 5 089 627,39 рублей – снос непригодных и аварийных домов,

рекультивация земельных участков.

По Подпрограмме 3 в сумме 5 718 338,43 рублей, в том числе:

- 5 718 338,43 рублей – снос жилых домов, сейсмоукрепление или реконструкция которых экономически нецелесообразны.

По основным мероприятиям «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» Подпрограмм 1 и 3 подмероприятий «Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков» и «Снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразна» были заключены контракты на общую сумму 10 807 965,82 рублей.

В ходе анализа исполнения условий вышеперечисленных муниципальных контрактов установлено следующее:

- расчёты по муниципальным контрактам проведены в полном объёме без нарушения установленных сроков оплаты, в соответствии с установленными целями.

Проверкой эффективности расходования МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» бюджетных средств, соблюдения целей, условий и порядка их использования нарушений не установлено.

### **3. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных подпрограммой «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»**

Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда является ответственным исполнителем муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 13.10.2016 № 1985.

Дополнения и исключения наименований и корректировка значений целевых показателей (индикаторов) результативности в 2021 году, утвержденные постановлениями администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, а также наименования и значения, утвержденные постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа в редакции от 04.02.2022 № 145 (действующая редакция), представлены в Приложении 1 к настоящему Отчету.

Приказом Управления от 03.03.2021 № 12-22/21 (с изменениями от 16.03.2022 № 12-56/22) утверждены расчеты затрат, методика расчета и перечень целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем



жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>12</sup>, представлены в Приложении 2 к настоящему Отчету.

В соответствии с Приказом Управления единица измерения целевого индикатора (показателя) «Количество снесенных жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны» основного мероприятия «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» утверждена в штуках, но по утвержденной формуле его расчёт должен быть произведен, как сумма площадей планируемых к сносу домов в соответствующем году (Приложение 2). Данная неточность требует корректировок в этой части.

Решением Городской Думы ПКГО от 23.12.2020 № 327-нд «О внесении изменений в Решение Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 25.11.2020 № 317-нд «О бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» бюджетные ассигнования на выполнение мероприятия «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» увеличены на 13 892 623,06 рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований на выполнение мероприятия «Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке» подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» в объеме 13 892 623,06 рублей учтено Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда спустя более двух месяцев, в редакции от 26.02.2021, то есть с нарушением срока, установленного пунктом 4.3. постановления администрации городского округа № 1765.

В соответствии с приказом Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда № 12-22/21 в методике расчета целевых показателей (индикаторов) эффективности реализации Программы, в части исчисления значения долей, применяются различные формулы, представленные в Приложении 3 к настоящему Отчету.

В ходе контрольного мероприятия установлено, что целевые показатели (индикаторы) установленные подпрограммой «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуты в полном объеме.

---

<sup>12</sup> Далее – приказ Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда № 12-22/21.

#### **4. Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»**

Согласно пункту 3.4. программы контрольного мероприятия проведен «Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»

В ходе проведения проверки, Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда издан приказ от 18.04.2022 № 12-74/1/22 о проведении визуального осмотра расселенных многоквартирных домов, в отношении которых заключены муниципальные контракты на охрану и создании для этой цели соответствующей комиссии

Всего комиссией Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда, в присутствии аудитора КСП – Бухонина В.Ю. было произведено обследование 4 объектов, составлен акт визуального осмотра, по следующим адресам: ул. Фрунзе д. 18а, ул. Фрунзе д. 24а, ул. Фрунзе д. 26а, ул. Кутузова д. 16б.

Охрану вышеуказанных объектов осуществляет ООО «Частное охранное предприятие «ИМПУЛЬС». Охранники находились на объектах, при приближении комиссии и должностных лиц КСП к охраняемым объектам, охранники выходили на улицу, просили предъявить удостоверения и интересовались целью визита.

Также был проведен «Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» МКУ «Управление капитального строительства и ремонта» был издан приказ от 19.04.2022 № 59-П о проведении визуального осмотра площадок снесенных (демонтированных) объектов капитального строительства и создании для этой цели соответствующей комиссии, по следующим адресам: ул. Виллюйская д. 9, ул. Ленинградская д. 68, ул. Мишенная д. 14а, ул. Фрунзе д. 12а, ул. Фрунзе д. 16а, ул. Фрунзе д. 20а, ул. Кутузова д. 16а.

Визуальная выборочная проверка показала, что работы по сносу (демонтажу) объектов капитального строительства были выполнены в полном объеме, площадки рекультивированы.



**5. Достоверность данных в отчете о реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» по итогам 2021 года в части реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»**

Главными распорядителями средств подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», являются:

1. Управление коммунального хозяйства и жилищного фонда;
2. Управление архитектуры и градостроительства.

По данным бюджета (в ред. 431-нд от 23.12.2021) расходы на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году составили по подпрограмме 1 в сумме 125 484 858,95 рублей и подпрограмме 3 в сумме 36 750 471,67 рублей в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа в сумме:
  1. по подпрограмме 1 – 112 713 858,95 рублей;
  2. по подпрограмме 3 – 36 750 471,67 рублей;
- за счет средств краевого бюджета в сумме:
  1. по подпрограмме 1 – 12 771 000,00 рублей;
  2. по подпрограмме 3 – 0,00 рублей.

Запланированный объем бюджетных ассигнований и фактическое исполнение главными распорядителями бюджетных средств представлены в Приложении 4 к настоящему Отчету.

Исполнение по подпрограмме 1 составило 118 148 784,26 рублей или 90,5% от утвержденного объема бюджетных ассигнований. По основным мероприятиям самое низкое исполнение составило 74,8% «Изъятие имущества для муниципальных нужд». Причиной низкого освоения мероприятия, согласно отчету Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда, является отказ собственников жилых помещений многоквартирных домов от подписания соглашений о выкупе жилых помещений. Изъятие жилых помещений осуществляется в судебном порядке. По основному мероприятию «Приобретение объектов недвижимого имущества» исполнение составило 94,2%. Причиной неисполнения является признание закупок несостоявшимися, в виду отсутствия заявок.

Исполнение по подпрограмме 3 составило 42 113 000,50 рублей или 99,2%.

100% исполнение по Муниципальной программе было выполнено по двум основным мероприятиям: «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» по подмероприятиям «Снос непригодных и аварийных домов,

рекультивация земельных участков» и «Снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны».

Контрольным мероприятием установлено, что данные в отчете о реализации муниципальной программы по итогам 2021 года в части реализации мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», предоставленные Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда, указаны достоверно.

Объем бюджетных ассигнований, исполненных в 2021 году, соответствует данным предоставленных Управлением финансов администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>13</sup>.

#### **6. Проверка соблюдения сроков доведения лимитов бюджетных ассигнований получателю бюджетных средств**

Решением Городской Думы ПКГО № 317-нд Управлению коммунального хозяйства и жилищного фонда для реализации в 2021 году основных мероприятий муниципальной программы утверждены бюджетные ассигнования:

- по подпрограмме 1 – 125 484 858,95 рублей;
- по подпрограмме 3 – 33 988 449,60 рублей.

С учетом внесенных изменений, в Решение Городской Думы ПКГО № 317-нд, объем бюджетных ассигнований на реализацию в 2021 году основных мероприятий муниципальной программы составил:

- по подпрограмме 1 – 112 558 426,45 рублей;
- по подпрограмме 3 – 36 750 471,67 рублей.

По итогам внесенных изменений, объем финансирования по подпрограмме 1 увеличен на 1 667 726,45 рублей, по подпрограмме 3 увеличен на 2 762 022,07 рублей.

В 2021 году основные мероприятия подпрограмм 1 и 3, муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» на основании отчета Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда (ответственный исполнитель программы) исполнены на 94,2% и 99,2% соответственно.

Порядок доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств<sup>14</sup>, распорядителей бюджетных средств и получателей бюджетных средств, согласно ч.1 ст.74, ч.1 ст.217, ч.1 ст.219 БК РФ, устанавливает соответствующий финансовый орган.

Лимиты бюджетных обязательств<sup>15</sup> доводятся Управлением финансов до ГРБС одновременно с показателями сводной бюджетной росписью.

<sup>13</sup> Далее – Управление финансов.

<sup>14</sup> Далее – ГРБС.

<sup>15</sup> Далее – ЛБО.

На начало 2021 года по основным мероприятиям «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» Управлением финансов до Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда были доведены ЛБО по подпрограмме 1 в размере 110 890 700,00 рублей, по подпрограмме 3 в размере 33 988 449,60 рублей. С учетом вносимых изменений в течении 2021 года, ЛБО по данным подпрограммам на конец 2021 года составили 112 713 858,95 рублей (без учета 12 771 000,00 рублей – краевой бюджет) и 36 750 471,67 рублей соответственно, информация представлена в Приложении 5.

Главным распорядителем бюджетных средств - Управлением архитектуры и градостроительства в 2021 году своевременно доводились до Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и ремонта» уведомления об изменении бюджетных назначений на реализацию мер по подпрограмме 1 и подпрограмме 3.

На начало 2021 года по основным мероприятиям «Ликвидация движимого и недвижимого имущества» Управлением архитектуры и градостроительства до МКУ «УКСиР» были доведены ЛБО по подпрограмме 1 в размере 4 707 030,38 рублей, по подпрограмме 3 в размере 13 076 111,97 рублей. С учетом вносимых изменений в четвертом квартале 2021 года, ЛБО по данным подпрограммам на конец 2021 года составили 5 089 627,39 рублей и 5 718 338,43 рублей соответственно, информация представлена в Приложении 6.

Нарушения сроков доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств и исполнителей муниципальной программы контрольным мероприятием не установлено.

### **Выводы:**

1. Анализ, проведенный в рамках контрольного мероприятия, показал, что ответственным разработчиком и исполнителем Муниципальной программы – Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда, главными распорядителями бюджетных средств и исполнителями Муниципальной программы выполняются требования статьи 179 БК РФ, Решения Городской Думы городского округа № 173-нд, постановления администрации городского округа № 1840.

В соответствии с пунктом 5 постановления администрации городского округа № 1765 органам администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, являющимся муниципальными заказчиками муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа, необходимо было привести муниципальные программы Петропавловск-Камчатского городского округа в соответствие с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа не позднее 31.12.2021.

В Муниципальную программу со времени принятия постановления администрации городского округа № 1765 вносились изменения 5 раз (постановления администрации городского округа: от 16.09.2021 № 2045; от 29.10.2021 № 2316; от 24.12.2021 № 2808; от 04.02.2022 № 145; от 01.04.2022 №



579), вместе с тем, в постановлении администрации городского округа № 1985, которым утверждается Муниципальная программа до настоящего времени прописан недействующий правовой акт, регулирующий Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа (постановление администрации городского округа № 1840). До настоящего времени не внесены изменения в части замены утратившего силу правового акта на действующий правовой акт, определяющий Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа (постановление администрации городского округа № 1765).

2. Проверкой целевого и эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» нарушений не установлено.

3. Проверкой установлено, что Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда нарушаются сроки, установленные пунктом 4.3 постановления администрации городского округа № 1765 для приведения программы в соответствие с Решением Городской Думы ПКГО о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа.

4. В ходе контрольного мероприятия установлено, что целевые показатели (индикаторы) установленные подпрограммой «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммой «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа» достигнуты в полном объеме.

5. Согласно пункту 3.4. программы контрольного мероприятия проведен «Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения».

Визуальный выборочный осмотр показал, что работы по сносу (демонтажу) объекта капитального строительства были выполнены в полном объеме, площадки рекультивированы. Расселенные многоквартирные дома находятся под охраной.


6. Контрольным мероприятием установлено, что данные в отчете о реализации муниципальной программы по итогам 2021 года в части реализации мероприятий подпрограммы 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда» и подпрограммы 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения», предоставленные Управлением коммунального хозяйства и жилищного фонда, указаны достоверно.

7. Нарушения сроков доведения лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств и исполнителей муниципальной программы контрольным мероприятием не установлено.

**Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Отчет о результатах контрольного мероприятия направить для сведения:
  - в Городскую Думу Петропавловск-Камчатского городского округа;
  - Главе Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Направить информационное письмо:
  - Руководителю Управления коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа.

Аудитор Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
Городского округа



В.Ю. Бухонин

Отчет утвержден «20» мая 2022 года (протокол заседания коллегии  
Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа №  
3 )

Приложение 1

Таблица № 1

Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Изменения значений целевых показателей (индикаторов) в 2021 году и в редакции от 04 02 2022 года				
			редакция от 26.11 2020 № 2154	редакция от 26 02 2021 № 261	редакция от 23.07.2021 № 1633	редакция от 24.12 2021 № 2808	редакция от 04 02.2022 № 145
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»</b>							
<i>Цель 1 подпрограммы 1 Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе</i>							
<i>Задача 1 подпрограммы 1 Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда</i>							
Приобретение объектов недвижимого имущества	Количество переселенных семей из аварийных многоквартирных домов и непригодных для проживания жилых помещений	Единица	22	19	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23 07.2021		
	Количество приобретенных квартир	Штук	22	19	18	22	22
	Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов в приобретенные квартиры от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	Процент	показатель (индикатор) введен редакцией от 23.07.2021			0,95	1,16
Изъятие имущества для муниципальных нужд	Количество изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений	Штука	41	41	41	20	20
	Общая площадь изъятых жилых помещений путем выкупа	м <sup>2</sup>	898,00	898,00	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23 07.2021		
	Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов путем выкупа (изъятия) жилых помещений от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	Процент	показатель (индикатор) введен редакцией от 23.07.2021			2,16	1,06
Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Количество снесенных аварийных жилых домов	Штука	5	5	8	11	11
	Общая площадь снесенных аварийных жилых домов	Тысяча м <sup>2</sup>	1,56	0,74	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23.07 2021		
	Доля снесенных домов от общего числа непригодных и аварийных домов, подлежащих сносу	Процент, в год	показатель (индикатор) введен редакцией от 23.07.2021			100	100
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование т.п.)	Суммарный объем оказываемых услуг по контролю за сохранностью многоквартирных домов	Час	52 560,00	52 560,00	52 560,00	54 864,00	54 864,00
	Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за их сохранностью	Штука	9	9	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23.07.2021		



Таблица № 1

Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Изменения значений целевых показателей (индикаторов) в 2021 году и в редакции от 04.02.2022 года				
			редакция от 26.11.2020 № 2154	редакция от 26.02.2021 № 261	редакция от 23.07.2021 № 1633	редакция от 24.12.2021 № 2808	редакция от 04.02.2022 № 145
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доля охраняемых расселенных и расселяемых жилых домов от общего числа аварийных жилых домов, подлежащих охране	Процент	показатель (индикатор) введен редакцией от 23.07.2021		100	100	100
<b>Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»</b>							
<i>Цель 1 подпрограммы 3 Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения</i>							
<i>Задача 1 подпрограммы 3. Содержание и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению</i>							
Ликвидация и движимого недвижимого имущества	Общая площадь снесенных жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны	Тысяча м <sup>2</sup>	0,5	3,01	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23.07.2021		
	Количество снесенных жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны	Штука	1	4	6	6	6
	Доля снесенных домов от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, подлежащих сносу	Процент, в год	показатель (индикатор) введен редакцией от 23.07.2021		100	100	100
Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Суммарный объем оказываемых услуг по контролю за сохранностью многоквартирных домов	Час	118 080	105 120	105 120	104 808	104808
	Количество многоквартирных домов, по которым осуществляется контроль за их сохранностью	Штука	31	26	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23.07.2021		
	Доля охраняемых жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, подлежащих охране	Процент	показатель (индикатор) введен редакцией от 23.07.2021		100	100	100
<i>Задача 2 подпрограммы 3. Повышение сейсмостойкости (устойчивости) существующих жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения посредством их сейсмоусиления</i>							
Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда	Количество сейсмоукрепленных жилых домов	Штука	1	показатели (индикаторы) исключены редакцией от 23.07.2021			
	Процент выполнения работ	Процент	100				
<i>Задача 3 подпрограммы 3: Обеспечение граждан жилыми помещениями взамен жилых помещений в домах, не подлежащих сейсмоусилению</i>							

Таблица № 1

Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Изменения значений целевых показателей (индикаторов) в 2021 году и в редакции от 04 02 2022 года				
			редакция от 26 11.2020 № 2154	редакция от 26 02.2021 № 261	редакция от 23 07.2021 № 1633	редакция от 24.12.2021 № 2808	редакция от 04 02 2022 № 145
1	2	3	4	5	6	7	8
Осуществление капитальных вложений в жилые здания, помещения, в том числе муниципального жилищного фонда	Количество выполненных проектно-сметных работ	Штука	1	показатель (индикатор) исключен редакцией от 23 07.2021			
	Количество выполненных проектно-изыскательских работ, прошедших государственную экспертизу	Штука		показатели (индикаторы) исключены редакцией от 23 07.2020			
	Количество построенных жилых домов	Штука					

## Приложение 2

Таблица № 2

№ пп	Перечень целевых показателей (индикаторов)			Формула расчета целевого показателя (индикатора)
	Наименование основного мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	
1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»				
Цель 1 подпрограммы 1: Ликвидация аварийных и подлежащих сносу жилых домов в Петропавловск-Камчатском городском округе				
Задача 1 подпрограммы 1: Переселение граждан из аварийных жилых домов и непригодных для проживания жилых помещений, ликвидация аварийного жилищного фонда.				
1.1	Приобретение объектов недвижимого имущества	Количество приобретенных квартир	Штука	Количество планируемых к приобретению квартир в рамках утвержденного паспорта инвестиционного объекта в соответствующем году (Паспорт инвестиционного объекта «Жилые помещения»)
1.2.		Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов в приобретенные квартиры от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	Процент	Соотношение количества переселенных семей из аварийных многоквартирных домов к общему количеству семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов
1.3	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Количество снесенных аварийных жилых домов	Штука	Количество планируемых к сносу домов в соответствующем году
1.4.		Доля снесенных домов от общего числа непригодных и аварийных домов, подлежащих сносу	Процент, в год	Соотношение снесенных домов в текущем году к общему числу непригодных и аварийных домов, запланированных к сносу в текущем году
1.5.	Изъятие имущества для муниципальных нужд	Количество изымаемых для муниципальных нужд жилых помещений	Штука	Количество планируемых к изъятию жилых помещений, в том числе долей жилых помещений, в соответствующем году (соглашения, наличие судебных решений)
1.6		Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов путем выкупа (изъятия) жилых помещений от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	Процент	Соотношение количества переселенных семей из аварийных многоквартирных домов к общему количеству семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов
1.7	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Суммарный объем оказываемых услуг по контролю за сохранностью многоквартирных домов	Час	Рассчитывается по формуле, исходя из фактической потребности (для каждого года) $A \times B \times C$ , где: А - количество постов охраны В - количество суток охраны С - количество часов в сутках = 24
1.8.		Доля охраняемых расселенных и расселяемых жилых домов от общего числа аварийных жилых домов, подлежащих охране	Процент	Соотношение количества охраняемых расселенных и расселяемых жилых домов к общему числу аварийных жилых домов, подлежащих охране
Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»				



Таблица № 2

№ пп	Перечень целевых показателей (индикаторов)			Формула расчета целевого показателя (индикатора)
	Наименование основного мероприятия	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измер	
1	2	3	4	5
Цель 1 подпрограммы 3: Достижение приемлемого уровня сейсмической безопасности, уменьшение экономического, экологического ущерба, возникающего при сейсмических проявлениях, создание условий для устойчивого функционирования объектов жилищного назначения				
Задача 1 подпрограммы 3: Содержание и ликвидация строений, не подлежащих сейсмоусилению.				
3.1.	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Количество снесенных жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны	Штука	Сумма площадей планируемых к сносу домов в соответствующем году
3.2.		Доля снесенных домов от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, подлежащих сносу	Процент, в год	Соотношение снесенных домов в текущем году к общему числу жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, запланированных к сносу в текущем году
3.3	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Суммарный объем оказываемых услуг по контролю за сохранностью многоквартирных домов	Час	Рассчитывается по формуле (для каждого года) $A \times B \times C$ , где: A - количество постов охраны B - количество суток охраны C - количество часов в сутках = 24
3.4.		Доля охраняемых жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны подлежащих охране	Процент	Соотношение количества охраняемых жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны подлежащих охране

№ п/п	Наименование основного мероприятия	Целевые показатели (индикаторы)		
		Наименование	Формула расчета	Значение
1	2	3	4	5
<b>Подпрограмма 1 «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»</b>				
1	Приобретение объектов недвижимого имущества	Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов в приобретенные квартиры от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	Соотношение количества переселенных семей из аварийных многоквартирных домов к общему количеству семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	1,16 %
2	Изъятие имущества для муниципальных нужд	Доля переселенных семей из аварийных многоквартирных домов путем выкупа (изъятия) жилых помещений от общего количества семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	Соотношение количества переселенных семей из аварийных многоквартирных домов к общему количеству семей, подлежащих переселению из аварийных многоквартирных домов	1,06 %
3	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Доля снесенных домов от общего числа непригодных и аварийных домов, подлежащих сносу	Соотношение снесенных домов в текущем году к общему числу непригодных и аварийных домов, запланированных к сносу в текущем году	100 %
4	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Доля охраняемых расселенных и расселяемых жилых домов от общего числа аварийных жилых домов, подлежащих охране	Соотношение количества охраняемых расселенных и расселяемых жилых домов к общему числу аварийных жилых домов, подлежащих охране	100 %
<b>Подпрограмма 3 «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»</b>				
5	Ликвидация движимого и недвижимого имущества	Доля снесенных домов от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, подлежащих сносу	Соотношение снесенных домов в текущем году к общему числу жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, запланированных к сносу в текущем году	100 %
6	Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)	Доля охраняемых жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны подлежащих охране	Соотношение количества охраняемых жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны, от общего числа жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны подлежащих охране	100 %

Наименование программы, подпрограммы, мероприятия	Код целевой статьи	Код раздела, подраздела	Код вида расходов	Годовой объем бюджетных ассигнований	Фактическое исполнение	Исполнено в процентах
				Всего	Всего	Всего
1	2	3	4	5	6	7
<b>Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Петропавловск-Камчатского городского округа»</b>						
<b>Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного и аварийного жилищного фонда»</b>				<b>130 574 486,34</b>	<b>118 148 784,26</b>	<b>90,50%</b>
<b>Приобретение объектов недвижимого имущества</b>				<b>74 680 432,48</b>	<b>70 380 432,48</b>	<b>94,20%</b>
Приобретение жилых помещений на первичном либо вторичном рынке	0211111020 0211140074 02111T0074	0501	412	74 680 432,48	70 380 432,48	94,20%
<b>Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)</b>				<b>19 337 617,92</b>	<b>19 157 085,12</b>	<b>99,10%</b>
Охрана расселенных и расселяемых жилых домов	0211414080	0501	244	19 337 617,92	19 157 085,12	99,10%
<b>Ликвидация движимого и недвижимого имущества</b>				<b>5 089 627,39</b>	<b>5 089 627,39</b>	<b>100,00%</b>
Снос непригодных и аварийных домов, рекультивация земельных участков	0211919030	0501	244	5 089 627,39	5 089 627,39	100,00%
<b>Изъятие имущества для муниципальных нужд</b>				<b>31 466 808,55</b>	<b>23 521 639,27</b>	<b>74,80%</b>
Изъятие жилых помещений путем выкупа у собственников	0218787010	0501	412	31 466 808,55	23 521 639,27	74,80%
<b>Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения»</b>				<b>42 468 810,10</b>	<b>42 113 000,50</b>	<b>99,20%</b>
<b>Специализированные работы, услуги (межевание, кадастровые работы, оценка, охрана, энергоаудит, страхование и т.п.)</b>				<b>36 750 471,67</b>	<b>36 394 662,07</b>	<b>99,00%</b>
Охрана расселенных и расселяемых жилых домов	0231414080	0501	244	36 750 471,67	36 394 662,07	99,00%
<b>Ликвидация движимого и недвижимого имущества</b>				<b>5 718 338,43</b>	<b>5 718 338,43</b>	<b>100,00%</b>
Снос жилых домов, сейсмоусиление или реконструкция которых экономически нецелесообразны	0231919040	0501	244	5 718 338,43	5 718 338,43	100,00%



Целевая статья расходов	Вид расходов	Доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменений Управления финансов до УКХиЖФ в 2021 году		Доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменений до УКХиЖФ в 2021 году	
		Дата	Сумма (руб.)	Дата	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Доведение лимитов после принятия Решения о бюджете					
<b>Подпрограмма 1</b>					
0211111020	412	25.11.2020	38 007 995,96	25.11.2020	38 007 995,96
0211414080	244	25.11.2020	16 994 224,80	25.11.2020	16 994 224,80
0218787010	853	25.11.2020	55 888 479,24	25.11.2020	55 888 479,24
<b>Итого</b>			<b>110 890 700,00</b>		<b>110 890 700,00</b>
<b>Подпрограмма 3</b>					
0231414080	244	25.11.2020	33 988 449,60	25.11.2020	33 988 449,60
<b>Итого</b>			<b>33 988 449,60</b>		<b>33 988 449,60</b>
Изменения лимитов в течении текущего финансового года					
<b>Подпрограмма 1</b>					
02111T0074	412	23.12.2020	140 329,53	23.12.2020	140 329,53
02111T0074	412	17.03.2021	26 432,50	17.03.2021	26 432,50
0211111020	412	19.05.2021	-675 666,67	19.05.2021	-675 666,67
0211111020	412	29.10.2021	24 421 670,69	29.10.2021	24 421 670,69
0218787010	412	29.10.2021	-24 421 670,69	29.10.2021	-24 421 670,69
0211414080	244	08.10.2021	2 343 393,12	08.10.2021	2 343 393,12
02111T0074	412	23.12.2021	-11 329,53	23.12.2021	-11 329,53
<b>Итого</b>			<b>1 823 158,95</b>		
<b>Подпрограмма 3</b>					
0231414080	244	08.10.2021	2 762 022,07	08.10.2021	2 762 022,07
<b>Итого</b>			<b>2 762 022,07</b>		<b>2 762 022,07</b>
<b>Всего с учетом изменений лимитов по подпрограмме 1</b>					<b>112 713 858,95</b>
<b>Всего с учетом изменений лимитов по подпрограмме 3</b>					<b>36 750 471,67</b>

рублей

Целевая статья расходов	Вид расходов	Доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменений Управления архитектуры до МКУ «УКСиР» в 2021 году		Доведение лимитов бюджетных обязательств и их изменений до МКУ «УКСиР» в 2021 году	
		Дата	Сумма (руб.)	Дата	Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6
Доведение лимитов после принятия Решения о бюджете					
<b>Подпрограмма 1</b>					
0211919030	244	26.11.2020	4 112 638,38	26.11.2020	4 112 638,38
0211919030	244	26.11.2020	594 392,00	26.11.2020	594 392,00
<b>Итого</b>			<b>4 707 030,38</b>		<b>4 707 030,38</b>
<b>Подпрограмма 3</b>					
0231919040	244	26.11.2020	11 269 888,97	26.11.2020	11 269 888,97
0231919040	244	26.11.2020	1 806 223,00	26.11.2020	1 806 223,00
<b>Итого</b>			<b>13 076 111,97</b>		<b>13 076 111,97</b>
Изменения лимитов в течении текущего финансового года					
<b>Подпрограмма 1</b>					
0211919030	244	01.10.2021	2 085 714,00	01.10.2021	2 085 714,00
0211919030	244	01.10.2021	-171 671,97	01.10.2021	-171 671,97
0211919030	244	26.10.2021	1 790 331,00	26.10.2021	1 790 331,00
0211919030	244	25.12.2021	-3 321 776,02	25.12.2021	-3 321 776,02
<b>Итого</b>			<b>382 597,01</b>		<b>382 597,01</b>
<b>Подпрограмма 3</b>					
0231919040	244	01.10.2021	-347 993,73	01.10.2021	-347 993,73
0231919040	244	01.10.2021	-1 566 048,30	01.10.2021	-1 566 048,30
0231919040	244	26.10.2021	-1 790 331,00	26.10.2021	-1 790 331,00
0231919040	244	26.12.2021	-3 653 400,51	26.12.2021	-3 653 400,51
<b>Итого</b>			<b>-7 357 773,54</b>		<b>-7 357 773,54</b>
<b>Всего с учетом изменений лимитов по подпрограмме 1</b>					<b>5 089 627,39</b>
<b>Всего с учетом изменений лимитов по подпрограмме 3</b>					<b>5 718 338,43</b>