

**Отчет**  
**о результатах контрольного мероприятия**  
**«Выборочная проверка законности и результативности**  
**использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского**  
**городского округа, выделенных на подмероприятие «Восстановление,**  
**устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных**  
**сооружений (площадок)» подпрограммы 2 «Комплексное**  
**благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»**  
**муниципальной программы «Формирование современной городской**  
**среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»**

28 августа 2023 года

г. Петропавловск-Камчатский

**1. Основанием для проведения контрольного мероприятия** является пункт 1.2.10 плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> на 2023 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты от 15.12.2022 № 45-КСП.

Отчет составлен на основании акта о результатах проведения контрольного мероприятия от 07.08.2023 № 01-06/09-1.2.10.

**2. Цель контрольного мероприятия:** осуществление контроля за законным и результативным использованием бюджетных средств, выделенных на подмероприятие «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» за 2022 год.

**3. Предмет контрольного мероприятия:** бюджетные средства, направленные на реализацию подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе», отчет об исполнении муниципальной программы, муниципальные контракты, а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

**4. Проверяемый период:** 2022 год.

**5. Объект контроля:** Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»;

---

<sup>1</sup> Далее – Контрольно-счетная палата, КСП.

- юридический адрес: 683017, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 29;
- ИНН/КПП 4101118486/410101001, ОГРН 1074101005660;
- основной вид деятельности (ОКВЭД): Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера (84.11.3);

**6. Срок проведения контрольного мероприятия:** с 29.06.2023 по 07.08.2023.

**7. Наличие пояснений и/или замечаний:** Пояснения и замечания, поступившие от муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» от 18.08.2023 № 2872/23 на акт о результатах проведения контрольного мероприятия.

По результатам рассмотрения пояснений и замечаний Контрольно-счетной палатой сопроводительным письмом от 22.08.2023 № 01-КСП-01/521/23 направлено заключение объекту контроля.

**8. Объем проверенных средств и/или имущества:** 15 871 045,04 рублей.

**9. Результаты контрольного мероприятия:**

**1. Анализ соблюдения требований положений Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»**

Согласно статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»<sup>2</sup> МКУ «Служба благоустройства» является муниципальным заказчиком, осуществляющим закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.

Частью 1 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено, что заказчики, совокупный годовой объем закупок которых превышает сто миллионов рублей, создают контрактные службы (при этом создание специального структурного подразделения не является обязательным).

На период проведения контрольного мероприятия в Учреждении действует Положение о контрактной службе от 04.12.2020 № 163<sup>3</sup> «О создании контрактной службы муниципального казенного учреждения «Служба благоустройства», разработанное в соответствии с требованиями Приказа Минфина РФ от 31.07.2020 № 158н «Об утверждении Типового положения (регламента) о контрактной службе».

<sup>2</sup> Далее – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

<sup>3</sup> Далее – Положение о контрактной службе Учреждения.

Контрактную службу возглавляет руководитель, назначаемый на должность приказом директора МКУ «Служба благоустройства». Контрактная служба Учреждения включает в себя начальника контрактной службы, заместителя начальника контрактной службы, специалиста по закупкам I категории, специалиста по закупкам II категории.

По результатам анализа должностных инструкций руководителя и работников контрактной службы МКУ «Службы благоустройства» установлено их несоответствие части 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о контрактной службе Учреждения.

Сотрудники контрактной службы Учреждения имеют высшее образование и дополнительное профессиональное образование в сфере закупок в соответствии с требованиями части 6 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

В соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в целях создания муниципального органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, Постановлением администрации городского округа от 19.12.2016 № 2524<sup>4</sup> полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа возложены на Управление организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>5</sup>.

УОМЗ, в целях осуществления своих полномочий и в соответствии с требованиями статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ разработан и утвержден Приказ от 16.12.2021 № 1095 «Об утверждении порядка работы комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг»<sup>6</sup>, в соответствии с которым установлен порядок формирования комиссии, полномочия комиссии, регламент работы комиссии, ответственность членов комиссии, а также запреты при осуществлении полномочий комиссии. Проверкой установлено, что состав комиссии по осуществлению закупок состоял из председателя комиссии, заместителя председателя комиссии и 1-го члена комиссии, являющихся сотрудниками Учреждения. По результатам анализа формирования комиссии по осуществлению закупок нарушений статьи 39 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ не установлено.

Пунктом 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ<sup>7</sup> установлено:

- План-график формируется государственным или муниципальным заказчиком в соответствии с требованиями настоящей статьи в процессе

---

<sup>4</sup> Постановление администрации городского округа от 19.12.2016 № 2524 «О функциях и полномочиях Управления организации муниципальных закупок администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, о порядке взаимодействия заказчиков и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, в Петропавловск-Камчатском городском округе».

<sup>5</sup> Далее – Управление организации муниципальных закупок, УОМЗ.

<sup>6</sup> Далее – Порядок работы комиссии.

<sup>7</sup> Действующей на момент составления и утверждения первого план-графика закупок Учреждения (13.12.2021).

составления и рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации<sup>8</sup> с учетом положений бюджетного законодательства РФ и утверждается в течение десяти рабочих дней после доведения до государственного или муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством РФ.

В проверяемом периоде план-график закупок Учреждения на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержден и размещен на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок zakupki.gov.ru<sup>9</sup> с нарушением срока. Первоначальный план-график закупок утвержден и размещен в ЕИС 18.01.2022 (версия 0). Лимиты бюджетных обязательств на 2022 год в размере 24 621 761,76 рублей доведены до МКУ «СБ» своевременно, а именно: 29.11.2021 № 26 (вх. от 01.12.2021 № 6196/21), 29.11.2021 № 31 (вх. от 06.12.2021 № 6282/21).

Вместе с тем, Учреждение представило в адрес КСП копии подтверждающих документов о возникновении технической ошибки в ЕИС, которая привела к невозможности размещения плана-графика закупок на 2022 и плановый период 2023-2024 годов в установленные законом сроки, а именно:

- Письмо Руководителю УДХТиБ от 10.12.2021 № 4367/21;
- Письмо в Техническую поддержку ЕИС от 12.01.2022 № 31/22;
- Письмо Руководителю Федерального казначейства от 14.01.2022 № 94/22;
- Жалоба в Техническую поддержку ЕИС от 17.01.2022 № 103/22.

В рамках реализации подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» подпрограммы 2 муниципальной программы за 2022 год, прочая закупка товаров, работ и услуг (по разделу подразделу 05 03, целевой статье 1221818050, код вида расходов 244<sup>10</sup>) по итогам проведения конкурентных процедур Учреждением заключено 10 муниципальных контрактов на общую сумму 19 273 670,83 рублей (таблица № 1).

Таблица № 1

№ п/п	Номер и дата Контракта	Подрядчик	Наименование объекта закупки	Цена контракта (руб.)	Из них по КБК 050312218180 50244
1	2	3	4	5	
1	0138300000422000043_0001/25-СОБ/22мк от 14.03.2022	ИП Мирошниченко О.В.	Оказание услуг по содержанию территорий объектов благоустройства ПКГО	2 966 208,11	27 149,21
2	0138300000422000273_0001/83-ДП/22мк от 06.05.2022	ИП Авдоськина С.В.	Оказание услуг по содержанию территорий детских и спортивных площадок. Сероглазка, КП, 75 участок ПКГО	674 991,11	9 951,15

<sup>8</sup> Далее – РФ.

<sup>9</sup> Далее – ЕИС.

<sup>10</sup> Далее - КБК 05031221818050244.

№ п/п	Номер и дата Контракта	Подрядчик	Наименование объекта закупки	Цена контракта (руб.)	Из них по КБК 050312218180 50244
1	2	3	4	5	
3	0138300000422000282_0001/88-ДП/22мк 06.05.2022	ИП Маев И.А.	Оказание услуг по содержанию территорий детских и спортивных площадок Горизонт, Северо-Восток, Кирпичики ПКГО	974 371,77	144 313,06
4	0138300000422000287_0001/82-ДП/22мк 06.05.2022	ООО «Профперсонал»	Оказание услуг по содержанию территорий детских и спортивных площадок. Центр, Ленинский район ПКГО	660 000,00	41 343,69
5	0138300000422000311_0001/91-ДП/22мк 16.05.2022	ИП Гуров В.В.	Оказание услуг по содержанию территорий детских и спортивных площадок 4-11 км ПКГО	1 338 294,74	62 572,42
6	0138300000422000476_0001/124-СП/22мк 08.07.2022	ООО «Прогресс Проект»	Выполнение проектных работ по объекту: «Устройство открытого спортивного сооружения (площадки) по ул. Вольского, 22 ПКГО»	649 560,00	649 560,00
7	0138300000422000465_0001/122-СП/22мк 11.07.2022	ООО «Рио»	Выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО	12 274 494,69	10 120 898,87
8	0138300000422000597_0001/153-СП/22мк 22.08.2022	ИП Урядников М.С.	Выполнение работ по текущему ремонту элементов благоустройства на территории открытых спортивных сооружений (площадок) ПКГО	4 000 000,00	4 000 000,00
9	0138300000422000684_0001/174-СП/22мк 30.09.2022	ООО «Сервис-Т»	Выполнение работ по устройству спортивной площадки возле сквера по пр. Победы 1 ПКГО	1 634 883,72	1 634 883,72
10	0138300000422000696_0001/175-СП/22мк 03.10.2022	ООО «ВИРКАМ»»	Выполнение работ по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина, 46-48 ПКГО	2 582 997,71	2 582 998,71
Итого:				27 758 801,85	19 273 670,83

КСП проведена проверка заключенных по результатам проведения конкурентных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) муниципальных контрактов, по итогам которой установлено следующее:

1. Муниципальный контракт от 11.07.2022 № 0138300000422000465\_0001/122-СОБ/22мк на выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО<sup>11</sup>, заключенный с ООО «РИО» на сумму 12 274 494,69 рублей, из них по КБК 05031221818050244 на сумму 10 120 898,87 рублей.

<sup>11</sup> Далее – Контракт № 465.

Анализом фактического заключения Контракта № 465 установлено следующее:

Из электронного документа (размещенного в системе ЕИС), обосновывающего НМЦК следует, что расчет начальной (максимальной цены) муниципального контракта на выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО произведен Заказчиком в соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации<sup>12</sup> от 26.12.2019 № 876/пр, с учетом изменений и дополнений, утвержденных приказами Минстроя России<sup>13</sup> на основании локальных сметных расчетов, выполненных базисно-индексным методом, в Федеральных единичных расценках на строительные и специальные работы ФЕР-2001 (редакция 2020 года) с переводом в текущие цены.

Индекс для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен принят согласно писем Минстроя России от 29.04.2022 № 19281-ИФ/09, от 12.05.2022 № 20846-ИФ/09.

В соответствии с письмом Минстроя России от 12.05.2022 № 20846-ИФ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства в II квартале 2022 года» для объектов спортивного назначения индексы изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае составили: на оплату труда – 74,60; на материалы изделия и конструкции – 12,29; на эксплуатацию машин и механизмов – 17,70.

Вместе с тем, контрольным мероприятием установлено, что в Локальном сметном расчете (смете) № 220517100 применены индексы изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае для прочих объектов, у которых индексы составили: на оплату труда – 74,60; на материалы изделия и конструкции – 14,64; на эксплуатацию машин и механизмов – 18,37.

Приказом Управления экономического развития и имущественных отношений администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>14</sup> от 17.06.2021 № 157/21 «О включении в состав муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа объектов движимого имущества и закреплении их на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа»<sup>15</sup> на основании Решения Петропавловск-Камчатского городского суда Камчатского края от 12.04.2021 Дело № 2-284/2021 в состав муниципальной собственности Петропавловск-Камчатского городского округа включен объект движимого имущества – спортивная футбольная площадка, местоположение: г.

---

<sup>12</sup> Далее – Минстрой России.

<sup>13</sup> Приказы Минстроя России от 30.03.2019 № 172/пр, от 01.06.2020 № 295/пр, от 30.06.2020 № 353/пр, от 24.05.2021 № 321/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, от 24.06.2021 408/пр, от 24.06.2021 407/пр.

<sup>14</sup> Далее – Управление экономического развития и имущественных отношений.

<sup>15</sup> Далее – приказ Управление экономического развития и имущественных отношений от 17.06.2021 № 157/21.

Петропавловск-Камчатский, ул. Савченко, д. 31. Тем же приказом данное движимое имущество закреплено на праве оперативного управления за МКУ «Служба благоустройства».

В представленной проверке МКУ «Служба благоустройства» инвентарной карточке учета нефинансовых активов от 30.06.2021 № 1A000002104146 полное наименование объекта соответствует наименованию объекта в приказе Управления экономического развития и имущественных отношений от 17.06.2021 № 157/2 – спортивная футбольная площадка, Савченко, д. 31.

Контракт № 465 заключен на выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО.

Таким образом, в Локальном сметном расчете (смете) № 220517100 применены индексы изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае не соответствующие типу объекта, вместо индексов для объектов спортивного назначения применены индексы для прочих объектов.

Произведенный расчет показал, что Локальный сметный расчет (смета) № 220517100, являющийся обоснованием НМЦК, в связи с необоснованным применением Учреждением индексов для прочих объектов, завышена стоимость НМЦК на выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО на 2 270 451,00 рубль<sup>16</sup>.

Согласно пункту 9.1 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ проектно-сметный метод может применяться при определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении, в том числе реконструкции, капитального и текущего ремонта, осуществляется на основании Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567<sup>17</sup>.

В соответствии с пунктом 6.1 Методических рекомендаций основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта

<sup>16</sup> С учетом НДС (20 %) общая сумма затрат по смете (с применением индексов изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае для прочих объектов) составила – 16 699 993,00 рубль.

С учетом НДС (20 %) общая сумма затрат при расчете (с применением индексов изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае для объектов спортивного назначения) составила – 14 429 542,00 рубль.

Завышение стоимости НМЦК на 2 270 451,00 рубль (16 699 993,00 рубль - 14 429 542,00 рубль = 2 270 451,00 рубль).

<sup>17</sup> Далее – Методические рекомендации.

является смета (сметная стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Учитывая изложенное, сметную стоимость работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту возможно определять с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, в том числе прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений с применением проектно-сметного метода без учета методик и нормативов (государственных элементных сметных норм) строительных работ и специальных строительных работ или применение неверных значений указанных методик и нормативов образуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ – несоблюдение порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, обоснования объекта закупки (за исключением описания объекта закупки).

Аналогичное нарушение по обоснованию НМЦК локальным сметным расчетом, выполненным с применением индексов для прочих объектов, установлено в рамках исполнения муниципального контракта от 30.09.2022 № 0138300000422000684\_0001/174-СП/22мк Выполнение работ по устройству спортивной площадки возле сквера по пр. Победы 1 ПКГО.

Сметная стоимость, в соответствии с Локальным сметным расчетом (смета) № 220729100, составленным в базисном уровне цен на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены на 2 квартал 2022 года, выполненный с применением индексов для прочих объектов, составила 2 358 803 рубля.

Расчет, проведенный в рамках контрольного мероприятия специалистами КСП ПКГО, с применением индексов для объектов спортивного назначения, показал, что Локальный сметный расчет, являющийся обоснованием НМЦК, выполненный с применением индексов для прочих объектов, увеличил НМЦК на 268 853 рубля<sup>18</sup>.

2. Муниципальный контракт от 06.05.2022 № 0138300000422000696\_0001/175-СП/22мк<sup>19</sup> на выполнение работ по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина, 46-48, заключенный с Обществом с ограниченной ответственностью «ВИРКАМ» на сумму 2 582 998,71 рублей, из них по КБК 05031221818050244 на сумму 2 582 998,71 рублей.

<sup>18</sup> С учетом НДС (20 %) общая сумма затрат по смете (с применением индексов изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае для прочих объектов) составила 2 358 803 рубля.

С учетом НДС (20 %) общая сумма затрат при расчете (с применением индексов изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае для объектов спортивного назначения) составила – 2 089 950 рублей.

Завышение стоимости НМЦК на 268 853 рубля (2 358 803 рубля - 2 089 950 рублей = 2 089 950 рублей).

<sup>19</sup> Далее – Контракт № 696.



Анализом фактического исполнения Контракта № 696 установлено следующее.

Пунктом 4.2. Контракта № 696 срок окончания выполнения работ определен 15.11.2022. Работы по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина, 46-48 выполнены Подрядчиком в нарушение установленного контрактом срока, а именно 30.01.2023 (Акт о приеме выполненных работ от 30.01.2023 № 1). На основании пункта 5.5. Контракта № 696 документ о приемке выполненных работ подписан Учреждением в течении 15 рабочих дней, а именно 07.02.2023. Вместе с тем, оплата выполненных работ по Контракту № 696 произведена Учреждением только 02.03.2023 с нарушением срока на 8 рабочих дней (платежное поручение от 02.03.2023 № 870968).

Таким образом в нарушение пункта 2.5. Контракта № 696 оплата по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина, 46-48 произведена по истечении 7 рабочих дней с даты подписания Учреждением документа о приемке, что является нарушением пункта 2 части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (предельный срок оплаты по указанному МК – 15.02.2023), данный факт имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5. КоАП РФ<sup>20</sup>.

В соответствии с пунктами 7.5., 7.5.1.<sup>21</sup> Контракта № 696 Учреждением выставлена Претензия от 03.02.2023 № 436 за нарушение срока окончания выполнения работ на 76 календарных дней, стоимость неустойки составила 49 076,98 рублей.

На основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2018 № 783 «О списании начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом»<sup>22</sup>, Приказом МКУ «Службы благоустройства» от 13.02.2023 № 21, единой, постоянно действующей комиссией по поступлению и выбытию активов принято решение о списании начисленной и неуплаченной неустойки по Контракту № 696 в сумме 49 076,98 рублей.

---

<sup>20</sup> Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 000,00 до 50 000,00 рублей.

<sup>21</sup> 7.5. Подрядчик несет ответственность за нарушения срока окончания выполнения работ. Подрядчик уплачивает неустойку (пеню) за каждый день просрочки исполнения обязательств, вплоть до их фактического исполнения.

7.5.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком.

<sup>22</sup> Далее – Правила № 783.

В соответствии с правилами № 783, аналогичное списание было произведено по Контракту № 465, в соответствии с которыми было принято решение списать неустойку в сумме 181 048,80 рублей.

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек осуществляется заказчиком, если их общий размер не превышает 5% цены контракта. Списание распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо от срока ее возникновения и осуществляется заказчиком на основании соответствующего решения о списании. Базовым условием для списания неустойки является исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту в полном объеме.

## **2. Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств в части исполнения подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)»**

Согласно постановлению администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2002 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе», Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа является муниципальным заказчиком муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловске-Камчатском городском округе».

В Муниципальную программу входят 4 подпрограммы, в том числе подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».

В рамках реализации основного мероприятия подпрограммы 2 муниципальной программы – «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства» в том числе осуществляется подмероприятие по восстановлению, демонтажу, устройству, обустройству, содержанию и ремонту открытых спортивных сооружений (площадок), в том числе разработке проектной документации, прохождению государственных и иных экспертиз, проведение геодезических и кадастровых работ, установке информационных стендов, приобретению и утилизации выбывших из эксплуатации малых архитектурных форм и иного имущества;

Муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» является исполнителем данного подмероприятия.

Подпрограммой 2 предусмотрено финансирование на выполнение подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» в 2022 году на

общую сумму 21 676 485,12 рублей (в т.ч. средства краевого бюджета – 2 353 595,82 рублей). Уведомлениями о бюджетных назначениях на 2022 год лимит бюджетных обязательств по благоустройству общественных пространств доведен до МКУ «Служба благоустройства» в сумме 21 676 485,12 рублей.

В 2022 году фактическое исполнение бюджетных ассигнований составило в сумме 15 871 045,04 рублей или 73,22 % от выделенных лимитов бюджетных обязательств, из них:

- 2 353 595,82 рублей или 100,0 % - средства краевого бюджета;
- 13 517 449,22 рублей или 69,96 % - средства городского бюджета.

Далее в таблице № 3 отражены суммы полученного финансирования и использования бюджетных ассигнований МКУ «Служба благоустройства» на реализацию подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» в разрезе видов бюджетов.

Таблица № 3 (тыс. руб.)

Наименование муниципальной программы	Подмероприятие	Целевая статья	Годовой объем бюджетных ассигнований на 2022 год			Фактическое исполнение в 2022 году			Исполнено, в процентах		
			Всего	Бюджет ГО	Краевой бюджет	Всего	Бюджет ГО	Краевой бюджет	Всего	Краевой бюджет	Бюджет ГО
1	2	3	4	5							
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе»	Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)	1221818050 1221840035 1221840036	21 676,5	19 322,9	2 353,6	15 871,0	13 517,5	2 353,6	73,2	100,0	69,9
Итого по подмероприятию			21 676,5	19 322,9	2 353,6	15 871,0	13 517,5	2 353,6	73,2	100,0	69,9

Фактов нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» не установлено.

### **3. Анализ достижения целевых показателей (индикаторов) установленных подмероприятием «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)»**

Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации Петропавловск-Камчатского городского округа является ответственным исполнителем муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Петропавловск-Камчатском городском округе» утвержденной постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от 14.09.2021 № 2002.

Предусмотренные бюджетом Петропавловск-Камчатского городского округа объемы бюджетных ассигнований и их изменения в 2022 году на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа» муниципальной программы, представлены в таблице № 4.

Таблица № 4 (тыс. руб.)

Наименование подпрограмм и мероприятий	Изменение годовых объемов бюджетных ассигнований в 2022 году, предусмотренных Решением о бюджете Петропавловск-Камчатского городского округа:				
	424-нд от 26.11.2021	444-нд от 16.02.2022	480-нд от 25.08.2022	8-нд от 19.10.2022	16-нд от 21.12.2022
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»	397 100 344,90	424 133 510,21	590 861 574,05	672 613 036,63	598 173 097,84
Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства	170 785 962,58	186 341 416,22	186 839 985,53	156 022 136,24	148 402 065,47
Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)	24 621 761,76	26 975 357,58	23 217 454,14	23 089 658,69	21 676 485,12
<i>краевой бюджет</i>	<i>0,00</i>	<i>2 353 595,82</i>	<i>2 353 595,82</i>	<i>2 353 595,82</i>	<i>2 353 595,82</i>
<i>бюджет городского округа</i>	<i>24 621 761,76</i>	<i>24 621 761,76</i>	<i>20 863 858,32</i>	<i>20 736 062,87</i>	<i>19 322 889,30</i>

В процессе получения планируемых результатов Программы корректировались основные показатели эффективности реализации мероприятий, установленных подпрограммой «Обеспечение реализации региональных проектов Камчатского края в Петропавловск-Камчатском городском округе».

Дополнения и корректировка значений целевых показателей (индикаторов) результативности в 2022 году утвержденные постановлениями администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, представлены в таблице № 5:

Таблица № 5

Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица измерения	Изменения значений целевых показателей (индикаторов) в 2022 году			
			редакция от 21.01.2022	редакция от 17.03.2022	редакция от 27.07.2022	редакция от 15.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа»						
Цель программы : Повышение качества и комфорта городской среды на территории Петропавловск-Камчатского городского округа						
Задача 1 подпрограммы : Повышение уровня благоустройства и улучшение внешнего облика территории Петропавловск-Камчатского городского округа						
Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка	Количество спортивных площадок, подлежащих содержанию	штука	12	12	12	12

Таблица № 5

Наименование мероприятия	Наименование целевых показателей (индикаторов)	Единица	Изменения значений целевых показателей (индикаторов) в 2022 году			
			редакция от 21.01.2022	редакция от 17.03.2022	редакция от 27.07.2022	редакция от 15.12.2022
1	2	3	4	5	6	7
объектов благоустройства	Количество восстановленных, устроенных и обустроенных спортивных сооружений (площадок)	штука	1	2	2	2
	Количество разработанных проектов на обустройство спортивных сооружений (площадок)	единиц	-	1	2	2

В соответствии с постановлением администрации ПКГО от 12.08.2021 № 1765 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ Петропавловск-Камчатского городского округа» целевые показатели (индикаторы) непосредственно отражают уровень исполнения подмероприятий, специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы. Целевые показатели (индикаторы) отражают не только количественное значение, но и качественное.

Основные показатели (индикаторы) эффективности реализации подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» и фактическое исполнение в 2022 году представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

Наименование целевых показателей (индикаторов)	Ед. Измерения	Значение целевых показателей (индикаторов)		Факт за 2022 год
		базовые	2022	
Количество спортивных площадок, подлежащих содержанию	штука	12	12	13
Количество восстановленных, устроенных и обустроенных спортивных сооружений (площадок)	штука	2	2	2
Количество разработанных проектов на обустройство спортивных сооружений (площадок)	единица	0	2	2

В рамках исполнения подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» исполнение составило 15 871 045,04 рублей или 73,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, из них:

- 2 353 595,82 рубля или 100 % - средства краевого бюджета;
- 13 517 449,22 рубля или 69,9 % - средства городского бюджета.

Из вышеприведенной таблицы следует, что все целевые показатели (индикаторы) установленные муниципальной программой достигнуты в

полном объеме. При этом показатель по количеству спортивных площадок, подлежащих содержанию, фактически составляет 13 (штук), что выше показателя на 1 (штуку).

#### **4. Выборочный визуальный осмотр выполненных работ по муниципальным контрактам, заключенным в рамках реализации подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)»**

В ходе проведения контрольного мероприятия, комиссией проведен визуальный осмотр открытых спортивных сооружений (площадок), в рамках реализации подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства» подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».

Визуальный осмотр открытых спортивных сооружений (площадок) проходил по следующим адресам: по ул. Савченко 31; по ул. Горького 2-6; по ул. Ларина 46-48; по ул. Таранца 9; по пр. Победы 1.

Комиссией в присутствии сотрудников Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа при проверке выполненных работ по текущему ремонту и устройству установлены следующие замечания, которые отражены в актах визуального осмотра от 19.07.2023.

На открытой спортивной площадке по ул. Горького 2-6 работы по текущему ремонту элементов благоустройства на территории открытых спортивных сооружений (площадок), проведены в рамках заключенного муниципального контракта № 0138300000422000597\_0001/153-СП/22мк от 22.08.2022.

Согласно акта о приемке выполненных работ № 2 от 18.09.2022:

- пункт 4 – смена болтов – 16 штук, фактически – 14 болтов (6 шт. – круглая заглушка, 8 шт. – квадратные заглушки после демонтажа горок-скатов) (фото прилагается);

- пункт 7 – ремонт цепей гибкого подвеса: установка карабина с фиксатором 12 мм типа Din 5299D – 4 штуки, фактически – 4 штуки. Сделано некачественно. Качели висят криво, так как одна цепь ниже другой (фото прилагается);

- пункт 8 – монтаж сетки для футбольных ворот (гандбольных ворот) (материал Заказчика) – 2 штуки, фактически – 2 штуки. Согласно ГОСТ Р 55665-2013 веревка, из которой изготовлена сетка, может быть синтетической или натуральной. Диаметр веревки, не менее 2 мм. Визуальным осмотром установлено, что диаметр данной веревки составляет 1 мм (фото прилагается), что не соответствует Национальному стандарту

Российской Федерации «Оборудование для спортивных игр. Ворота для мини-футбола и гандбола». В связи с тем, что качество сетки не соответствует, ворота постоянно находятся в порванном состоянии.

Работы по устройству спортивной площадки, проведены в рамках заключенных муниципальных контрактов № 0138300000422000696\_0001/175-СП/22мк от 03.10.2022 (работы по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина 46-48: спортивная площадка «волейбольное поле», спортивная площадка «футбольное поле», спортивная площадка «баскетбольное поле»), № 0138300000422000597\_0001/153-СП/22мк от 22.08.2022. (работы по текущему ремонту элементов благоустройства на территории открытых спортивных сооружений (площадок)).

Согласно акта выполненных работ № 8 от 18.10.2022г. к муниципальному контракту № 0138300000422000597\_0001/153-СП/22мк от 22.08.2022:

- п.1 – устройство дощатого покрытия урн, скамеек, оградительных элементов из доски обрезной хвойных пород толщ. 40 мм, сорт 1 – 3,8 пг.м.;
- п.2 – устройство дощатого покрытия урн, скамеек, оградительных элементов из доски обрезной хвойных пород толщ. 50 мм, сорт 1 -52 пг.м.;
- п.3 – ремонт сварных швов.

Данные работы предполагали установку скамеек и урн. На момент проведения осмотра, скамейки и урны отсутствовали.

Так же в ходе визуального осмотра установлено, что резиновое покрытие возле баскетбольного кольца частично отсутствует.

Работы по текущему ремонту спортивной футбольной площадки, расположенной по ул. Савченко 31, проведены в рамках муниципального контракта № 0138300000422000465\_0001/122-СП/22мк от 11.07.2022.

Согласно акта выполненных работ № 2 от 14.12.2022 пункт 25 – Установка стоек металлического ограждения (в т.ч. копание ям-6,05 м<sup>3</sup>, изготовление конструкций опор (труба проф. 100\*100 мм – 3,28т, закладная из арматуры АIII д-12-0,025т, заглушки на стойки – 0,0136т), установка конструкций, бетонирование (бетон В20 (М250)) – 2,85 м<sup>3</sup>) в количестве – 57 штук, фактически установлено – 55 штук.

Пункт 30 акта выполненных работ – устройство ограждений из готовых металлических решетчатых панелей высотой более 2м (в т. ч. панели сетчатые 2D окрашенные – 136 м.п.с крепежами в комплекте, погрузка и перевозка материала) – 55 штук, фактически установлено – 54 штуки.

В Приложение 1 к контракту № 465 техническое задание указано высота сетки ограждения 2D составляет 2700 мм, при визуальном осмотре установлено, что данное ограждение составляет 3000 мм.

Работы по устройству спортивной площадки, расположенной по ул. Таранца 9, проведенные в рамках заключенного муниципального контракта

№ 0138300000422000597\_0001/153-СП/22мк от 22.08.2022, выполнены в полном объеме.

Масляная краска ранее окрашенных деревянных поверхностей (эмаль ПФ -115) не закрашивает в местах граффити и надписи (фото прилагается).

Объемы выполненных работ, ранее окрашенных деревянных и металлических поверхностей, соответствуют заявке от 22.08.2022 и акту о приемке выполненных работ № 3 от 12.10.2022.

Акты визуальных осмотров от 19.07.2023 прилагаются.

### **Выводы:**

1. По результатам анализа должностных инструкций руководителя и работников контрактной службы МКУ «Службы благоустройства» установлено их несоответствие части 4 статьи 38 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и Положения о контрактной службе Учреждения, в связи с чем необходимо привести их в соответствие.

2. Анализом фактического заключения Муниципального контракта от 11.07.2022 № 0138300000422000465\_0001/122-СОБ/22мк на выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО установлено следующее.

В Локальном сметном расчете (смете) № 220517100 применены индексы изменения сметной стоимости в II квартале 2022 года в Камчатском крае не соответствующие типу объекта, вместо индексов для объектов спортивного назначения применены индексы для прочих объектов.

Произведенный расчет показал, что Локальный сметный расчет (смета) № 220517100, являющийся обоснованием НМЦК, в связи с необоснованным применением индексов для прочих объектов, завысил стоимость на выполнение работ по текущему ремонту спортивной футбольной площадки по ул. Савченко 31 ПКГО на 2 270 451,00 рубль.

Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений с применением проектно-сметного метода без учета методик и нормативов (государственных элементных сметных норм) строительных работ и специальных строительных работ или применение неверных значений указанных методик и нормативов образуют признаки состава административного правонарушения, предусмотренные частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

3. Аналогичное нарушение по обоснованию НМЦК локальным сметным расчетом, выполненным с применением индексов для прочих объектов, установлено в рамках исполнения муниципального контракта от 30.09.2022 № 0138300000422000684\_0001/174-СП/22мк Выполнение работ по устройству спортивной площадки возле сквера по пр. Победы 1 ПКГО.



Сметная стоимость, в соответствии с Локальным сметным расчетом (смета) № 220729100, составленным в базисном уровне цен на 01.01.2000 с пересчетом в текущие цены на 2 квартал 2022 года, выполненный с применением индексов для прочих объектов, составила 2 358 803 рубля, в том числе:

Расчет, проведенный в рамках контрольного мероприятия, с применением индексов для объектов спортивного назначения, показал, что Локальный сметный расчет, являющийся обоснованием НМЦК, выполненный с применением индексов для прочих объектов, увеличил НМЦК на 268 853 рубля.

4. Анализом фактического исполнения Муниципального контракта от 06.05.2022 № 0138300000422000696\_0001/175-СП/22мк на выполнение работ по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина, 46-48 установлено, что в нарушение пункта 2.5. Контракта № 696 оплата по текущему ремонту ограждений по ул. Ларина, 46-48 произведена по истечении 7 рабочих дней с даты подписания Учреждением документа о приемке, что является нарушением пункта 2 части 13.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (предельный срок оплаты по указанному МК – 15.02.2023), данный факт имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5. КоАП РФ.

5. Контрольным мероприятием установлено, что, Учреждением за нарушение сроков окончания работ, проводимых в рамках исполнения муниципальных контрактов начислены и списаны неустойки:

- по Контракту № 696 в сумме 49 076,98 рублей;
- по Контракту № 465 в сумме 181 048,80 рублей.

Общая сумма списанных Учреждением неустоек (в соответствии с Правилами № 783) составила 230 125,78 рублей.

6. В ходе проведения контрольного мероприятия, комиссией проведен визуальный осмотр открытых спортивных сооружений (площадок), в рамках реализации подмероприятия «Восстановление, устройство, обустройство, содержание и ремонт открытых спортивных сооружений (площадок)» основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт и установка объектов благоустройства» подпрограммы 2 «Комплексное благоустройство Петропавловск-Камчатского городского округа».

#### **Предложения по результатам контрольного мероприятия:**

1. Направить отчет для сведения в адрес:
  - Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа;
  - Главы Петропавловск-Камчатского городского округа.
2. Направить представление в муниципальное казенное учреждение «Служба благоустройства Петропавловск-Камчатского городского округа» для принятия мер по установленным нарушениям.
3. Направить информационное письмо в Министерство финансов

Камчатского края о наличии признаков состава административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.29.3 КоАП РФ.

Руководитель контрольного мероприятия:  
Аудитор



В.Ю. Бухонин

Отчет утвержден 28.08.2023 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа № 27).