



КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
Петропавловск-Камчатского городского округа

ул. Ленинская, д. 18, г. Петропавловск-Камчатский, 683001
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

Директору муниципального
казенного учреждения
«Служба автомобильных дорог
Петропавловск-Камчатского
городского округа»

Казаченок Н.А.

ул. проспект Карла Маркса, д. 1,
г. Петропавловск-Камчатский, 683001

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 11

«29» декабря 2025 г.

г. Петропавловск-Камчатский

В соответствии с пунктом 1.3.5. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа¹ на 2025 год, утвержденного приказом И.о. председателя Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 27.12.2024 № 66-КСП, проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка законности и результативности расходования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на реализацию основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования, внутриквартальных дорог, придомовых проездов и дорожной инфраструктуры» муниципальной программы «Развитие транспортной системы Петропавловск-Камчатского городского округа»² за 2024 год (иные периоды в

¹ Далее – городского округа.

² Далее – контрольное мероприятие.

случае необходимости) в муниципальном казенном учреждении «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа»³.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден коллегией Контрольно-счетной палаты 29.12.2025 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты № 14).

При проведении контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения (недостатки):

1. Обязательства по содержанию придомовых проездов, расположенных в границах сформированных земельных участков, в силу требований жилищного законодательства возлагаются на собственников помещений многоквартирных домов.

2. Часть придомовых территорий и внутриквартальных дорог одновременно числится и в казне городского округа, и у собственников многоквартирных домов, также работы по содержанию выполняются как управляющими компаниями, так и администрацией городского округа.

3. В Приказе № 80⁴ присутствуют объекты, фактически отсутствующие на территории городского округа.

4. При формировании состава автомобильной дороги по ул. Пограничная допущено задвоение объектов имущества (линии освещения, ливневой канализации).

5. В нарушение требований, указанных в Приложении № 5 к Контрактам №№ 884⁵, 942⁶ к информации о наименовании и количестве (по типу) техники, задействованной для выполнения работ по Контрактам №№ 884, 942, не представлены подтверждающие копии следующих документов: ПТС, копии договоров аренды (лизинга), копии договоров безвозмездного пользования, копии договоров субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи используемой техники Подрядчику.

6. В нарушение пункта 5.1.46. Контракта № 942 Заказчиком и Подрядчиком Акт осмотра муниципального имущества от 23.09.2024 составлен с нарушением установленного срока. Также в нарушение пункта 5.1.46 Контракта № 942 Учреждением Акты осмотра муниципального имущества за 5 и 7 этапы не составлялись. Аналогичные нарушения установлены Контракте № 884.

7. Подрядчик принял Решение о расторжении Контракта № 884 в одностороннем порядке при наличии неурегулированных обязательств по возврату Учреждению авансовых платежей за 6, 7 этапы.

³ Далее – МКУ «САД», Учреждение, Заказчик.

⁴ Здесь и далее – Приказ Комитета по управлению имуществом Петропавловск-Камчатского городского округа от 11.04.2011 № 80 «О закреплении имущества на праве оперативного управления за муниципальным казенным учреждением «Управление транспорта и дорожного хозяйства Петропавловск-Камчатского городского округа».

⁵ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 04.12.2023 № 0138300000423000884 выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки микрорайона «КП-Центр, ДОФ-Садовая» Петропавловск-Камчатского городского округа.

⁶ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 23.12.2023 № 0138300000423000942 выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов, придомовых проездов и проездов индивидуальной жилой застройки микрорайона «Кирпичики, Солнечная-ТЭЦ 2, Кутузовский, поселки, «Сероглазка», магистральных дорог к поселкам (Нагорный, Долиновка, Радыгина, Чапаевка, Тундровая, МТФ), к Халактырскому пляжу Петропавловск-Камчатского городского округа.

8. В возвратных талонах за услуги по обращению с отходами промышленности и производства к Контрактам №№ 451⁷, 884 отсутствует информация об организации сдавшей отходы, дата приемки и номер автомашины, лицо, принявшее отходы, а также в некоторых возвратных талонах к Контракту № 884 отсутствует объем сданных отходов.

9. Действия Заказчика по приемки не выполненных работ по 2 и 5 этапу Контракта № 884 привели к неправомерному расходованию бюджетных средств в размере 1 569 692,62 рублей.

10. Учреждение в ходе контрольного мероприятия предоставляло сотрудникам Контрольно-счетной палаты разную информацию об исполнении Контрактов №№ 884, 942, а также по завершению контрольного мероприятия предоставило дополнительную информацию об исполнении Контрактов №№ 884, 942, данные действия сотрудников Учреждения препятствовали проведению контрольного мероприятия.

11. В общих журналах работ к Контрактам №№ 451, 487⁸, 536⁹, 639¹⁰ отсутствует информация об объемах выполненных работ.

12. В актах освидетельствования скрытых работ к Контрактам №№ 451, 536 указаны паспорта/сертификаты на используемые материалы, которые датированы позже, чем составлены и подписаны акты освидетельствования скрытых работ к Контрактам №№ 451, 536.

13. В пункте 5.3. электронной версии Контракта № 487, сформированного с использованием ЕИС, не предусмотрено удержание суммы неисполненных требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) из суммы, подлежащей оплате поставщику (подрядчику, исполнителю), что не соответствует пункту 2.6. Контракта № 487.

14. В нарушение пункта 2.7. Приложения 1 к Контракту № 487 Подрядчиком установлены бортовые камни бетонные В 25 (М-350) вместо положенных В 30 (М-400), а Заказчиком в нарушение пункта 2.7. Приложения 1 Контракта № 487 приняты и оплачены в полном объеме (171 110,76 рублей).

15. Платежными поручениями от 31.07.2025 № 231100, от 07.08.2025 № 253826, от 12.08.2025 № 267188 Заказчиком произведена оплата в размере 7 862 898,00 рублей с нарушением срока оплаты установленного пунктом 2.5 Контракта № 46/06/2025¹¹.

⁷ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 24.06.2025 № 0138300000425000451 на выполнение работ по ремонту колодцев микрорайона «Мишеный Северный городской планировочный район» (участок № 3) г. Петропавловске-Камчатском.

⁸ Здесь и далее - Муниципальный контракт от 01.08.2024 № 0138300000424000487 на выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия тротуара от торца дома № 8 по пр. Рыбаков до входа на территорию СОШ № 33, ремонту участка проезжей части возле въезда на территорию СОШ №33 и стояночной зоны возле жилого дома № 15 по бульвару Рыбацкой Славы в г. Петропавловск-Камчатский.

⁹ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 28.07.2025 № 0138300000425000536 на выполнение работ по ремонту жилого района «Мишеный Северный городской планировочный район» (участок № 3).

¹⁰ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 11.09.2025 № 0138300000425000639 на выполнение работ по устройству элементов водоотводных лотков микрорайона «Мишеный Северный городской планировочный район» (Участок № 3) в г. Петропавловске-Камчатском.

¹¹ Здесь и далее – Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу автобусных павильонов на остановках общественного транспорта в г. Петропавловске-Камчатском от 14.07.2025 № 46/06/2025.

16. В нарушение пункта 6.5. Контрактов №№ 45/06/2025¹², 46/06/2025 по состоянию на 13.11.2025 Заказчиком работы не приняты (информация об отказе в приемке также отсутствует).

17. В нарушение пункта 8.9 ОДМ 218.3.034-2013¹³ Подрядчиком в журнал производства работ (оказания услуг) к Договору № 74/09/2025¹⁴ заносилась не вся информация о фактически выполненных работах и количестве используемых материалов, а Заказчиком не осуществлялся должный контроль. Данное нарушение приводит к тому, что в настоящее время невозможно определить объем фактически выполненных работ и количество израсходованных материалов по Договору № 74/09/2025 Подрядчиком. Аналогичные нарушения по заполнению журнала производства работ (оказания услуг) установлены в Договорах №№ 75/09/2025¹⁵, 78/10/2025¹⁶, 79/10/2025¹⁷, 83/10/2025¹⁸, 84/10/2025¹⁹ и Контрактах №№ 884, 942.

18. По итогам анализа Договоров №№ 84/11/2023²⁰, 03/01/2024²¹, 17/04/2024²², 18/04/2024²³, 19/04/2024²⁴, 20/04/2024²⁵, 74/09/2025, 75/09/2025, 78/10/2025, 79/10/2025, 83/10/2025, 84/10/2025 установлено, что заключенные Договоры №№ 84/11/2023, 03/01/2024, 17/04/2024, 18/04/2024, 19/04/2024, 20/04/2024, 74/09/2025, 75/09/2025, 78/10/2025, 79/10/2025, 83/10/2025, 84/10/2025 имеют признаки ограничения конкуренции и создания другим

¹² Здесь и далее – Муниципальный контракт на выполнение работ по изготовлению и монтажу автобусных павильонов на остановках общественного транспорта в г. Петропавловске-Камчатском от 14.07.2025 № 45/06/2025.

¹³ Здесь и далее – «ОДМ 218.3.034-2013. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по технологии очистки, уборке и мойке проезжей части автомобильных дорог и искусственных сооружений в их составе, элементов обстановки и оформления».

¹⁴ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2025 № 74/09/2025.

¹⁵ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 01.10.2025 № 75/09/2025.

¹⁶ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2025 № 78/10/2025.

¹⁷ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 09.10.2025 № 79/10/2025.

¹⁸ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Октябрьского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2025 № 83/10/2025.

¹⁹ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (магистральные дороги) и их элементов Ленинского района Петропавловск-Камчатского городского округа от 17.10.2025 № 84/10/2025.

²⁰ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (м-н «Топоркова») от 02.11.2023 № 84/11/2023.

²¹ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (м-н «Топоркова») от 17.01.2024 № 03/01/2024.

²² Здесь и далее – Договор на выполнение работ по содержанию внутриквартальных проездов Петропавловск-Камчатского городского округа (микрорайон «Топоркова») от 10.04.2024 № 17/04/2024.

²³ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе от 03.04.2024 № 18/04/2024.

²⁴ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе от 05.04.2024 № 19/04/2024.

²⁵ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по вывозу снега в Петропавловск-Камчатском городском округе от 05.04.2024 № 20/04/2024.

хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок, в нарушение требований пункта 3 части 3 статьи 11.1 Закона № 135-ФЗ и части 2 статьи 8 Закона № 44-ФЗ.

19. По состоянию на 05.12.2025 Договор № 39/06/2025²⁶ Подрядчиком не исполнен (неисполнение составляет более 6 месяцев), а Заказчиком не приняты должные меры по исполнению Договора № 39/06/2025 и не применены к Подрядчику меры ответственности, установленные Договором № 39/06/2025 (например: пункты 7.1., 7.1.3. Договора № 39/06/2025).

20. Выборочным визуальным осмотром выполненных работ установлено, что по Контрактам №№ 361²⁷, 587²⁸, 619²⁹, 627³⁰, 687³¹, и Договорам №№ 45/08/2024, 46/08/2024 работы выполнены. Вместе с тем, по Контракту № 627, черная пластиковая труба смещена в сторону от сливного лотка.

21. По исполнению целевых показателей (индикаторов) основного мероприятия за 2024 год Учреждение предоставляет разную (искаженную) информацию на один и тот же запрос, чем вводит в заблуждение как Контрольно-счетную палату, так и Управление дорожного хозяйства, транспорта и благоустройства администрации городского округа.

На основании статьи 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьи 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» настоящее представление внесено в целях принятия МКУ «САД» мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба городскому округу, возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений.

Надлежит выполнить следующие требования Директору МКУ «САД»:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. Провести работу совместно с органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по заблаговременному информированию управляющих компаний, о том, что земельные участки, сформированные под многоквартирными домами, которые содержатся администрацией городского округа в лице Учреждения, содержаться в следующие зимние периоды не будут в силу действующего законодательства - обязанность по содержанию таких проездов возлагается на управляющие компании.

²⁶ Здесь и далее – Договор на выполнение работ по ремонту внутриквартального проезда включая заезды к контейнерным площадкам от дороги Звездная между ж.д. Звездная 5,7 до ж.д. Звездная, 13 от 05.06.2025 № 39/06/2025.

²⁷ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 09.06.2025 № 0138300000425000361.

²⁸ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 06.09.2024 № 0138300000424000587.

²⁹ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 04.09.2024 № 0138300000424000619.

³⁰ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 16.09.2024 № 0138300000424000627.

³¹ Здесь и далее – Муниципальный контракт от 01.10.2024 № 0138300000424000687.

3. Провести работу совместно с органами администрации Петропавловск-Камчатского городского округа по распределению (исключению) имущества, закрепленного на праве оперативного управления Учреждения, которое является спорным (то есть числится и в казне городского округа, а в соответствии с действующим законодательством (при соблюдении определенных требований) должно быть закреплено за иными юридическими лицами, либо не относится к полномочиям Учреждения), в целях эффективного расходования бюджетных средств.

4. Произвести возврат в бюджет городского округа средств в размере 1 569 692,62 рублей, полученных Подрядчиком в рамках Контракта № 884 неправомерно, в связи с невыполнением в полном объеме работ указанных в Контракте № 884.

5. Произвести возврат в бюджет городского округа средств в размере 171 110,76 рублей, полученных Подрядчиком в рамках Контракта № 487 неправомерно, в связи с установкой бортовых камней бетонные В 25 (М-350), вместо положенных В 30 (М-400) указанных в Контракте № 487.

6. Провести совещание с работниками Учреждения о необходимости строгого соблюдения требований Закона № 44-ФЗ и контрактов (договоров), в том числе строго соблюдать сроки оплаты по заключенным контрактам (договорам); осуществлять контроль за предоставлением подрядчиком (поставщиком, исполнителем) документов, указанных в контракте (договоре) при выполнении работ (услуг); не принимать работы (товары) не соответствующие условиям контрактов (договоров) или заявкам на выполнения работ (услуг), выполненным в рамках контракта (договора); при приемке работ (услуг, товара) обратить особое внимание на соответствие работ (товаров) качеству и характеристикам, указанным в контракте (договоре); не допускать ограничения конкуренции и создания другим хозяйствующим субъектам препятствий к оказанию услуг путем искусственного дробления сделок.

7. Провести совещание с работниками Учреждения о недопустимости предоставления в Контрольно-счетную палату недостоверных (искаженных), либо не полного пакета документов, необходимого для проведения контрольного мероприятия. Издавать при проведении контрольных мероприятий приказ по Учреждению об ответственных лицах за предоставление документов и информации в Контрольно-счетную палату.

8. По мере возможности направить сотрудников Учреждения ответственных за приемку выполненных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог на обучение по повышению квалификации или на переподготовку для получения дополнительных знаний необходимых для осуществления качественной приемки выполненных работ (в том числе по корректному заполнению общих журналов работ и контролю за ними) по контрактам (договорам) заключенным Учреждением.

9. В целях недопущения дальнейшего смещения или повреждения черной пластиковой трубы к сливному лотку по объекту магистральная ливневая канализация по ул. Индустриальная (придомовая территории жилого дома № 32 по ул. Индустриальная в г. Петропавловске-Камчатском) по Контракту № 627,

предлагаем по мере возможности провести работу по укреплению вышеуказанного объекта.

10. Принять действенные меры к Подрядчику в рамках Договора № 39/06/2025 за невыполнение работ в установленный срок.

11. Принять действенные меры к Подрядчику в рамках Контракта № 884, по возврату Учреждению авансовых платежей за 6, 7 этапы, в части невыполненных работ.

12. Принять действенные меры к Подрядчикам по Контрактам №№ 45/06/2025, 46/06/2025 в целях выполнения работ (услуг) в соответствии с действующим законодательством и условиями Контрактов №№ 45/06/2025, 46/06/2025.

13. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Представление направляется в соответствии с решением, принятым коллегией Контрольно-счетной палаты на заседании 29.12.2025 (Протокол заседания № 14).

В соответствии со статьей 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» Вы обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах **по пунктам 1, 4-13 не позднее 31.03.2026, по пунктам 2, 3 не позднее 25.12.2026.**

Неисполнение законного представления Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа в установленный срок влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
Петропавловск-Камчатского
городского округа



С.Р. Соболев