



**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  
Петропавловск-Камчатского городского округа**

---

Карла Маркса пр., д.29/1, офис 404, г. Петропавловск-Камчатский, 683031  
тел./факс (4152) 302-515 доб.3400/ 302-516, e-mail: ksp@pkgo.ru

Руководителю           Управления  
коммунального хозяйства и  
жилищного               фонда  
администрации Петропавловск-  
Камчатского городского округа

Сорвенковой Е.Г.

683000, Камчатский край,  
г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Ленинградская, дом 74/1

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 8**

«01» августа 2024 г.

г. Петропавловск-Камчатский

На основании пункта 1.2.2. плана деятельности Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>1</sup> на 2024 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа от 15.12.2023 № 57-КСП, проведено контрольное мероприятие «Выборочная проверка законности и результативности использования средств бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа, выделенных на реализацию подмероприятия «Мероприятия, направленные на ремонт ветхих и аварийных сетей, в том числе разработка проектно-сметной документации, проведение экспертиз, строительный контроль» основного мероприятия «Содержание, капитальный, текущий ремонт объектов теплоснабжения и электроснабжения» подпрограммы

---

<sup>1</sup> Контрольно-счетная палата, КСП.

«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей Петропавловск-Камчатского городского округа коммунальными услугами, услугами по благоустройству территории и охрана окружающей среды» за 2023 год в Управлении коммунального хозяйства и жилищного фонда администрации Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>2</sup>.

Отчет о результатах контрольного мероприятия утвержден решением коллегии Контрольно-счетной палаты от 31.07.2024 № 21 (протокол заседания коллегии Контрольно-счетной палаты от 31.07.2024 № 6).

При проведении контрольного мероприятия выявлены в том числе, следующие нарушения (недостатки):

1. Учреждением не ведется контроль и корректировка целевых показателей (индикаторов), в результате чего, данные в отчете по муниципальной программе за 2023 год по целевым показателям (индикаторам) указаны не достоверно.

2. В нарушение условий Контрактов №№ 66, 88, 89, 90, 91, 92, 265 пункта 4.5.6 к Информации об исполнении контракта размещенной на сайте ЕИС, в составе документов прикреплен, в том числе, Акт выполненных работ по форме № КС-2 без подписи Заказчика и Подрядчика.

3. Управление в нарушение требований пункта 1 статьи 34, пункта 6 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, заключало контракты №№ 66, 88, 89, 90, 91, 92, 265 с нарушением условий, указанных в извещении о проведении электронного аукциона. Фактически общая сумма обеспечения исполнения по 7 муниципальным контрактам, заключенным по итогам электронного аукциона, уменьшена на 4 221 693,01 рублей.

4. В нарушение условий Технического задания по контрактам №№ 66, 88, 89, 90, 91, 92, 265 Подрядчиком не представлен в адрес Управления Акт осмотра металлолома, планируемого к передаче, полученного при выполнении капитального ремонта тепловых сетей.

5. В нарушение условий Технического задания транспортировка сегментов труб от разборки и демонтажа тепловых сетей (металлолом) Подрядчиком произведена частично.

6. В нарушение пункта 2 Правил от 04.07.2018 № 783 при неисполнении обязательств ООО «РТС», в рамках исполнения муниципальных контрактов № 66 и № 88, в части вывоза и передачи сегментов труб от разборки и демонтажа тепловых сетей (металлолом), Управлением списана неустойка за несвоевременное исполнение контрактов на общую сумму 1 017 517,38 рублей.

7. В нарушение пункта 8 Правил от 04.07 2018 № 783 Управление оформило решение о списании начисленной и неуплаченной неустойки (штрафа, пени) по контрактам № 66, 88 только 13.05.2024, то есть с нарушением срока на 4 календарных дня.

8. Анализом заключенных контрактов от 14.02.2022 № 12-03-06/214/22, от 14.02.2022 № 12-03-06/215/22, 14.02.2022 № 12-03-06/216/22 без проведения конкурентных процедур на основании пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального

---

<sup>2</sup> Далее – УКХиЖФ, Учреждение.

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ установлено нарушение пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», выразившиеся в реализации антиконкурентного соглашения путем неоднократного заключения контрактов на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт ветхих тепловых сетей, вне конкурентных процедур, что приводит или может привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности, к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

9. При визуальном осмотре выполненных работ в рамках исполнения муниципальных контрактов №№ 66, 88, 89, 90, 91, 92, 265 установлены следующие замечания:

- частично отсутствует изоляция трубопроводов в тепловых камерах;
- бортовой камень подвергается разрушению;
- некачественно уложено асфальтобетонное покрытие (сколы, трещины);
- присутствуют деформационные процессы в грунте в районе тепловых камер.

На основании ст. 16 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, федеральных территорий и муниципальных образований», ст. 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» настоящее представление внесено в целях принятия Учреждением мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, их причин и условий, им способствующих.

Надлежит выполнить следующие требования руководителю УКХиЖФ:

1. Рассмотреть настоящее представление.
2. С целью полноты и достоверности достигнутых целевых показателей (индикаторов), установленных муниципальной программой, своевременно вносить актуальные сведения об изменениях (уточнениях) целевых показателей (индикаторов).
3. Принять меры по неукоснительному соблюдению норм и положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иных федеральных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
4. Принять меры по взысканию неустойки в сумме 1 017 517,38 рублей при неисполнении обязательств ООО «РТС» предусмотренных техническим заданием в рамках исполнения муниципальных контрактов №№ 66, 88.
5. Усилить контроль при проведении экспертизы, в части соответствия выполненных работ требованиям контракта.
6. В целях повышения доходной части бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа<sup>3</sup>, в соответствии с условиями технического задания муниципальных контрактов №№ 66, 88, 89, 90, 91, 92, 265, принять меры по возврату

<sup>3</sup> Далее – ПКГО.

имущества городского округа, а именно сегментов труб (металлолом) оставшихся после процесса ремонтных работ.

7. Не допускать нарушения Правил от 04.07.2018 № 783 в части списания начисленной и неуплаченной неустойки.

8. Соблюдать нормы и положения Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с целью недопущения действий, если такие соглашения или такое осуществление согласованных действий приводят или могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к ограничению доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранению с него хозяйствующих субъектов.

9. Принять меры по соблюдению подрядчиком гарантийных обязательств в рамках исполнения муниципальных контрактов №№ 66, 88, 89, 90, 91, 92, 265, в части устранения недостатков, выявленных при визуальном осмотре выполненных работ.

10. Рассмотреть вопрос по привлечению к дисциплинарной и (или) материальной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

Представление направляется в соответствии с решением, принятым коллегией Контрольно-счетной палаты на заседании 31.07.2024 № 21 (протокол заседания от 31.07.2024 № 6).

В соответствии со статьей 19 Решения Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа от 02.03.2016 № 397-нд «О Контрольно-счетной палате Петропавловск-Камчатского городского округа» Вы в срок до 10 сентября 2024 года обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах.

Неисполнение законного представления Контрольно-счетной палаты Петропавловск-Камчатского городского округа в установленный срок влечет за собой ответственность, предусмотренную частью 20 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
Петропавловск-Камчатского  
городского округа



М.П. Кушнир